

Jó ütemben haladnak az állati hulladék átrakó telep építési munkálatai

A Térségi Szintű Állati Hulladék Gyűjtő- és Átrakó Telep kialakításának építési munkálatai ez év márciusában kezdődtek meg.

Első lépésként a kivitelező Bitt Kft, mintegy kétezer négyzetméteres terület körbekerítésével, tereprendezéssel továbbá az épületek, létesítmények pontos helyének kitűzésével indított. Mára elkészültek a közművek, állnak a szociális célú épületek, helyükre kerültek a nyílászárók, a szakemberek pillanatnyilag a szerelvényezés illetve a burkolási munkálatok utolsó simításait végzik. A hűtőház teljes egészében elkészült, helyükre kerültek a speciális műtárgyak: a hídmérleg, a gáztartály, a két darab tűzvíz tartály, és a veszélyes szennyvíz tárolására és kezelésére szolgáló tartályok. Ezen utóbbiakra most kerül mintegy 2 méter magasan földréteg. Folyamatban van a térburkolat alatti sóderréteg tömörítése is.

Sajnos, a csapadékos időjárás eddig nem kedvezett a munkálatoknak. Az elmúlt hetekben a felhőszakadások nem csak a földmunkákat nehezítették meg, de a falak is leáztak. Mindezek ellenére Szontágh Károly projekt manager (Bitt Kft.) úgy fogalmazott: amennyiben a továbbiakban kegyes lesz hozzánk az időjárás, tartani tudjuk az eredeti határidőt: azaz június 30-át, és be tudják hozni a mintegy három hetes csúszást.