

Azonosító	Tevékenység neve	Időtartam	Kezdés	Befejezés	2017																																																																																													
					18 Aug	25 Aug	01 Szept	08 Szept	15 Szept	22 Szept	29 Szept	05 Okt	12 Okt	19 Okt	26 Okt	03 Nov	10 Nov	17 Nov	24 Nov	01 Dec	07 Dec	14 Dec	21 Dec	28 Dec	04 Jan	11 Jan	18 Jan	25 Jan	01 Feb	08 Feb	15 Feb	22 Feb	01 Márc	08 Márc	15 Márc	22 Márc	29 Márc	05 Ápr	12 Ápr	19 Ápr	26 Ápr	03 Máj	10 Máj	17 Máj	24 Máj	31 Máj	07 Jún	14 Jún	21 Jún	28 Jún	05 Júl	12 Júl	19 Júl	26 Júl	02 Aug	09 Aug	16 Aug	23 Aug	30 Aug	06 Szept	13 Szept	20 Szept	27 Szept	04 Okt	11 Okt	18 Okt	25 Okt	01 Nov	08 Nov	15 Nov	22 Nov	29 Nov	06 Dec	13 Dec	20 Dec	27 Dec	03 Jan	10 Jan	17 Jan	24 Jan	31 Jan	07 Feb	14 Feb	21 Feb	28 Feb	06 Márc	13 Márc	20 Márc	27 Márc	03 Ápr	10 Ápr	17 Ápr	24 Ápr	01 Máj	08 Máj	15 Máj	22 Máj	29 Máj
0	KAPOSVÁR_STADION_Projektterv	250 nap	Sze 16.09.07.	K 17.05.16.	KAPOSVÁR_STADION_Projektterv																																																																																													
1	Részteljesítések	250 nap	Sze 16.09.07.	K 17.05.16.	09.07.																																																																																													
2	0%-os műszaki készütségnél a nettó vállalási díj tartalék keret nélküli 5%-a	1 nap	Sze 16.09.07.	Sze 16.09.07.	0%-os műszaki készütségnél a nettó vállalási díj tartalék keret nélküli 5%-a																																																																																													
3	25%-os műszaki készütségnél a nettó vállalási díj tartalék keret nélküli 25%-a	1 nap	Cs 16.12.15.	Cs 16.12.15.	25%-os műszaki készütségnél a nettó vállalási díj tartalék keret nélküli 25%-a																																																																																													
4	35%-os műszaki készütségnél a nettó vállalási díj tartalék keret nélküli 10%-a	1 nap	Cs 17.01.12.	Cs 17.01.12.	35%-os műszaki készütségnél a nettó vállalási díj tartalék keret nélküli 10%-a																																																																																													
5	45%-os műszaki készütségnél a nettó vállalási díj tartalék keret nélküli 10%-a	1 nap	Cs 17.02.02.	Cs 17.02.02.	45%-os műszaki készütségnél a nettó vállalási díj tartalék keret nélküli 10%-a																																																																																													
6	55%-os műszaki készütségnél a nettó vállalási díj tartalék keret nélküli 10%-a	1 nap	Cs 17.02.23.	Cs 17.02.23.	55%-os műszaki készütségnél a nettó vállalási díj tartalék keret nélküli 10%-a																																																																																													
7	65%-os műszaki készütségnél a nettó vállalási díj tartalék keret nélküli 10%-a	1 nap	Cs 17.03.23.	Cs 17.03.23.	65%-os műszaki készütségnél a nettó vállalási díj tartalék keret nélküli 10%-a																																																																																													
8	75%-os műszaki készütségnél a nettó vállalási díj tartalék keret nélküli 10%-a	1 nap	Cs 17.04.13.	Cs 17.04.13.	75%-os műszaki készütségnél a nettó vállalási díj tartalék keret nélküli 10%-a																																																																																													
9	100%-os műszaki készütségnél a nettó vállalási díj tartalék keret nélküli 25%-a	1 nap	K 17.05.16.	K 17.05.16.	100%-os műszaki készütségnél a nettó vállalási díj tartalék keret nélküli 25%-a																																																																																													
10	Szerződéskötés	1 nap	Sze 16.09.07.	Sze 16.09.07.	Szerződéskötés																																																																																													
11	Munkaterület átadás	1 nap	Sze 16.09.07.	Sze 16.09.07.	Munkaterület átadás																																																																																													
12	Felvonulás	30 nap	Cs 16.09.08.	Sze 16.10.19.	Felvonulás																																																																																													
13	Bontási munkálatok	30 nap	H 16.10.24.	P 16.12.02.	Bontási munkálatok																																																																																													
14	01_Főépület építőmesteri munkák (V.I.P.)	164 nap	Cs 16.09.08.	K 17.04.25.	01_Főépület építőmesteri munkák (V.I.P.)																																																																																													
15	Ideiglenes melléképítmények	40 nap	Cs 16.09.08.	Sze 16.11.02.	Ideiglenes melléképítmények																																																																																													
16	Zsaluzás	40 nap	H 16.10.24.	P 16.12.16.	Zsaluzás																																																																																													
17	Homlokzati állványozás	17 nap	H 17.04.03.	K 17.04.25.	Homlokzati állványozás																																																																																													
18	Takarítási munkák	132 nap	H 16.10.24.	K 17.04.25.	Takarítási munkák																																																																																													
19	Bontási hulladék elszállítása	60 nap	H 16.10.24.	P 17.01.13.	Bontási hulladék elszállítása																																																																																													
20	Pipere takarítás	9 nap	Cs 17.04.13.	K 17.04.25.	Pipere takarítás																																																																																													
21	Irtás, föld és sziklamunka	25 nap	Sze 16.10.19.	K 16.11.22.	Irtás, föld és sziklamunka																																																																																													
22	Szivárgóépítés és alagsóvezetés	7 nap	P 16.10.28.	H 16.11.07.	Szivárgóépítés és alagsóvezetés																																																																																													
23	Síkalapozás	10 nap	H 16.10.24.	P 16.11.04.	Síkalapozás																																																																																													
24	Helyszíni beton és vasbeton munka	25 nap	Sze 16.11.09.	K 16.12.13.	Helyszíni beton és vasbeton munka																																																																																													
25	Előregyártott épületszerkezeti elem elh. és szerelése	16 nap	H 16.12.05.	H 16.12.26.	Előregyártott épületszerkezeti elem elh. és szerelése																																																																																													
26	Falazás és egyéb kőművesmunkák	20 nap	H 17.01.02.	P 17.01.27.	Falazás és egyéb kőművesmunkák																																																																																													
27	Fém és könnyű épületszerkezet szerelése	25 nap	H 17.01.30.	P 17.03.03.	Fém és könnyű épületszerkezet szerelése																																																																																													
28	Ácsmunka	2 nap	H 16.12.19.	K 16.12.20.	Ácsmunka																																																																																													
29	Vakolás és rabcolás	10 nap	H 17.01.23.	P 17.02.03.	Vakolás és rabcolás																																																																																													
30	Burkolás	25 nap	Cs 17.02.23.	Sze 17.03.29.	Burkolás																																																																																													
31	Bádogozás	25 nap	Cs 17.03.02.	Sze 17.04.05.	Bádogozás																																																																																													
32	Asztalosszerkezet elhelyezés	58 nap	H 17.01.30.	Sze 17.04.19.	Asztalosszerkezet elhelyezés																																																																																													
33	Műanyag nyílászárók; WC kabinok és dobogó elh.	40 nap	H 17.01.30.	P 17.03.24.	Műanyag nyílászárók; WC kabinok és dobogó elh.																																																																																													
34	Vandálbiztos ülőpadok elhelyezése	5 nap	Cs 17.04.13.	Sze 17.04.19.	Vandálbiztos ülőpadok elhelyezése																																																																																													
35	Lakatosszerkezet elhelyezés	12 nap	H 17.04.10.	K 17.04.25.	Lakatosszerkezet elhelyezés																																																																																													

