

BX080/2023.
710169/0562/00200

ÉRKEZETT
2023 JÚN 04.

Viktor Nagy

Fővállalkozói kivitelezési szerződés
3. sz. módosítása

- Tervezési és generálkivitelezési feladatok ellátására -

amely létrejött egyrészről a **Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata** (székhely: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.sz, törzskönyvi azonosító szám (PIR):731597, adószám: 15731591-2-14, képviseli: Szita Károly polgármester), mint megrendelő és építtető (a továbbiakban: „Megrendelő”) másrészről

Cégnév:	"VARIABAU" Vegyesprofilú Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság	
Székhely:	3300 Eger, Trinitárius u. 2.	
Adószám:	11160452-2-10	
Cégjegyzékszám:	10-09-020771	
Bankszámlaszám:	10103513-16051700-01006005	
Képviselő:	Eged Máté Henrik	
Képviselő címe:	3300 Eger, Tulipánkert utca 2.	
MKIK építőipari kivitelezői nyilvántartási száma:	11A33315	

mint fővállalkozó kivitelező (a továbbiakban: „Kivitelező” vagy „Vállalkozó”) – a továbbiakban Megrendelő és Vállalkozó külön-külön: Fél, együttesen: Felek – között, alulírott helyen és napon az alábbi tárgyban és feltételekkel.

1. ELŐZMÉNYEK

1.1 A Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII.24.) Korm. rendelet 4 § (2) bekezdésében foglaltak alapján a Modern Városok Program Bizottsága a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által előterjesztett, a „Deseda kemping fejlesztésének kormányzati támogatással történő megvalósítása” elnevezésű projekt vonatkozásában támogatás nyújtásáról döntött.

1.2 A Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.), mint ajánlatkérő megbízásából az Építési és Közlekedési Minisztérium (1054 Budapest, Alkotmány u. 5.) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII törvény („Kbt.”) 81. § (1) bekezdése alapján „DESEDA Kemping átfogó rekonstrukciója” tárgyban nyílt közbeszerzési eljárást indított, amely eljárás ajánlati felhívása az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2023. május 5. napján 2023/S 088-268244 számon jelent meg

1.3 Felek rögzítik, hogy a közbeszerzési eljárás vonatkozásában legjobb ár-érték arányú érvényes ajánlatot a Vállalkozó nyújtotta be, ezért a közbeszerzési eljárás nyerteseként Megrendelő a Vállalkozót hirdette ki 2023. 09. 05-én.

1.4 A közbeszerzési eljárás eredményeként Felek között 2023. november 3. napján vállalkozási szerződés jött létre a „Kaposvár Deseda kemping átfogó rekonstrukciója” tárgyú projekt tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos munkák elvégzésére.

Sanyi Katalin

Sanyi Katalin

1.5 Felek rögzítik, hogy közös megegyezéssel a Fővállalkozói kivitelezési szerződés korábban két alkalommal módosításra került. A 2024. október 14. napján aláírt 1. sz. szerződésmódosításban meghatározott indokok alapján Felek a Teljesítési Határidőt a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában meghatározott feltételek mellett meghosszabbították 2025. június 30. napjáig.

A 2025. április 4. napján aláírt 2. sz. szerződésmódosításban Szerződő felek többek között a szükséges és indokolt pótmunkák ellenértékét, ezzel együtt a módosított vállalkozói díjat rögzítették a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában meghatározott feltételek mellett.

2. INDOKOLÁS

1.

Az 1. pontban írt 1. sz. Szerződésmódosítás tartalmazza, hogy a Megrendelőhöz érkezett lakossági bejelentés kivizsgálását követően készült szakértői szakvélemény alapján a Megrendelő a szükségessé vált termódosításokat jóváhagyta, amely alapján a tervezett Recepció épület áthelyezésre került.

A terveken szereplő 1. számú út részeként épülő beközelkedő út és a strand területe között a Recepció áthelyezése következtében azok egymáshoz viszonyított helyzete megváltozott, a terep szintkülönbségét áthidaló rézsú dőlésszögének csökkentése, és állékonyságának növelése érdekében támfalas megtámasztás kiépítése vált szükségessé. Kizárólag a támfal, illetve a rézsú szakszerű növénytelepítése nyújt kellő biztonságot az út és a strand területe közt kialakuló enyhe lejtésű tereprézsú megfelelő vízelvezetéséhez, minden időjárási körülmény közt biztonságos fenntartásához, a strand területének védelméhez.

A jelzett pótmunka kivitelezésének Vállalkozó által vállalt határideje 2025. szeptember 26.

A támfal hiánya késedelmet okoz egyéb, szerződéses munkarészek kivitelezésének megkezdésében, így a támfal által védett építmények, mint a közvetlen szomszédságában épülő jakuzzi medence, a strand térburkolata, azok alépítményei, a strand környezetének tereprendeze. A támfal hiánya miatt később készül, az előbbieken felsorolt, nagy mennyiségű és súlyú anyagok beépítésével járó építmények akadályozzák az 1., 2. és 5. számú utak burkolati rétegrendjének, környezeti tereprendeze kivitelezését, tekintettel arra, hogy ezek az utak a kivitelezés ideje alatt a teherforgalom részére kijelölt belső közlekedési utak. Fenntartásuk a munkaterületen belüli, nagy anyagigényű munkák befejezéséig szükséges, mivel a Megrendelő által a teherforgalom bonyolítására kiépített ideiglenes út munkaterülethez történő csatlakozása annak az északi részén található, míg a létesítmények annak a déli részén.

2.

A meglévő sportpálya felújításához kapcsolódó munkálatok megkezdésekor, a terület feltárásakor vált világosság Vállalkozó és Megrendelő számára egyaránt, hogy az alépítmény állapota a felújításhoz nem megfelelő, töredezett, hiányos, illetve sérült, gyenge teherbírású.

Az alépítmény nem teszi lehetővé, hogy a tervezett és jóváhagyott sportpálya felújítását Vállalkozó a szerződés és a tervek szerint elvégezze, így annak elbontása és újra építése vált szükségessé. A Vállalkozó a sportpálya új alépítményére vonatkozó koncepciótervét elkészítette, azt jóváhagyásra Megrendelő felé benyújtotta.

 

A műszaki változtatás kivitelezésének Vállalkozó által vállalt határideje a kivitelezési műszaki ütemterv alapján 2025. július 30. A szükségessé vált pótmunka késedelmet okoz egyéb, szerződéses munkarészek kivitelezésének megkezdésében, mint a sportpálya betonszegély, öntöttgumi burkolat, térköves járda, labdafogó háló tartó oszlopok, kapu építési, valamint labdafogó háló, sporteszközök, kerékpár tároló, hulladékgyűjtő, ivókút telepítési és tereprendezési, növénytelepítési munkák tekintetében.

A pótmunka miatt később készülő, nagy mennyiségű és súlyú anyagok beépítésével járó fenti építmények akadályozzák a 2. és 5. számú utak burkolati rétegrendjének, és környezeti tereprendezésének kivitelezését, tekintettel arra, hogy ezek az utak a kivitelezés ideje alatt a teherforgalom részére kijelölt belső közlekedési utak. Fenntartásuk a munkaterületen belüli, nagy anyagigényű munkák befejezéséig szükséges, mivel a Megrendelő által a teherforgalom bonyolítására kiépített ideiglenes út munkaterülethez történő csatlakozása annak az északi részén található, míg a létesítmények annak a déli részén. Mindezek építésének befejezése – összefüggésben az 1. pontban kifejtett akadályokkal – a Szerződés teljesítési határidejének 2025. december 15. napjára történő módosítását teszi szükségessé.

3.

Felek az 1. és a 2. sz. szerződésmódosításban rendelkeztek a mobilházak kapcsán a szerződés aláírását követő jogszabályváltozások miatt szükségessé vált és indokolt műszaki tartalmi változtatásáról, a módosult tervezés és kivitelezés teljesítési időre gyakorolt hatásáról, valamint az ezekkel együtt fellmerülő pótmunkák többletköltségéről.

A mobilházak gyártójának 2025. május 05. napján kelt írásbeli tájékoztatása szerint a gyártáshoz szükséges anyagok és alkatrészek beszállításával összefüggésben országos szintű ellátási nehézségek adódtak, mely miatt a Fővállalkozói kivitelezési szerződés szerinti mennyiség gyártását 2025. november 30-ra tudja vállalni.

A mobilházak ezt követő beüzemelése, valamint a mobilházak környezetének végleges tereprendezése, a fűvesítési munkálatok időigénye miatt szükségessé vált a teljesítési határidő 2025. december 15-re történő módosítása.

Szerződő felek a fenti előre nem látható, egymással szorosan összefüggő indokok alapján a teljesítési határidő módosítását egybehangzóan szükségesnek, és elengedhetetlennek ítélik meg.

A műszaki tartalom változásával a Szerződés 2.2.1. pontjában foglalt Teljesítési mérföldkövek módosítása is szükségessé válik.

4.

Tekintettel arra, hogy a jelen 3. sz. szerződésmódosítással a kivitelezési időtartam 2025. december 15. napjáig meghosszabbodik indokolt a teljesítési mérföldkövek, teljesítési határidők, valamint az ehhez szorosan kapcsolódó fizetési mérföldkövek átütemezése, módosítása is.

A teljesítési időtartam és a szükségszerűen felmerült többletberuházási feladatok ugyanakkor a pótmunka elszámolását is érinti. Felek számára nem volt előre látható, nem volt felrögzítendő a mobilházak műszaki felszereltségének változása, valamint azok gyártása tekintetében előállt alapanyag-beszállítási késedelem, így a Fővállalkozói Kivitelezési Szerződés szerinti



Baeyn Swets

elszámolhatóság módosítása a pénzügyi egyensúly biztosítása, és az arányosság szem előtt tartása érdekében indokoltá vált. Felek mindezek alapján és szem előtt tartva a Kbt. 141.§-ában előírtakat részlegesen módosítják a Fővállalkozói Kivitelezési Szerződés 2.2.1. 2.2.2., valamint a 6.2.2. pontját is.

3. A SZERZŐDÉS MÓDOSULÓ RENDELKEZÉSEI

3.1. Felek jelen szerződésmódosítás indoklásában kifejtettekre való tekintettel a a Fővállalkozói Kivitelezési Szerződés I. Rész A Felek szerződéses megállapodásának keretei 2.2.1 pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják.

2.2.1. Teljesítési mérföldkövek és a Teljesítési Határidők

1. sz. Szerződésmódosítás szerinti szöveg:

Teljesítési Mérföldkő	Feladatok, készültségi fok	Teljesítési Határidő	Kötbérteher
a.) Első Teljesítési Mérföldkő	Az építési engedélyezési tervdokumentáció Megrendelő általi jóváhagyása	Műszaki és pénzügyi ütemterv szerint.	
b.) Második Teljesítési Mérföldkő	A kivitelezési tervdokumentáció átadásának lezárása és a 2024.10.15-ig történt kivitelezési munkák elszámolása	Műszaki és pénzügyi ütemterv szerint.	
c.) Harmadik Teljesítési Mérföldkő	A 2024.11.25-ig történt kivitelezési munkák elszámolása	Műszaki és pénzügyi ütemterv szerint.	
d.) Negyedik Teljesítési Mérföldkő	A 2025.01.06-ig történt kivitelezési munkák elszámolása	Műszaki és pénzügyi ütemterv szerint.	
e.) Ötödik Teljesítési Mérföldkő	A 2025.02.14-ig történt kivitelezési munkák elszámolása	Műszaki és pénzügyi ütemterv szerint.	
f.) Hatodik Teljesítési Mérföldkő	A 2025.03.17-ig történt kivitelezési munkák elszámolása	Műszaki és pénzügyi ütemterv szerint.	
g.) Hetedik Teljesítési Mérföldkő	A 2025.05.12-ig történt kivitelezési munkák elszámolása	Műszaki és pénzügyi ütemterv szerint.	

[Handwritten signature]

h.) Nyolcadik Teljesítési Mérföldkő	A Beruházás kivitelezésének a pénzügyi és műszaki ütemterv szerinti, a műszaki ellenőr által igazolt 100%-os (azaz százszázalékos) készültségi foka, a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása, és a használatbavételi engedély kérelem beadása <i>Véghatáridő: 2025.06.30.</i>	Műszaki és pénzügyi ütemterv szerint.	kötbérterhes
-------------------------------------	---	---------------------------------------	--------------

Módosítás után:

Teljesítési Mérföldkő	Feladatok, készültségi fok	Teljesítési Határidő	Kötbérteher
a.) Első Teljesítési Mérföldkő	Az építési engedélyezési tervdokumentáció Megrendelő általi jóváhagyása	Műszaki és pénzügyi ütemterv szerint.	
b.) Második Teljesítési Mérföldkő	A kivitelezési tervdokumentáció átadásának lezárása és a 2024.10.15-ig történt kivitelezési munkák elszámolása	Műszaki és pénzügyi ütemterv szerint.	
c.) Harmadik Teljesítési Mérföldkő	A 2024.11.25-ig történt kivitelezési munkák elszámolása	Műszaki és pénzügyi ütemterv szerint.	
d.) Negyedik Teljesítési Mérföldkő	A 2025.01.06-ig történt kivitelezési munkák elszámolása	Műszaki és pénzügyi ütemterv szerint.	
e.) Ötödik Teljesítési Mérföldkő	A 2025.05.30-ig történt kivitelezési munkák elszámolása	Műszaki és pénzügyi ütemterv szerint.	



f.) Hatodik Teljesítési Mérföldkő	A 2025.06.27-ig történt kivitelezési munkák elszámolása	Műszaki és pénzügyi ütemterv szerint.	
g.) Hetedik Teljesítési Mérföldkő	A 2025.07.25-ig történt kivitelezési munkák elszámolása	Műszaki és pénzügyi ütemterv szerint.	
h.) Nyolcadik Teljesítési Mérföldkő	A 2025.08.29-ig történt kivitelezési munkák elszámolása	Műszaki és pénzügyi ütemterv szerint.	
i.) Kilencedik Teljesítési Mérföldkő	A 2025.09.26-ig történt kivitelezési munkák elszámolása	Műszaki és pénzügyi ütemterv szerint.	
j.) Tizedik Teljesítési Mérföldkő	A 2025.10.24-ig történt kivitelezési munkák elszámolása	Műszaki és pénzügyi ütemterv szerint.	
k.) Tizenegyedik Teljesítési Mérföldkő	A 2025.11.28-ig történt kivitelezési munkák elszámolása	Műszaki és pénzügyi ütemterv szerint.	
l.) Tizenkettedik Teljesítési Mérföldkő	A Beruházás kivitelezésének a pénzügyi és műszaki ütemterv szerinti, a műszaki ellenőr által igazolt 100%-os (azaz százszázalékos) készültségi foka, a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása, és a használatbavételi engedély kérelem beadása <i>Véghatáridő: 2025.12.15.</i>	Műszaki és pénzügyi ütemterv szerint.	kötbérterhes

3.2. Felek jelen szerződésmódosítás indoklásában kifejtettekre való tekintettel a Fővállalkozói Kivitelezői Szerződés I. Rész A Felek szerződéses megállapodásának keretei 2.2.2 pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják.

2.2.2. Fizetési mérföldkövek

1. számú szerződésmódosítás szerint

Beyn Suelo

Fizetési Mérföldkő		Vállalkozói Díjrész
a.)	Első Fizetési Mérföldkő	Az Első Teljesítési Mérföldkő megvalósulása esetén az engedélyezési tervek készítésének díja;
b.)	Második Fizetési Mérföldkő	A Második Teljesítési Mérföldkő megvalósulása esetén a kiviteli tervek készítésének díja és a 2024.10.15-ig elvégzett kivitelezési munkák műszaki ellenőr által igazolt értéke,
c.)	Harmadik Fizetési Mérföldkő	A Harmadik Teljesítési Mérföldkő megvalósulása esetén a 2024. 11. 25-ig elvégzett kivitelezési munkák műszaki ellenőr által igazolt értéke az igényelt Előleg 15 %-ával (tizenöt százalékával) csökkentve;
d.)	Negyedik Fizetési Mérföldkő	A Negyedik Teljesítési Mérföldkő megvalósulása esetén a 2025. 01. 06-ig elvégzett kivitelezési munkák műszaki ellenőr által igazolt értéke az igényelt Előleg 15 %-ával (tizenöt százalékával) csökkentve;
e.)	Ötödik Fizetési Mérföldkő	Az Ötödik Teljesítési Mérföldkő megvalósulása esetén a 2025. 02. 14-ig elvégzett kivitelezési munkák műszaki ellenőr által igazolt értéke az igényelt Előleg 15 %-ával (tizenöt százalékával) csökkentve;
f.)	Hatodik Fizetési Mérföldkő	A Hatodik Teljesítési Mérföldkő megvalósulása esetén a 2025. 03. 17-ig elvégzett kivitelezési munkák műszaki ellenőr által igazolt értéke az igényelt Előleg 15 %-ával (tizenöt százalékával) csökkentve;
g.)	Hetedik Fizetési Mérföldkő	A Hetedik Teljesítési Mérföldkő megvalósulása esetén a 2025. 05. 12-ig elvégzett kivitelezési munkák műszaki ellenőr által igazolt értéke igényelt Előleg 20 %-ával (húsz százalékával) csökkentve;
h.)	Nyolcadik Fizetési Mérföldkő	A Nyolcadik Teljesítési Mérföldkő a 100%-os teljesítés megvalósulása esetén az elvégzett kivitelezési munkák műszaki ellenőr által igazolt értéke az igényelt Előleg 20 %-ával (húsz százalékával) csökkentve;

Módosítási után:

Fizetési Mérföldkő		Vállalkozói Díjrész
a.)	Első Fizetési Mérföldkő	Az Első Teljesítési Mérföldkő megvalósulása esetén az engedélyezési tervek készítésének díja;
b.)	Második Fizetési Mérföldkő	A Második Teljesítési Mérföldkő megvalósulása esetén a kiviteli tervek készítésének díja és a 2024.10.15-ig elvégzett kivitelezési munkák műszaki ellenőr által igazolt értéke,



Beanya Bealta

c.) Harmadik Mérföldkő	Fizetési	A Harmadik Teljesítési Mérföldkő megvalósulása esetén a 2024. 11. 25-ig elvégzett kivitelezési munkák műszaki ellenőr által igazolt értéke az igényelt Előleg 15 %-ával (tizenöt százalékkal) csökkentve;
d.) Negyedik Mérföldkő	Fizetési	A Negyedik Teljesítési Mérföldkő megvalósulása esetén a 2025. 01. 06-ig elvégzett kivitelezési munkák műszaki ellenőr által igazolt értéke az igényelt Előleg 15 %-ával (tizenöt százalékkal) csökkentve;
e.) Ötödik Mérföldkő	Fizetési	Az Ötödik Teljesítési Mérföldkő megvalósulása esetén a 2025. 05. 30-ig elvégzett kivitelezési munkák műszaki ellenőr által igazolt értéke az igényelt Előleg aktuálisan teljesített értékkel arányos mértékével csökkentve;
f.) Hatodik Mérföldkő	Fizetési	A Hatodik Teljesítési Mérföldkő megvalósulása esetén a 2025. 06. 27-ig elvégzett kivitelezési munkák műszaki ellenőr által igazolt értéke az igényelt Előleg aktuálisan teljesített értékkel arányos mértékével csökkentve;
g.) Hetedik Mérföldkő	Fizetési	A Hetedik Teljesítési Mérföldkő megvalósulása esetén a 2025. 07. 25-ig elvégzett kivitelezési munkák műszaki ellenőr által igazolt értéke igényelt Előleg aktuálisan teljesített értékkel arányos mértékével csökkentve;
h.) Nyolcadik Mérföldkő	Fizetési	A Nyolcadik Teljesítési Mérföldkő megvalósulása esetén a 2025. 08. 29-ig elvégzett kivitelezési munkák műszaki ellenőr által igazolt értéke igényelt Előleg aktuálisan teljesített értékkel arányos mértékével csökkentve;
i.) Kilencedik Mérföldkő	Fizetési	A Kilencedik Teljesítési Mérföldkő megvalósulása esetén a 2025. 09. 26-ig elvégzett kivitelezési munkák műszaki ellenőr által igazolt értéke igényelt Előleg aktuálisan teljesített értékkel arányos mértékével csökkentve;
j.) Tizedik Mérföldkő	Fizetési	A Tizedik Teljesítési Mérföldkő megvalósulása esetén a 2025. 10. 24-ig elvégzett kivitelezési munkák műszaki ellenőr által igazolt értéke igényelt Előleg aktuálisan teljesített értékkel arányos mértékével csökkentve;
k.) Tizenegyedik Mérföldkő	Fizetési	A Tizenegyedik Teljesítési Mérföldkő megvalósulása esetén a 2025. 11. 28-ig elvégzett kivitelezési munkák műszaki ellenőr által igazolt értéke igényelt Előleg aktuálisan teljesített értékkel arányos mértékével csökkentve;
l.) Tizenkettedik Mérföldkő	Fizetési	A Tizenkettedik Teljesítési Mérföldkő a 100%-os teljesítés esetén az elvégzett kivitelezési munkák műszaki ellenőr által igazolt értéke az

1

Danyu Szabo

	igényelt Előleg fennmaradó mértékével csökkentve;
--	---

3.3. Felek jelen szerződésmódosítás indoklásában kifejtettekre való tekintettel a Fővállalkozói Kivitelezői Szerződés 6.2.2. g) pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják.

eredeti rendelkezés:

6.2.2. g) Felek rögzítik, hogy a megrendelt Pótmunka díját a Megrendelő által kiadott Teljesítésigazolás alapján a végszámlában számolják el.

módosítás után:

6.2.2. g) Felek rögzítik, hogy a megrendelt Pótmunka díját a Megrendelő által kiadott Teljesítésigazolás alapján a soron következő, aktuális részszámlában számolják el.

4. A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS JOGSZABÁLYI ALAPJAI

Felek a Szerződésben rögzített teljesítési határidőt módosítják. A módosítás jogszabályi alapja a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában meghatározott feltételek megvalósulása.

(4) A (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés – a (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül – új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat az alábbiak közül bármely esetben:

*c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén: **

ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;

cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;

cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.

A 2. pontban foglalt részletes indokolás szerint megállapítható, hogy Ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva sem láthatta előre, hogy szükségessé válik a beközeledő út és a strand területe közti rézsús terület megtámasztása gabion támfallal, a meglévő sportpálya bontása, és újra építése, valamint a mobilházak gyártása kapcsán országos beszállítási nehézségek merülnek fel, amelyek a teljesítés határidejére kritikus hatást gyakorolnak.

A módosítás nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét, tekintve, hogy a szerződésmódosítás eredményeként nem változik meg a szerződés típusa, sem a szerződés tárgya, sem a szerződéses konstrukció, Vállalkozó továbbra is szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárás műszaki tartalma szerinti cél megvalósítására köteles. Az egyedüli változás a teljesítési határidőnek a kivitelezés során felmerült, előre nem látható, de a rendeltetésszerű és biztonságos, használathoz, és költséghatékony hasznosításhoz szükséges feladatok megvalósításának tényleges időigényével történő meghosszabbítása.



Danyu Suo

5. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

1. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Szerződésnek jelen szerződésmódosítás által nem érintett egyéb részei, melléklete, valamint az 1. és 2. sz. szerződésmódosítás továbbra is változatlanul iránadóak és hatályosak.
2. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen 3. sz. Szerződésmódosítás azon a napon lép hatályba, amikor azt valamennyi fél érvényesen aláírta. Vállalkozó az általa nyújtott teljesítési biztosítéknak, biztosítási szerződésnek és előlegbiztosítáknak a rendelkezésre állási időszakát a megváltozott teljesítési határidőre vontakozóan módosítja, és a módosított biztosítékokat, valamint a módosított biztosítási kötvényt legkésőbb szerződés aláírását követő 15. napig rendelkezésre bocsátja.
3. Jelen 3. sz. Szerződésmódosítást a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és közös értelmezés után helybenhagyólag aláírták.
4. Felek a jelen Szerződést elolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 4 példányban jóváhagyólag aláírták.

Kelt: Kaposvár, 2025. *augus 29.*

Kelt: Kaposvár, 2025. *augus 29.*

MLZ

Kaposvár Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Szita Károly
polgármester
Megrendelő

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Kelt: Kaposvár, 2025. *augus 29.*



Balogh Beáta

Balogh Beáta gazdasági igazgató

[Handwritten signature]

"VARIABAU" KFT.
Eged Máté Henrik
ügyvezető
vállalkozó

VARIABAU KFT
Egyes profilú építőipari és kereskedelmi Kft.
3300 Eger, Trinitárius u. 2.
Adószám: 11160452-2-10