

Projekt kód: „KEOP-2009-4.2.0/B -09-2010-0037 A Kaposvári Uszoda és Gyógyfürdő Biogáz vezetékének kiépítése.

SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS – 2. számú módosítása

amely létrejött egyrészről

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

címe: H-7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.

bankszámlaszáma: 11743002-15398006-00000000

Adószám: 15398006-2-14

képviseli: Szita Károly polgármester és dr. Kéki Zoltán c. főjegyző pénzügyi ellenjegyző

mint megbízó (a továbbiakban: „**Megrendelő**”),

másrészről a

COLAS-ALTERRA ZRT.

székhely: 1103 Budapest, Sibrik Miklós út 30.

levelezéscíme: 2040 Budaörs, Pf.: 132.

céggjegyzékszám: 01-10-045655

adószáma: 13961149-2-42

bankszámlaszáma: Raiffeisen Bank Zrt. 12001008-00151278-00100007

képviseli: Görbedi László vezérigazgató és Bartha Árpád gazdasági igazgató

mint vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”)

1. Előzmények

Felek rögzítik, hogy a Megrendelő a Közbeszerzési Értesítőben 2011. február 2. napján 2465/2011. szám alatt a „**Vállalkozási szerződés gázvezeték-építés kivitelezésére**“ tárgyú megjelent ajánlattételi felhívást tett közzé.

Megrendelő a közbeszerzési eljárás eredményét 2011. március hó 16. napján kihirdette azzal, hogy a közbeszerzési eljárás nyertese a **COLAS-ALTERRA ZRT.** Mivel a lefolytatott közbeszerzési eljárás során a Megrendelő a Vállalkozó ajánlatát fogadta el, ennek megfelelően a felek a Kbt. 99. § (1) bekezdése értelmében a törvényes határidőn belül szerződést kötöttek. A 2011. április 22.-én megkötött szerződést a két fél megállapodás szerint 2011. augusztus 11.-én módosította.

2. A szerződésmódosítás tárgya

2.1 A szerződő felek az alapszerződés alábbi pontjait módosítják.



2.2. Az alapszerződés 4.1 pontja az alábbiak szerint módosul:
A szerződéses munkák teljesítési határideje: 2011. december 15.

3. A szerződésmódosítás indoka

A szerződést az alábbi indokok alapján módosítják:

1. A biogáz vezeték terveinek elkészítéséhez a gázt előállító Magyar Cukor Zrt. Kaposvári Gyára 37 °C gázhőmérsékletet adott meg. A kivitelezési munkák során a Cukorgyár jelezte, hogy a biogáz üzem csúcstermelésénél a gáz hőmérséklete elérheti a 115 °C-ot. Emiatt a vezeték újbóli áttervezése vált szükségessé.
2. A magas gázhőmérséklet miatt a cukorgyár területén lévő földalatti műanyag vezetékot acél anyagúra kell cserélni.
3. A magas gázhőmérséklet miatt a biogáz üzem területén lévő mérősort és a munkavégzést át kell helyezni.
4. A fent hivatkozott indokok olyan a Vállalkozási szerződés megkötését követően beállott, a szerződő felek által a Vállalkozási Szerződés megkötésekor előre nem látható körülménynek minősülnek, ami miatt a Vállalkozási Szerződés a Szerződő felek lényeges jogos érdekeit sérti és szükségessé teszi a Vállalkozási szerződés Kbt. 303.§. szerinti módosítását.

3. Egyéb rendelkezések

Szerződő felek a korábbi Szerződéses megállapodásukat egyebekben módosítani nem kívánják. Jelen módosító szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt kellő megfontolás és megmagyarázás után aláírják.

Kaposvár, 2011. *október 28.*

Budapest, 2011. október 28.


Szita Károly
Dr. Kéki Zoltán
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
megrendelő képviselőként


Görbеди László
Bartha Árpád
COLAS-ALTERRA ZRT.
vállalkozó képviselőként

Stappert