

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről:

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

(7400 Kaposvár, Kossuth tér 1. képviseli: Szita Károly polgármester és Molnár György pénzügyi ellenjegyző) címe: H-7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.
bankszámlaszáma: 11743002-15398006-12840009
adószám: 15731591-2-14
mint megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**”),

másrészről:

BITT - HYDROTECHNIK KONZORCIUM

7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 87.

mint *Vállalkozó*

között az alábbiak szerint.

Konzorcium Vezető Tagja:

BITT Vízgazdálkodási Szolgáltató és Kereskedelmi Kft

Képviseli: Tólos Krisztián

Elérhetőség: bitt@bitt.hu

tel: 82/529-020

fax: 82/529-025

Cégjegyzék száma: 14-09-002286

Számlavezető pénzügyintézet **OTP Bank Nyrt.**

Bankszámlaszáma: **11743002-20199463**

Adószáma: 10628906-2-14

Konzorcium Tag:

HYDROTECHNIK Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

7400 Kaposvár Guba Sándor utca 87.

Cégjegyzék száma: 14-09-305381

Adószáma: 13027328-2-14

Képviseli: Katona Dániel ügyvezető

A BITT - HYDROTECHNIK KONZORCIUM képviselője a Konzorcium Vezető Tagja,
a **BITT Vízgazdálkodási Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.**

I. Preambulum:

Szerződő felek rögzítik, hogy Megrendelő mint ajánlatkérő a Közbeszerzési Értesítőben 2012. június 22. napján, KÉ 9319/2012 iktatószámmon közbeszerzési eljárást indított, melynek során Megrendelő **2012. szeptember 10. napján** a Vállalkozót hirdette ki az eljárás nyerteseként amelynek következtében felek 2012. október 04.-én bezárólag aláírták a vállalkozási szerződést. A szerződő felek rögzítik, hogy Vállalkozó kérésére, a megadott bankszámla számát módosították.

II. A szerződésmódosítás indoka:

A Kivitelező Vállalkozó a munkaterület átvétele után az előzetesen számított, és tervezett előkészítői munkálatokat több akadályozó tényező mellett tudta elvégezni, valamint a helyszín talajmechanikai-geológiai vizsgálata alapján a **környezeti bizonytalanságok miatt (víz alatti terület, változó vízszint stb.)** többlet előkészítő tevékenységeket kellett végeznie:



- tekintettel arra, hogy a tervezett létesítmény cölöpalapozást **tartalmaz**, a kivitelező megismerve a talaj geológiai adatait (tőzeges és megúszó talaj) szükségesnek látta CPT szondázás elkészíttetését, amelyből **egyértelműen kontrollálni lehet a tervezett cölöpalapok nagyságát, hosszát, átmérőjét, terhelhetőségét és a teherbíró talaj szintjét**
- kivitelezőnek a létesítmény elkészítéséhez a geológiai vizsgálata alapján feltétlenül szükséges volt beszerezni a Deseda tó elmúlt 10 évének és **várható, jövőbeli vízszintjének** adatait. Hivatkozott adatok beszerzése és **értékelése** az előkészítési tevékenység időtartamát növelte.
- a terület helyi védettségű, melynek megóvása **kiemelt jelentőséggel bír, ezért az előkészítő munkálatok az egyébként elvárható időtartamnál lényegesen hosszabb ideig tartottak.**

A hivatkozott feladatok **hivatali, beruházói, tervezői, kivitelezői egyeztetése, a szükséges döntések meghozatala hosszabb időt vett igénybe**, így a kiviteli munkák csak később kezdődhettek meg, melyek nagyobb mértékben tolódtak bele a téli időjárású időszakba. A kivitelezési munkák átütemezése vált szükségessé a fentiek miatt, mely alapján szakszerű befejezési határidő a Vállalkozó javaslata szerint 2013. május 15.-re változott.

III. A szerződésmódosítás tárgya

A szerződő felek a vállalkozási szerződés alábbi pontját módosítják.

Az szerződés 3. pontja a kivitelezési határidőre vonatkozóan az alábbiak szerint módosul:



„A szerződéses munkák végteljesítési határideje: 2013. május 15. A teljesítés időpontja a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának időpontja.

A szerződés 5. sz. mellékletét képező és az építési munkákra vonatkozó módosított műszaki ütemterv szerint kell a kivitelezést folytatni, és ez adja az elszámolások alapját.”

IV. Egyéb rendelkezések

Szerződő felek a korábbi Szerződéses megállapodásukat egyebekben módosítani nem kívánják. Jelen módosító szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt kellő megfontolás és megmagyarázás után aláírják.

Kaposvár, 2013. január 21.

.....

 Megrendelő


.....

 Vállalkozó

BITT - HYDROTECHNIK KONZORCIUM
 7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 87.

