

# VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött

## **Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata**

7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.

bankszámlaszáma: 11743002-1598006

nyilvántartási száma (PIR azonosító): 731597

képviseli: Szita Károly polgármester, pénzügyi ellenjegyző: Molnár György gazdasági igazgató

mint megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**”),

másrészről a(z)

## **Z-Kapos Építőipari Kft.**

címe: 7400 Kaposvár Kanizsai u. 58. A épület

cégjegyzékszám: 14 09 31 3459

adószáma: 233007779-2-14

bankszámlaszáma: UniCredit Bank Hungary Zrt. 10918001-00000160-50350006

képviseli: Ruzsics Norbert ügyvezető

mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**) között az alábbi helyen és időben a következő feltételek szerint.

## **I. Preambulum:**

Megrendelő, mint ajánlatkérő 2013. június 19. napján megküldött ajánlattételi felhívással közbeszerzési eljárást indított „**Vállalkozási Szerződés Kaposvár, Kaposszentjakabi romkert területén lévő nyári színház létesítményeinek felújítására és játszótér kialakítására**” tárgyában.


Fenti közbeszerzési eljárás eredményeként Vállalkozó került nyertes ajánlattevőként kihirdetésre a 2013. augusztus 16. napján megküldött összegzés tanúsága szerint, és a Felek 2013. augusztus 29.-én vállalkozási szerződést kötöttek.

## **II. A szerződésmódosítás indoka:**

A Kaposvár, Kaposszentjakab 17099Hrsz alatti ingatlan műemlék, törzsszáma M 4339. Az ingatlanon megvalósuló nyári színház létesítményeinek felújítására valamint játszótér kialakítására a Baranya Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi irodája II.-P -18/1982-007-2012 számon jogerős örökségvédelmi engedélyt adott ki.

A műemléki területen lévő kilátó torony két oldalára tervezett fa játszó eszközök telepítését a Somogy Megyei Kormányhivatal Kulturális örökségvédelmi irodája a kivitelezés megkezdését követően kérte megváltoztatni. Az előírás szerint optimalizálni kellett az eszközök telepítését annak érdekében, hogy a műemléki területet felületét minimálisan érintse az eszközök alá szabvány szerint előírt méretben, kötelezően elhelyezendő gumi ágyazat.

Az előírás alapján a tervek módosítása vált szükségessé, mely tervek engedélyezésének eljárási folyamata, a szakhatósági egyeztetések miatt hosszabb időigényű volt. Az engedélyezési terv módosításának időigénye befolyásolta a kivitelezés időtartamát, ezért szükségessé vált a teljesítési határidő meghosszabbítása.

 00276

### III. A szerződésmódosítás tárgya

A szerződő felek a vállalkozási szerződés alábbi pontját módosítják.


Az szerződés 3. pontja a kivitelezési határidőre vonatkozóan az alábbiak szerint módosul:

„3.1 A teljesítés határideje: 2013. november 30.”

### IV. Egyéb rendelkezések


Szerződő felek a korábbi Szerződéses megállapodásukat egyebekben módosítani nem kívánják. Jelen módosító szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt kellő megfontolás és megmagyarázás után aláírják.

Kelt: Kaposvár. 2013. október 29.

  
Kaposvár Megyei Jogú Város  
Önkormányzata  
Megrendelő  
képviselőként  
Szita Károly  
polgármester

Ellenjegyzem:



  
Vállalkozó  
képviselőként

Z - KAPOK KFT.  
7400 Kaposvár  
Kanizsai út 58/A.

