

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÁSODIK MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött

### **Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata**

7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.

képviseli: Szita Károly polgármester és Molnár György gazdasági igazgató pénzügyi ellenjegyző

címe: H-7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.

bankszámlaszáma: 11743002-15398006

adószám: 15731591-2-14

mint megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**”),

másrészről a(z)

### **VIANOVA 87 Zrt.**

címe: 1215 Budapest, Vasas utca 65-67.

cégjegyzékszám: 01-10-045558

adószáma: 13839129-2-43

bankszámlaszáma: Budapest Bank Zrt. 10102093-16267103-00000004

képviseli: Szőke Attila Antal igazgató

mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**) között az alábbi helyen és időben a következő feltételek szerint.

### **I. Preambulum:**

Megrendelő, mint ajánlatkérő a Közbeszerzési Értesítőben **2013. július 5. napján KÉ 11105/2013.** számon megjelent eljárás megindító felhívással a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) Harmadik Része szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indított „**Komplex kerékpáros és kulturális turisztikai kínálat fejlesztése Kaposváron és a Zselicben,, tárgyú, DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0003 azonosító számú projekt keretében, Kaposváron kerékpárút építése, a kijelölt kerékpárút hálózaton burkolatjavítások, közlekedési és információs táblák kihelyezése, kerékpáros pihenőhelyek építése**” tárgyában.

Fenti közbeszerzési eljárás eredményeként Vállalkozó került nyertes ajánlattevőként kihirdetésre a **2013. augusztus 16.** napján megküldött összegzés tanúsága szerint, és a Felek 2013. szeptember 10.-én vállalkozási szerződést kötöttek, melyet 2013. december 30.-án módosítottak.

### **II. A szerződésmódosítás indoka:**

Megrendelő 2013. szeptember 11.-én feltételesen munkaterületet adott a vállalkozónak, melyről készült dokumentumban rögzítésre került, hogy az átadás időpontjában a kerékpárút nyomvonalát érintő 0443/32, 0487/2, 0487/3, 0488/2, 0485 helyrajzi számú, ingatlanok vonatkozásában a tulajdonszerzési folyamat még nem zárult le.

A Megrendelő 2009. október 5.-én vételi szándékkal fordult MNV Zrt. felé a fenti ingatlanok feletti tulajdonszerzés érdekében, azonban a kerékpárút megvalósításához szükséges állami tulajdonban levő ingatlanok önkormányzati tulajdonba adása iránti eljárás az előzetesen megbecsült időtartamhoz képest jelentősen elhúzódott.

Az eljárás befejezéseként a Nemzeti Földalapkezelő Szervezettel 2014. február 28.-án a fent említett ingatlanokra vonatkozóan létrejött az adásvételi szerződés.

Az ingatlanok tulajdonszerzésének Megrendelőtől függetlenül, előre nem láthatóan elhúzódó folyamata miatt a fent nevezett ingatlanok tekintetében a munkaterület korlátozott rendelkezésre állásból adódóan, a Vállalkozási Szerződés szerinti kivitelezés megvalósítása a Vállalkozási Szerződésben rögzített határidőn belül nem volt lehetséges, mely a teljesítés határidő módosítását tette szükségessé és indokoltá.

A kivitelezés határidejének újabb hosszabbítását tette indokoltá a kivitelezési feladatok közül a 7,1 km hosszú Deseda tó nyugati oldalán épülő új kerékpárút építési munkáival érintett erdőterületek igénybevételi eljárásának lefolytatása mely az ingatlanok tulajdonszerzése után volt csak realizálható. Az erdőterületek igénybevételi eljárását már a fent említett ingatlanok tulajdonszerzésének befejezése előtt 2014. január 28.-án kelt kérelemmel indította el az Önkormányzat, azonban a fakivágás megkezdése a tervezettnél később kezdődhetett el.

Az erdőterület igénybevételi jogerős engedélyt az Önkormányzat 2014. március 27.-én kapta meg. Az Erdővédelmi törvény vonatkozó előírásai szerint azonban a fakivágás legkorábban 2014. május 5-én indulhatott el.

A 7,1 km hosszú kerékpárút nyomvonalának megközelítően a fele hosszát érinti az erdő és a hozzá tartozó fakitermelés.

A kivitelezési határidő hosszabbítását támasztja alá, hogy a fakivágás minimális időtartama több mint egy hónapban határozható meg. E feladat elvégzése után lehet az utépítési munkákat megkezdni.

A kivitelező a 2014. május 31-ig teljesített feladatok közül az alábbiakra nyújthat be részszámlát:

1. Kerékpárutak mellett 11 db pihenőhely kialakítása.
2. A 7,1 km hosszú kerékpárút kivitelezéséből a teljesen kész 2600 fm útszakasz.

A kivitelezési folyamat a Vállalkozótól független körülmények miatt lett hosszabb időtartamú, a vállalkozó jogos igénye, hogy az elkészült munkák ellenértéke részszámla formájában elszámolható legyen.

A kitűzött határidőre a munkálatok jelentős része elkészült, a vállalkozó likviditási helyzetének veszélyeztetését jelentené, amennyiben e szerződésmódosításban nem lenne lehetővé téve a részszámla benyújtása.

### III. A szerződésmódosítás tárgya

A szerződő felek a vállalkozási szerződés alábbi pontját módosítják.

A Vállalkozási Szerződés 2.1 pontja a 7. bekezdésben a számlázásra vonatkozóan az alábbiak szerint módosul:

*„Vállalkozó 1 db részszámla és végszámla benyújtására jogosult. A részszámla benyújtható az alábbi tartalommal:*

- 1. Kerékpárutak mellett 11 db pihenőhely kialakítása. 100% teljesítés mellett, nettó 9 566 776 Ft.*
- 2. A 7,1 km hosszú kerékpárút kivitelezéséből a teljesen kész 2600 fm útszakasz a szakaszra vonatkozó díj 36,6% teljesítés mellett nettó 57 669 319 Ft.*
- 3. A részszámla teljes összege nettó 67 236 095 Ft+ ÁFA = azaz nettó Hatvanhétmillió-kettőszázharminchatezer-kilencvenöt forint + ÁFA.*
- 4. A végszámla értéke nettó 124 530 041 Ft.”*



A Vállalkozási Szerződés 3.1. pontja szerinti rendelkezés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3.1. A teljesítés határideje: 2014. augusztus 15.”

#### IV. Egyéb rendelkezések

A szerződés 5.4 pontja szerint a teljesítési biztosítéknak a sikeres műszaki átadás-átvétellel igazolt teljesítés időpontjáig kell érvényben lennie. A szerződés módosítása érinti a teljesítés időpontját, ezért a teljesítési biztosítéknak a módosított időpontot figyelembe véve kell érvényben lennie. **A szerződés módosítása, a változott teljesítési időpontig érvényben lévő módosított teljesítési biztosítéknak a Megrendelő részére történő átadásával lép hatályba.**

Szerződő felek a korábbi Szerződéses megállapodásukat egyebekben módosítani nem kívánják. Jelen módosító szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt kellő megfontolás és megmagyarázás után aláírják.


Kelt: Kaposvár. 2014. május 30.



Kaposvár Megyei Jogú Város  
Önkormányzata  
Megrendelő  
képviselésében  
Szipta Károly  
polgármester



Ellenjegyzem:



Vállalkozó  
képviselésében

VIANOVA 57  
Közút- és Utakész. Zrt. 28.  
1215 Bp., Városh. 65-67.  
Adószám: 12629129-2-33  
BRT: 10102093-16267102-00100004

