

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.

bankszámlaszáma: 11743002-1598006

nyilvántartási száma (PIR azonosító): 731597

képviseli: Szita Károly polgármester, pénzügyi ellenjegyző: Molnár György gazdasági igazgató mint megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**”),

másrészről a(z)

ZÁÉV Építőipari Zrt. mint konzorcium vezető

címe: 8900 Zalaegerszeg, Millennium köz 1.

cégjegyzékszám: Cg.20-10-040034

adószáma: 10738885-2-20.

bankszámlaszáma: Budapest Bank Zrt. 10104961-04035000-01003000

képviseli: Dormán József vállalkozási igazgató és Vaspöri Violetta ajánlatadási és szerződéskötési vezető

Z-Kapos Építőipari Kft. mint konzorciumi tag

címe: 7400 Kaposvár Kanizsai u. 58. A épület

cégjegyzékszám: Cg.14-09-313459

adószáma: 23307779-2-14

bankszámlaszáma: UniCredit Bank Hungary Zrt. 10918001-00000160-50350006

képviseli: Ruzsics Norbert ügyvezető

mint vállalkozók (a továbbiakban: **Vállalkozó**) között az alábbi helyen és időben a következő feltételek szerint.

I. Preambulum:

Megrendelő, mint ajánlatkérő a Közbeszerzési Értesítőben **2013. július 19. napján, 12226/2013. számon** megjelent eljárás megindító felhívással a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) Harmadik Része szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indított „**Vállalkozási szerződés a DDOP-2.1.1/A-2f-2009-0002 azonosító számú, Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése című projekt keretében a Deseda látogatóközpont kivitelezési munkálatainak befejezésére**” tárgyában.

Fenti közbeszerzési eljárás eredményeként Vállalkozó került nyertes ajánlattevőként kihirdetésre a **2013. szeptember 10. napján** megküldött összegzés tanúsága szerint, és a Felek 2013. szeptember 24.-én vállalkozási szerződést (a továbbiakban: „Vállalkozási Szerződés”) kötöttek.

A fenti közbeszerzési eljárás, illetőleg a Vállalkozási Szerződés megkötésének további előzménye:

Az eljárást megindító felhívásban részletezetteknek megfelelően Megrendelő az eljárás tárgyát képező építési beruházás kivitelezésére a KÉ 9319/2012 iktatószámú eljárást megindító felhívással indított közbeszerzési eljárást követően vállalkozási szerződést kötött az eljárás nyertesével a **BITT HYDROTECHNIK KONZORCIUM**-mal (vezető tagja, a **BITT Vizgazdálkodási Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság** (7400 Kaposvár, Guba Sándor utca 87.)). A **BITT HYDROTECHNIK KONZORCIUM** vezető tagja ellen csődeljárás indult, a kivitelezési munkát nem fejezte be, a megkötött vállalkozási szerződés megszüntetésre került, mielőtt a teljes kivitelezés befejezése megtörtént volna. E körülményekre tekintettel szükségessé vált a kivitelezési munkák befejezésére új eljárás

lefolytatása, mely utóbbi eljárás eredményeként jött létre a Megrendelő és a Vállalkozó között a Vállalkozási Szerződés.

II. A szerződésmódosítás indoka:

Megrendelő az eljárás tárgyát képező építési beruházás kivitelezésére a KÉ 9319/2012 iktatószámú eljárást megindító felhívással indított közbeszerzési eljárást követően vállalkozási szerződést kötött az eljárás nyertesével a **BITT HYDROTECHNIK KONZORCIUM**-mal (vezető tagja, a **BITT Vízgazdálkodási Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság** (7400 Kaposvár, Guba Sándor utca 87.)) (a továbbiakban 'Előző Kivitelező'). A **BITT HYDROTECHNIK KONZORCIUM** vezető tagja a Megrendelőt arról tájékoztatta 2013. április 4-i levelében, hogy vele szemben csődeljárás van folyamatban, és a munkálatokat ettől az időponttól sem ő, sem a konzorcium másik tagja nem folytatta. Az építési beruházás ezen időpontig csak kisebb részben készült el, a beruházás befejezéséhez és teljes körű kivitelezéséhez szükséges volt új közbeszerzési eljárás lefolytatása.

Az építési beruházás befejezésére lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként 2013. szeptember 24. napján került megkötésre a Vállalkozási Szerződés, így az építési beruházás megvalósítására a munkálatok folytatása ekkor kezdődhetett el.

Az Előző Kivitelező által elkészített, szabadon hagyott vasszerelés időközben a munka 2013. szeptember 24. napja utáni folytatásáig olyan mértékű károsodást szenvedett, hogy nem tette lehetővé a munkálatok azonnali, a vasszerelésekre épülő folytatását, hanem a vasszerelés elbontását követően a vasalt szerkezetet ismételten el kellett készíteni.

Az építési beruházás Vállalkozó általi kivitelezésének befejezését késleltette továbbá az a körülmény is, hogy az Előző Kivitelező által a munkaterületről a víz kirekesztésére készített gát a Deseda tó nem várt jelentős vízszint emelkedése miatt, karbantartás hiányában oly mértékben tönkrement, hogy annak helyreállítása a tervezettnél több időt vett igénybe.

A fenti körülmények nem voltak előre láthatók, az építési beruházás befejezésére lefolytatott közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően kelt szakértői vélemény, illetve állapotfelmérés során a vasszerkezetek nagymértékű károsodás még volt észlelhető, illetőleg valószínűsíthető, és a közbeszerzési eljárás során tartott helyszíni bejárás alkalmával sem volt észlelhető nagyobb mértékű károsodás.

Az építkezési munkákat hátráltatja továbbá, hogy a fentiekben ismertetett okokból a téli időszakra húzódtak át olyan munkálatok, melyek alacsonyabb hőmérséklet mellett nem folytathatók, ezért a befejező munkálatok elvégzésére csak a tavaszi időszakban kerülhet sor. Tekintettel arra, hogy a fenti okokból a munkálatoknak jelentős részét nem lehetett elvégezni a téli időszak kezdetéig, a Vállalkozó oldalán többlet organizációs és munkaszervezési terhek merültek fel, az addig elvégzett munkálatokkal kapcsolatos téliesítési feladatokról is másként kellett gondoskodni, amely az előre láthatóan tervezhető, illetve a kivitelezési feladatok időigényét megnövelte.

A Vállalkozási Szerződést a felek a Kbt. 132. §-ban foglaltak figyelembevételével, az ott leírtakkal összhangban módosítják, különöse tekintettel arra, hogy a Vállalkozási Szerződés módosításának szükségessége a szerződéskötést követően a szerződéskötéskor előre nem látható okból merült fel, és a Vállalkozási Szerződésben meghatározott teljesítési határidő a fenti körülményeket figyelembe véve sérti a Vállalkozó lényeges jogos érdekét.

III. A szerződésmódosítás tárgya

A szerződő felek a vállalkozási szerződés alábbi pontját módosítják.

Az szerződés 3. pontja a kivitelezési határidőre vonatkozóan az alábbiak szerint módosul:


„3.1. A teljesítés határideje: 2014. május 20.”

IV. Egyéb rendelkezések

A Vállalkozási Szerződés 5.4 pontja szerint a teljesítési biztosítéknak a sikeres műszaki átadás-átvétellel igazolt teljesítés időpontjáig kell érvényben lennie. A Vállalkozási Szerződés jelen módosítása érinti a teljesítés határidejét, időpontját, ezért a teljesítési biztosítéknak a módosított teljesítési határidőt figyelembe véve kell érvényben lennie. **A Vállalkozási Szerződés jelen módosítása a módosított teljesítési határidőig, illetve időpontig érvényes teljesítési biztosíték Megrendelő részére történő átadásával, illetve Megrendelő rendelkezésére bocsátásával lép hatályba.**

Szerződő felek a korábbi Szerződéses megállapodásukat egyebekben módosítani nem kívánják. Jelen módosító szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt kellő megfontolás és megmagyarázás után aláírják.

Kelt: Kaposvár, 2014. február 13.



Handwritten signature of the Contractor (Vállalkozó) and the text "Kaposvár Város Önkormányzata".

Vállalkozó

ZAÉV Építőipari Zrt. 6
8900 Zalaegerszeg
Millennium köz 1.