

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS

Amely létrejött

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

(7400 Kaposvár, Kossuth tér 1. képviseli: Szita Károly polgármester és Molnár György gazdasági igazgató pénzügyi ellenjegyző) címe: H-7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.

bankszámlaszáma: 11743002-15398006

adószám: 15731591-2-14

mint megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**”),

másrészről az

INVESTMENT Konzorcium

címe: 7400 Kaposvár, Kontrássy u. 1.

Konzorcium Vezető:

INVESTMENT Mérnöki és Fővállalkozó Kft.

címe: 7400 Kaposvár, Kontrássy u. 1.

cégjegyzékszám: 14-09-300257

adószáma: 11221375-2-14

bankszámlaszáma: 18100002-00201718-21010016

képviseli: Wagner Ernő ügyvezető

Konzorciumi Tag:

AQUALOR Kft.

címe: 7400 Kaposvár, Kontrássy u. 1.

cégjegyzékszám: 14-09-310333

adószáma: 22690726-2-14

bankszámlaszáma: 67100138-10100455



képviseli: Matuczka Zsolt és Marián Gábor ügyvezetők

(a továbbiakban a Konzorciumvezető és a Konzorciumi tag együttesen: Vállalkozó)

mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**) között az alábbi helyen és időben a következő feltételek szerint.

I. Preambulum:

Megrendelő, mint ajánlatkérő a Közbeszerzési Értesítőben 2013. augusztus 9. napján KÉ 13687/2013 számon megjelent eljárás megindító felhívással a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) Harmadik Része szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indított. „Vállalkozási szerződés a DDOP-4.1.1/C-09-2f-2012-0001 azonosítószámú „Miénk itt a tér – szociális város rehabilitáció Kaposváron” című projekt keretében a KAZÁNHÁZ újrahasznosításához szükséges átalakítási munkálatok elvégzésére” tárgyában.



Fenti közbeszerzési eljárás eredményeként Vállalkozó került nyertes ajánlattevőként kihirdetésre a 2013. szeptember 25. napján megküldött összegzés tanúsága szerint, és a Felek 2013. október 14.-én vállalkozási szerződést kötöttek.

II. A szerződésmódosítás indoka:

Az építési beruházás határidejének módosítása vált szükségessé, melyet az alábbi tényezők indokolnak:

A kivitelezés során, csak az állványozást követően, a homlokzati szálcement burkolatok tartószerkezetének színtezésekor vált nyilvánvalóvá a meglévő eredeti **homlokzatok nagymértékű torziós eltérése. Az állványozás tette** lehetővé a lényegesen pontosabb méréseket.

A torziós eltérés miatt a tartószerkezetek és a burkolati elemek egy síkba helyezése nehézségekbe ütközött.

A már megrendelt és leszállított tartószerkezeti elemek helyett nagyobb és többféle távolság tartására alkalmas fogadó szerkezeti elemeket kellett újból beszerezni. **Az egységes síkok kialakítása így jóval időigényesebb munkatevékenység lett az eredetihez képest.**

2014. januárjában a földem zsaluk és betonacél szerelések elkészültét követően a téli, hideg, havas időjárási viszonyok miatt, technológiai okokból a földem betonozási munkákkal mintegy három hetet kellett várni - mellyel kapcsolatban az építési napló bejegyzések is említést tesznek -, ez a további munkálatokra is hatással volt.

Az elhúzódnak a fűtési szezon miatt nem volt lehetőség a kazánházi fűtési vezetékek időben történő kiváltására, mely akadályozta a földszinti és az 1. emeleti munkavégzést, különös tekintettel a befejező szakipari, valamint épületgépész és épületvillamossági munkákra.

A fenti indokok alapján a teljesítési határidő 30 nappal történő meghosszabbítása szükséges.

A szerződés módosítása a szerződéskötést követően a szerződéskötéskor előre nem látható okból merült fel, és a szerződésben meghatározott teljesítési határidő a kivitelező jogos érdekét sérti. A szerződés módosítása a Kbt. 132. §-ban foglaltaknak megfelel, nem ütközik a Kbt. 132. § (1) bekezdése szerinti tilalmakba.

III. A szerződésmódosítás tárgya:

Az szerződés 3. pontja a kivitelezési határidőre vonatkozóan az alábbiak szerint módosul:

„3.1. A teljesítés határideje: 2014 június 15.”

**Az épület belső helységeire vonatkozó munkálatok befejezésének részhatárideje:
2014.június 1.**



IV. Egyéb rendelkezések

Szerződő felek a korábbi Szerződéses megállapodásukat egyebekben módosítani nem kívánják. Jelen módosító szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt kellő megfontolás és megmagyarázás után aláírják.


Kelt: Kaposvár, 2014. május 13.

Olella Képes!

Kaposvár Megyei Jogú Város
Önkormányzata

Megrendelő
képviselő

Szita Károly
polgármester



Ellenjegyzem:

Vállalkozó
képviselő

INVESTMENT
mérnöki és fővállalkozó kft
7400 Kaposvár, Kontrássy u. 1

AQUALOR KFT.
7400 Kaposvár, Kontrássy u. 1.
Adószám: 22690726-2-14

3

sz. utó