

# VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött

## **Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata**

7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.

bankszámlaszáma: 11743002-1598006

nyilvántartási száma (PIR azonosító): 731597

képviseli: Szita Károly polgármester, pénzügyi ellenjegyző: Molnár György gazdasági igazgató

mint megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**”),

másrészről a(z)

## **Z-Kapos Építőipari Kft.**

címe: 7400 Kaposvár, Kanizsai u. 58/A.

cégjegyzékszám: 14 09 313459

adószáma: 23307779-2-14

bankszámlaszáma: UniCredit Bank Hungary Zrt. 10918001-00000160-50350006

képviseli: Ruzsics Norbert ügyvezető

mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**) között az alábbi helyen és időben a következő feltételek szerint.

## **I. Preambulum:**

Megrendelő, mint ajánlatkérő 2013. július 24. napján megküldött ajánlattételi felhívással közbeszerzési eljárást indított „**Vállalkozási Szerződés a DDOP-2.1.1/A-2f-2009-0002 azonosító számú, Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése című projekt keretében a Deseda tónál kilátó és esőbeálló kivitelezésére**” tárgyában.

Fenti közbeszerzési eljárás eredményeként Vállalkozó került nyertes ajánlattevőként kihirdetésre a 2013. szeptember 25. napján megküldött összegzés tanúsága szerint, és a Felek 2013. október 10.-én vállalkozási szerződést (a továbbiakban 'Vállalkozási Szerződés') kötöttek.

## **II. A szerződésmódosítás indoka:**

Az ajánlattételi felhívás, valamint az ajánlattételi dokumentáció szerint a szerződés tárgyát képező munkák megvalósítására készítendő, és az ajánlathoz csatolandó műszaki ütemterv kidolgozásához kezdő időpontként 2013. szeptember 2. napja került megadásra. Az ajánlattételi felhívás szerint a teljesítés határideje 2013. november 10. Tekintettel arra, hogy a Vállalkozási Szerződés a tervezett 2013. szeptember 2-i kezdési időpontot követően 2013 október 10.-én került megkötésre, a Vállalkozó által benyújtott műszaki ütemterv aktualizálására, és ez alapján a Szerződés módosításra szorult. A 2013. szeptember 2. napja, mint kezdési időpont és 2013. november 10. napja, mint befejezési időpont közötti időtartamot figyelembe véve szükségessé vált a Vállalkozási Szerződés 3) pontjában meghatározott teljesítési határidő aktualizálása, illetőleg módosítása 2013. december 18. napjára.

### III. A szerződésmódosítás tárgya

A szerződő felek a vállalkozási szerződés alábbi pontját módosítják.

Az szerződés 3. pontja a kivitelezési határidőre vonatkozóan az alábbiak szerint módosul:


**„3.1 A teljesítés határideje: 2013. december 18.”**

### IV. Egyéb rendelkezések

Szerződő felek a korábbi Szerződéses megállapodásukat egyebekben módosítani nem kívánják. Jelen módosító szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt kellő megfontolás és megmagyarázás után aláírják.

Kelt: Kaposvár, 2013. november 28.

Kelt: Kaposvár, 2013. november 28.




Kaposvár Megyei Jogú Város  
Önkormányzata  
Megrendelő  
képviselésében  
Szita Károly  
polgármester



Ellenjegyzem:

Z - KAPOS KFT.  
7400 Kaposvár  
Kanizsai út 58/A.



Z-Kapos Építőipari Kft.

Vállalkozó  
képviselésében  
Ruzsics Norbert  
ügyvezető

