

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS II. MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.

bankszámlaszáma: 11743002-1598006

nyilvántartási száma (PIR azonosító): 731597

képviseli: Szita Károly polgármester, pénzügyi ellenjegyző: Molnár György gazdasági igazgató

mint megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**”),

másrészről a(z)

Z-Kapos Építőipari Kft.

címe: 7400 Kaposvár, Kanizsai u. 58/A.

cégjegyzékszám: 14 09 313459

adószáma: 23307779-2-14

bankszámlaszáma: UniCredit Bank Hungary Zrt. 10918001-00000160-50350006

képviseli: Ruzsics Norbert ügyvezető

mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**) között az alábbi helyen és időben a következő feltételek szerint.

I. Preambulum:

Megrendelő, mint ajánlatkérő 2013. július 24. napján megküldött ajánlattételi felhívással közbeszerzési eljárást indított „**Vállalkozási Szerződés a DDOP-2.1.1/A-2f-2009-0002 azonosító számú, Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése című projekt keretében a Deseda tónál kilátó és esőbeálló kivitelezésére**” tárgyában.

Fenti közbeszerzési eljárás eredményeként Vállalkozó került nyertes ajánlattevőként kihirdetésre a 2013. szeptember 25. napján megküldött összegzés tanúsága szerint, és a Felek 2013. október 10.-én vállalkozási szerződést (a továbbiakban „**Vállalkozási Szerződés**”) kötöttek, melyet 2013. november 28.-án módosítottak.

II. A szerződésmódosítás indoka:

A Vállalkozási Szerződés tárgyát képező, a Deseda tónál lévő esőbeállók kivitelezése és elhelyezése építési feladatok megvalósítási helyszíne érinti egy másik projekt keretében finanszírozott kerékpárút építési munka építési helyszínét. A Komplex kerékpáros és kulturális turisztikai kínálat fejlesztése Kaposváron és a Zselicben,, tárgyú, DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0003 azonosító számú projekt keretében kerékpárút kerül kialakításra, melynek nyomvonalára érinti az esőbeállók megvalósítási helyszínét. A kerékpárút kivitelezésére a Vállalkozási Szerződés megkötését megelőzően, 2013. szeptember 10-én kötött vállalkozási szerződést harmadik személy vállalkozóval (a továbbiakban 'Kerékpárút kivitelezője') a Megrendelő.

A kerékpárút megvalósításához szükséges állami tulajdonban levő ingatlanok megrendelő önkormányzati tulajdonba adása iránti eljárás az előzetesen megbecsült időtartamhoz képest jelentősen elhúzódott, a Kerékpárút kivitelezőjével való szerződéskötés időpontjáig, illetve jelenleg sem zárult le teljes körűen. A vonalas létesítmény kivitelezése a tulajdonszerzési akadályok miatt hosszabb időt vesz igénybe, mely a kerékpárút kivitelezési határidejének módosítását tette szükségessé.

Mivel az esőbeálló és a kerékpárút építési munkálatok kivitelezése párhuzamos időszakokra esik, így munkálatok végzése során szükségszerűen figyelembe kell venni az egymást érintő, szomszédos munkaterületeken végzett munkákat. A kerékpárút építési földmunkák befejezetlensége azt eredményezte, hogy az esőbeállók elhelyezése nem lehetséges a talajrendezési munkálatok befejező műveletei előtt.

A Vállalkozó a kerékpárút építéséhez kapcsolódó befejezetlen földmunkák miatt nem tudja az építményeket, esőbeállók elhelyezni a kijelölt rendeltetési pontokra, ez műszaki, statikai szempontból is célszerűtlen lenne, ezért szükséges a szerződés teljesítési határidejének módosítása.

A be nem fejezett földmunkálatok a kerékpárút építésére vonatkozóan a módosított kivitelezési ütemtervet figyelembe véve 2014. év áprilisában kerülnek kivitelezésre, illetve befejezésre.

A Vállalkozó az építkezési munkálatok során jelezte, hogy a fenti akadály mellett az építkezési munkákat hátráltatja, hogy az előző indokok szerint a változó kivitelezési ütemtervben a téli időjárás változását követő időszakokra húzódtak olyan munkálatok, melyek alacsonyabb hőmérséklet mellett nem folytathatók, ezért a befejező munkálatokat a tavaszi időszakban tudja elvégezni. E körülmények vállalkozó oldalán többlet szervezési és munkaszervezési, illetve őrzési terheket eredményeztek, amely az előre láthatóan tervezhető, illetve a kivitelezési feladatok időigényét megnövelte.

A szerződés módosítása a fentiek szerint a szerződéskötést követően a szerződéskötéskor előre nem látható okból merült fel, és a szerződésben meghatározott teljesítési határidő kivitelező jogos érdekét sérti. A szerződés módosítása a Kbt. 132. §-ban foglaltaknak megfelelő, nem ütközik a Kbt. 132. § (1) bekezdése szerinti tilalmakba.

III. A szerződésmódosítás tárgya

A szerződő felek a vállalkozási szerződés alábbi pontját módosítják.

Az szerződés 3. pontja a kivitelezési határidőre vonatkozóan az alábbiak szerint módosul:

„3.1 A teljesítés határideje: 2014. április 15.”


IV. Egyéb rendelkezések

Szerződő felek a korábbi Szerződéses megállapodásukat egyebekben módosítani nem kívánják. Jelen módosító szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt kellő megfontolás és megmagyarázás után aláírják.

Kelt: Kaposvár, 2014. február 18.

K A P O S V Á R, 2 0 1 4. 0 2. 2 8.


Z – K A P O S K F T.
7400 Kaposvár
Kanizsai út 58/A.



Kaposvár Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Megrendelő
képviselésében
Szita Károly
polgármester



Ellenjegyzem:



Vállalkozó
képviselésében

