

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.

bankszámlaszáma: 11743002-1598006

nyilvántartási száma (PIR azonosító): 731597

képviseli: Szita Károly polgármester, pénzügyi ellenjegyző: Molnár György gazdasági igazgató

mint megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**”),

másrészről a(z)

Z-Kapos Építőipari Kft.

címe: 7400 Kaposvár, Kanizsai u. 58/A.

cégjegyzékszám: 14 09 313459

adószáma: 23307779-2-14

bankszámlaszáma: UniCredit Bank Hungary Zrt. 10918001-00000160-50350006

képviseli: Ruzsics Norbert ügyvezető

mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**) között az alábbi helyen és időben a következő feltételek szerint.

I. Preambulum:

Megrendelő, mint ajánlatkérő 2013. október 11. napján megküldött ajánlattételi felhívással közbeszerzési eljárást indított a „**Vállalkozási Szerződés a DDOP-4.1.1/C-09-2f-2012-0002 azonosítószámú „NOSTRU – szociális város rehabilitáció 2 Kaposváron” című projekt keretében a Nádásdi u. 1/a, 1/b szám alatti épületekben lakófunkció megújítási munkálatokra**” tárgyában.

Fenti közbeszerzési eljárás eredményeként Vállalkozó került nyertes ajánlattevőként kihirdetésre a 2013. december 10. napján megküldött összegezés tanúsága szerint, és a Felek 2013. december 23.-án vállalkozási szerződést kötöttek.

II. A szerződésmódosítás indoka:

A Nádásdi u. 1/a, 1/b szám alatti épületek felújítása során az előzetes felmérés során nem látható, takart szerkezeti hibák kerültek feltárára amik nagymértékben hátráltatják a kivitelezést.

Az építési naplóban is dokumentáltan lett egyeztetve a Statikai megerősítések szükségessége. A Statikai megerősítések érintik a tetőszerkezetet, az épület haránt főfalait, illetve magának az épületeknek az alapozását is. A Statikai megerősítésekre Statikust terv készült, mely a Vállalkozónak 2014.március 25-én lett átadva.

A statikai megerősítések többlet időigényt jelentettek a vakolási, tetőfedési, előtetők építési, és az ezekkel kapcsolatos munkálatoknál.

Többlet kivitelezési időt igényelt a feltárás utáni régi kémények teljes lebontása és új építése, mely nem volt tervezett, valamint a homlokzati régi fa nyílászárók javítás helyett új hőszigetelt műanyagra való cseréje, mert a vetemedett nyílászárók felújítása nem volt megoldható.

A beltéri nádpalló mennyezetet a válaszfalak elbontását követően nem lehetett javítani, azok teljes elbontása és új gipsz karton mennyezet építése hőszigeteléssel vált szükségessé, valamint a régi szabványon kívüli lépcsők nem tervezett bontása és új acél lépcsők elhelyezése igényelt többlet kivitelezési időt.

A szerződés módosítása a fentiek szerint a szerződéskötést követően a szerződéskötéskor előre nem látható okból merült fel, és a szerződésben meghatározott teljesítési határidő kivitelező jogos érdekét sérti. A szerződés módosítása a Kbt. 132.§-ban foglaltaknak megfelel.

III. A szerződésmódosítás tárgya

A szerződő felek a vállalkozási szerződés alábbi pontját módosítják.


Az szerződés 3. pontja a kivitelezési határidőre vonatkozóan az alábbiak szerint módosul:


„3.1 A teljesítés határideje: 2014. június 30”


IV. Egyéb rendelkezések



Szerződő felek a korábbi Szerződéses megállapodásukat egyebekben módosítani nem kívánják. Jelen módosító szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt kellő megfontolás és megmagyarázás után aláírják.

Kelt: Kaposvár. 2014. május 12.


Kaposvár Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Megrendelő
képviselőként
Szita Károly
polgármester

Ellenjegyzem: 


Vállalkozó
képviselőként
KAPOS KFT.
7400 Kaposvár
Kanizsai út 58/A.



8
uTB