

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.

bankszámlaszáma: 11743002-1598006

nyilvántartási száma (PIR azonosító): 731597

képviseli: Szita Károly polgármester, pénzügyi ellenjegyző: Molnár György gazdasági igazgató
mint megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**”),

másrészről a(z)

Z-Kapos Építőipari Kft.

címe: 7400 Kaposvár, Kanizsai u. 58/A.

cégjegyzékszám: 14 09 313459

adószáma: 23307779-2-14

bankszámlaszáma: UniCredit Bank Hungary Zrt. 10918001-00000160-50350006

képviseli: Ruzsics Norbert ügyvezető

mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**) között az alábbi helyen és időben a következő feltételek szerint.

I. Preambulum:

Megrendelő, mint ajánlatkérő 2013. október 11. napján megküldött ajánlattételi felhívással közbeszerzési eljárást indított, „**Vállalkozási Szerződés a DDOP-4.1.1/C-09-2f-2012-0002 azonosítószámú „NOSTRU – szociális város rehabilitáció 2 Kaposváron” című projekt keretében a Nádasdi u. 47-49. szám alatti épületekben lakófunkció megújítási munkálatokra**” tárgyában.

Fenti közbeszerzési eljárás eredményeként Vállalkozó került nyertes ajánlattevőként kihirdetésre a 2013. december 10. napján megküldött összegezés tanúsága szerint, és a Felek 2013. december 23.-án vállalkozási szerződést kötöttek.

II. A szerződésmódosítás indoka:

A Nádasdi u. 47.-49. szám alatti épületek felújítása során az előzetes felmérés során nem látható, takart szerkezeti hibák kerültek feltárára a 21 db kémény átépítése során. A tervezett kéménybéléseket nem lehetett elhelyezni a meglévő kéménykürtőkbe.

A kémények nagyobb mértékű megbontásával, és a kéménybéléseknél egyedi elhúzó idomok beépítésével lehetett megoldani a felújítási feladatokat, melyek megvalósítása jelentős többlet kivitelezési időt igényelt.

A padlóburkolat elbontását követően vált láthatóvá, a nagy mértékű aljzatbeton szintkülönbség melyet többlet vésési munkálatokkal kellett kiegyenlíteni.

A tetőszerkezet megbontása és a régi vakolat eltávolítása után látható vált a tartó szerkezet tényleges állapota, mely a tároló épületrész további alapfeltárását és tartószerkezeti vizsgálatát tette szükségessé. E további alapfeltárási és statikai vizsgálat elvégzése is a kivitelezési idő növekedését vonat maga után.

A szerződés módosítása a fentiek szerint a szerződéskötést követően a szerződéskötéskor előre nem látható okból merült fel, és a szerződésben meghatározott teljesítési határidő kivitelező jogos érdekét sérti. A szerződés módosítása a Kbt. 132.§-ban foglaltaknak megfelel.

III. A szerződésmódosítás tárgya

A szerződő felek a vállalkozási szerződés alábbi pontját módosítják.

Az szerződés 3. pontja a kivitelezési határidőre vonatkozóan az alábbiak szerint módosul:


„3.1 A teljesítés határideje: 2014. június 30”

IV. Egyéb rendelkezések

Szerződő felek a korábbi Szerződéses megállapodásukat egyebekben módosítani nem kívánják. Jelen módosító szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt kellő megfontolás és megmagyarázás után aláírják.

Kelt: Kaposvár, 2014. május 1.


2014. MÁJUS 16.


Kaposvár Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Megrendelő
képviselésében
Szita Károly
polgármester



Ellenjegyzem:




Vállalkozó
képviselésében

Z. - KAPOS KFT.
7400 Kaposvár
Kanizsai út 58/A.