

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött

### **Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata**

( 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1. képviseli: Szita Károly polgármester és Molnár György gazdasági igazgató pénzügyi ellenjegyző)címe: H-7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.

bankszámlaszáma:11743002-15398006

adószám: 15731591-2-14

mint megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**”),

másrészről a(z)

### **VIANOVA 87 Zrt.**

címe: 1215 Budapest, Vasas utca 65-67.

cégjegyzékszám: 01-10-045558

adószáma: 13839129-2-43

bankszámlaszáma: Budapest Bank Zrt. 10102093-16267103-00000004

képviseli: Szőke Attila Antal igazgató

mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**) között az alábbi helyen és időben a következő feltételek szerint.

### **I. Preambulum:**

Megrendelő tárgyi építési beruházás megvalósítása céljából a Közbeszerzési Értesítőben 2014. június 02. napján, KÉ 10319/2014 számú részvételi felhívással indított közbeszerzési eljárást folytatott le. A részvételi szakasz 2014. július 08. napján az összegezés megküldésével lezárult. Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívást 2014. július 09-én megküldte az érvényes részvételi jelentkezést benyújtók részére. Fenti közbeszerzési eljárás eredményeként Vállalkozó került nyertes ajánlattevőként kihirdetésre a 2014. augusztus 4. napján megküldött összegezés tanúsága szerint, és a Felek 2014. augusztus 19.-én vállalkozási szerződést (a továbbiakban „Vállalkozási Szerződés”) kötöttek

### **II. A szerződésmódosítás indoka:**

A Németh István fasorban történő közterület felújítási és építési munkák kivitelezéséhez a távközlési hálózat védelembe helyezésére volt szükség. A távközlési hálózattal kapcsolatos feladatok tervezésére és kivitelezésére kizárólagos joggal rendelkezik a Magyar Telekom Nyrt.



A kizárólagos joggal rendelkező vállalkozással a feladatokra vonatkozó szerződést csak az érintett munkaszakaszok feltárását követően lehetett megkötni a vállalkozás előírása szerint. A szerződés végleges tartalmának meghatározása a műszaki tartalom Magyar Telekom Nyrt általi pontosítása miatt a tervezettel szemben lényegesen több időt vett igénybe. A szerződéskötés időszaka elhúzódott, 2014. október 16-ig.

A Telekom által meghatározott tervezési engedélyeztetési és kivitelezési folyamat az ajánlatuk szerint 24 hetet vesz igénybe.

A távközlési földalatti vonalas létesítmény építésének hiányában a közterület kivitelezője csak korlátozottan képes munkavégzésre, valamint a távközlési mélyépítési feladatok befejezése csak a téli időszakot követően realizálható. A közterület felújítási munkák egy része csak a távközlési mélyépítési feladatok befejezését követően folytatható, ezért a téli időszakot követően kezdheti meg a kivitelező az útszakaszok burkolási feladatainak teljesítését.

A fenti indokok a tervezett kivitelezési időszakot egyértelműen és jelentős mértékben befolyásolják, valamint a téli időszak (november 30-tól március 30-ig) miatt szakaszok kialakítása válik szükségessé.

A kivitelezési idő kitolódása további organizációs problémát okoz, mivel a Németh István fasor 20-32. szám alatti Kaposi Mór Oktató Kórház műtéti tömbjének folyamatban lévő rekonstrukciója a tavasz során közterület foglalással járó munkaszakaszához, melyet időben össze kell egyeztetni a közterület építés 2015 évre áthúzódó munkáival.

Fentiekre való tekintettel Felek közös megegyezéssel a Vállalkozási Szerződés szerinti teljesítési határidő módosítását, és a részszámlázás ütemezésének változtatását tartják indokoltnak.

### III. A szerződésmódosítás tárgya

- 1.) A szerződő felek a Vállalkozási Szerződés 2.1. pontjában a részszámlázás lehetőségét az alábbiak szerint közös megegyezéssel és egyhangúan az alábbiak szerint módosítják.

*„Az igazolt teljesítésekhez kapcsolódóan két részszámla és végszámla benyújtására van lehetőség a munka teljesítési igazolással igazolt teljesítését követően.*

*Az első részszámla kibocsátható a Vállalkozó ajánlatában szereplő I. ütem megnevezésnek megfelelő műszaki teljesítés mellett, melyet a megrendelő teljesítésigazolással elismer szerződés szerinti teljesítésként, nettó 93 311 815 Ft értékben.*



*A második részszámla kibocsátható a Vállalkozó ajánlatában szereplő II. ütem megnevezésnek megfelelő műszaki teljesítést mellett, melyet a megrendelő teljesítésigazolással elismer szerződés szerinti teljesítésként, nettó 128 221 289 Ft értékben.*

*A végszámla a szerződéses érték 100 százalékát elérő megvalósult, a megrendelő által teljesítésigazolással elismert szerződés szerinti teljesítés esetén, a részszámlában el nem számolt nettó 56 078 244 Ft értékben.”*

- 2.) A Vállalkozási Szerződés 3.1. pontját közös megegyezéssel és egyhangúlag az alábbiak szerint módosítják.

*„3.1. A teljesítés határideje: 2015. június 30.*

#### IV. Egyéb rendelkezések

A Vállalkozási Szerződés 5.4 pontja szerint a teljesítési biztosítéknak a sikeres műszaki átadás-átvétellel igazolt teljesítés időpontjáig kell érvényben lennie. A Vállalkozási Szerződés módosítása érinti a teljesítés időpontját, ezért a teljesítési biztosítéknak a módosított időpontot figyelembe véve kell érvényben lennie.

**Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozási Szerződés módosítása, a változott teljesítési időpontig érvényben lévő módosított teljesítési biztosítéknak a Megrendelő részére történő átadásával lép hatályba.**

Felek rögzítik, hogy a Vállalkozási Szerződés módosításának oka a szerződéskötést követően a szerződéskötéskor előre nem látható okból merült fel.

A módosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a Vállalkozási Szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét, vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna.

A módosítás a Vállalkozási Szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg.



A Vállalkozási Szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest új elemre nem terjeszti ki. A szerződés módosítása a Kbt. 132. §-ban foglaltaknak megfelelő, nem ütközik a Kbt. 132. § (1) bekezdése szerinti tilalmakba.


Szerződő felek a Vállalkozási Szerződés fentiekkel nem érintett egyéb részeit továbbra is változatlanul irányadónak tekintik.

Jelen módosító szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt kellő megfontolás és megmagyarázás után aláírják.

Kelt: Kaposvár, 2014. december 29.

  
Kaposvár Megyei Jogú Város  
Önkormányzata  
Megrendelő  
képviselésében



  
VIANOVA 87 Zrt.  
Vállalkozó  
képviselésében

Ellenjegyzem:

