

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

(7400 Kaposvár, Kossuth tér 1. képviseli: Szita Károly polgármester és Molnár György gazdasági igazgató pénzügyi ellenjegyző)címe: H-7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.

bankszámlaszáma:11743002-15398006

adószám: 15731591-2-14

mint megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**”),

másrészről a(z)

VIANOVA 87 Zrt.

címe: 1215 Budapest, Vasas utca 65-67.

cégjegyzékszám: 01-10-045558

adószáma: 13839129-2-43

bankszámlaszáma: Budapest Bank Zrt. 10102093-16267103-00000004

képviseli: Szőke Attila Antal igazgató

mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**) között az alábbi helyen és időben a következő feltételek szerint.

I. Preambulum:

Megrendelő tárgyi építési beruházás megvalósítása céljából a Közbeszerzési Értesítőben 2014. június 02. napján, KÉ 10319/2014 számú részvételi felhívással indított közbeszerzési eljárást folytatott le. A részvételi szakasz 2014. július 08. napján az összegezés megküldésével lezárult. Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívást 2014. július 09-én megküldte az érvényes részvételi jelentkezést benyújtók részére. Fenti közbeszerzési eljárás eredményeként Vállalkozó került nyertes ajánlattevőként kihirdetésre a 2014. augusztus 4. napján megküldött összegezés tanúsága szerint, és a Felek 2014. augusztus 19.-én vállalkozási szerződést (a továbbiakban „Vállalkozási Szerződés”) kötöttek, melyet 2014. december 29-én módosítottak.

II. A szerződésmódosítás indoka:

A Németh István fasorban történő közterület felújítási és építési munkák kivitelezése a szerződésmódosítás időpontjáig az I. ütem (Szent Imre utca – Tallián Gy. utca) és a III. ütem

(Biczó F. utca és Virág utca közti szakaszon) készült el

A beruházás során a III. ütem kivitelezését előre kellett hozni, mivel a II. ütemmel érintett szakaszon a Kaposi Mór Oktató Kórház kérte a főbejáraton át történő folyamatos látogatói bejárás biztosítását a Németh István fasorban. A Tallián Gyula utcai sarkon a műteti tömb zavartalan építési munkáinak érdekében kellett a munkaterület megközelíthetőségét biztosítani, így a II. ütem kivitelezése a teljes hosszon akadályoztatva volt.

Jelenleg a kórház előtti II. ütem egy részének a (Tallián Gy. utca – Biczó utca közötti szakasz) részleges kivitelezése folyik. A Tallián Gyulai utcai sarok akadályoztatásának megszűnésével a II. ütemben meghatározott építési feladatok egy része megvalósíthatóvá válik 2015 május hónap elejétől. A Kórház mélygatásza előtti, a Biczó Ferenc utca melletti szakaszon a kórház Északi tömbépületének kivitelezési munkái kezdődnek meg, melyek akadályozzák a II. ütem befejezését a szerződés szerinti tervezett határidőre.

Az Északi kórházi tömbépület építését a kórház az elhúzódozó közbeszerzés miatt, az egyeztetett és tervezett időpontban nem tudta megkezdeni. A 12 milliárdos TIOP támogatott projektjének megvalósulása érdekében szükséges, az Északi tömbépület építési munkaterülete megközelíthetőségének biztosítása. A kórház építése kizárólag úgy szervezhető, ha a Németh István fasor déli oldali közterületén 100 méteres hosszban felvonulási területet tud beruházó Önkormányzat, a kórház kivitelezése számára biztosítani. Ennek értelmében a közterület kivitelezése ezen a szakaszon a kórház beruházásában megvalósuló Északi tömb rekonstrukció befejezéséig, azaz 2016. január 20-ig nem tud elkészülni.

A fenti indokok a tervezett kivitelezési időszakot megszakítják, ezért Felek közös megegyezéssel a Vállalkozási Szerződés szerinti teljesítési határidő módosítását, és a részszámlázás ütemezésének változtatását tartják indokoltnak.

III. A szerződésmódosítás tárgya

- 1.) A szerződő felek a Vállalkozási Szerződés 2.1. pontjában a részszámlázás lehetőségét az alábbiak szerint közös megegyezéssel és egyhangúlag az alábbiak szerint módosítják.

„Az igazolt teljesítésekhez kapcsolódóan három részszámla és végszámla benyújtására van lehetőség a munka teljesítési igazolással igazolt teljesítését követően.

Az első részszámla kibocsátható a Vállalkozó ajánlatában szereplő I. ütem megnevezésnek megfelelő műszaki teljesítést mellett, melyet a megrendelő teljesítésigazolással elismer szerződés szerinti teljesítésként, nettó 93 311 815 Ft értékben.

A második részszámla kibocsátható a Vállalkozó ajánlatában szereplő III. ütem megnevezésnek megfelelő műszaki teljesítést mellett, melyet a megrendelő teljesítésigazolással elismer szerződés szerinti teljesítésként, nettó 56 078 244 Ft értékben.

A harmadik részszámla kibocsátható a Vállalkozó ajánlatában szereplő II. ütem megnevezésnek 65%-os műszaki teljesítést mellett, melyet a megrendelő teljesítésigazolással elismer szerződés szerinti teljesítésként, nettó 83 343 838 Ft értékben.

A végszámla a szerződéses érték 100% százalékát elérő megvalósult, a megrendelő által teljesítésigazolással elismert szerződés szerinti teljesítés esetén, a részszámlában el nem számolt nettó 44 877 451 Ft értékben.”

- 2.) A Vállalkozási Szerződés 3.1. pontját közös megegyezéssel és egyhangúlag az alábbiak szerint módosítják.

„3.1. A teljesítés határideje: 2016. április 30.

IV. Egyéb rendelkezések

A Vállalkozási Szerződés 5.4 pontja szerint a teljesítési biztosítéknak a sikeres műszaki átadás-átvétellel igazolt teljesítés időpontjáig kell érvényben lennie. A Vállalkozási Szerződés módosítása érinti a teljesítés időpontját, ezért a teljesítési biztosítéknak a módosított időpontot figyelembe véve kell érvényben lennie.

Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozási Szerződés módosítása, a változott teljesítési időpontig érvényben lévő módosított teljesítési biztosítéknak a Megrendelő részére történő átadásával lép hatályba.

Felek rögzítik, hogy a Vállalkozási Szerződés módosításának oka a szerződéskötést követően a szerződéskötéskor előre nem látható okból merült fel.

A módosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a Vállalkozási Szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét, vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna.

A módosítás a Vállalkozási Szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg.

A Vállalkozási Szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest új elemre nem terjeszti ki. A szerződés módosítása a Kbt. 132. §-ban foglaltaknak megfelel, nem ütközik a Kbt. 132. § (1) bekezdése szerinti tilalmakba.


Szerződő felek a Vállalkozási Szerződés fentiekkel nem érintett egyéb részeit továbbra is

változatlanul irányadónak tekintik.

Jelen módosító szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt kellő megfontolás és megmagyarázás után aláírják.

Kelt: Kaposvár, 2015. május 26.


VIANOVA 87
Közvetítő- és Ügynökség Zrt. s.
1215 Bp., Vasas u. 65-67.
Adószám: 14339179-2-49
MRT: 1010*049.14367109.00000004



Kaposvár Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Megrendelő
képviselőként



Ellenjegyzem:



VIANOVA 87 Zrt.

Vállalkozó
képviselőként

