

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről a(z)

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.

bankszámlaszáma: 11743002-15398006

nyilvántartási száma (PIR azonosító): 731597

képviseli: Szita Károly polgármester, pénzügyi ellenjegyző: Molnár György gazdasági igazgató
mint megrendelő (továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a(z)

KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. mint a Konzorcium Vezető Tagja

Székhely: 7400 Kaposvár Áchim András u. 2.

Adószáma: 14518452-2-14

Fizetési számla száma: OTP Bank 11743002-20190426

Képviseli: Genczler István ügyvezető

valamint a

Geiger ÚTÉP Útépítő Kft. (GEIGERÚTÉP Kft.) mint Konzorciumi Tag

Székhely: 7400 Kaposvár Guba Sándor u. 71.

Adószáma: 11230218214

Képviseli: Geiger András ügyvezető

(a továbbiakban a Konzorciumvezető és a Konzorciumi tag együttesen: Vállalkozó)

mint Vállalkozók (a továbbiakban: **Vállalkozó**, együttesen mint: **Felek**, önállóan a másik nélkül: **Fél**)
között az alulírott helyen és időpontban a következő feltételekkel:

I. PREAMBULUM

A Felek rögzítik, hogy Megrendelő a 2015. április 28. napján kelt ajánlattételi felhívásával közbeszerzési eljárást indított „**Vállalkozási szerződés Kaposvár, Géza és Kálvária utcai vízvezetékek cseréi (I. ütem) építési munkáira**” tárgyban (a továbbiakban: Közbeszerzési Eljárás). Megrendelő a Közbeszerzési Eljárás eredményét 2015. május 28. napján kihirdette azzal, hogy a Közbeszerzési Eljárás nyertese a Vállalkozó.

Mivel a lefolytatott Közbeszerzési Eljárás során a Megrendelő a Vállalkozó ajánlatát nyilvánította nyertesnek, a Felek a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) rendelkezéseinek megfelelően 2015. június 19-én szerződést kötöttek

II. A szerződésmódosítás indoka:

A teljesítési határidőre vonatkozó körülmények.

A Géza utcai kivitelezés határidejének módosítását igényli a közműkezelőkkel lefolytatott egyeztetések többlet időigénye, és a gázszolgáltató által kijelölt tervezővel kötelezően elkészítendő gázvezetéki keresztezési tervek jóváhagyásának elhúzódása. A határidő módosításával mind a két részfeladatnak (Géza utca és Kálvária utca) azonosan 100 napos kivitelezési időszaka van meghatározva a szerződésben.

Fentiekre való tekintettel Felek közös megegyezéssel a Vállalkozási Szerződés szerinti teljesítési határidő módosítását tartják indokoltnak.

A felek megegyeznek, hogy a szerződésmódosításnak a közbeszerzési eljárásban szükséges hirdetményi díját a Vállalkozó megtéríti a Megrendelőnek.

III. A szerződésmódosítás tárgya

1. A szerződő felek a Vállalkozási Szerződés 5.2. pontját közös megegyezéssel és egyhangúlag az alábbiak szerint módosítják.

„5.2. Teljesítési határidő:

1. Géza utca: a szerződéskötést követő 100. nap.

2. Kálvária utca: a szerződéskötést követő 100. nap.

Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó a jelen Szerződésben a Géza utcával kapcsolatosan rögzített feladatokat a jelen Szerződés aláírásától számított 100. napra köteles maradéktalanul teljesíteni, illetve a Kálvária utcával kapcsolatosan rögzített feladatokat szintén a jelen Szerződés aláírásától számított 100. napra köteles maradéktalanul teljesíteni (amennyiben az utolsó napok munkaszüneti napra esnek úgy az azt követő munkanap).”

2. A szerződő felek a Vállalkozási Szerződést 16.7. ponttal közös megegyezéssel és egyhangúlag kiegészítik.

„16.7. A felek megegyeznek, hogy a szerződésmódosítás miatt szükséges közbeszerzési hirdetmény díját a Vállalkozó megtéríti a Megrendelőnek.”

IV. Egyéb rendelkezések


Felek rögzítik, hogy a Vállalkozási Szerződés módosításának oka a szerződéskötést követően a szerződéskötéskor előre nem látható okból merült fel.

A módosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a Vállalkozási Szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét, vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna. A módosítás a Vállalkozási Szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg. A szerződés módosítása a Kbt. 132. §-ban foglaltaknak megfelelő, nem ütközik a Kbt. 132. § (1) bekezdése szerinti tilalmakba.


Szerződő felek a Vállalkozási Szerződés fentiekkel nem érintett egyéb részeit továbbra is változatlanul irányadónak tekintik.

Jelen módosító szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt kellő megfontolás és megmagyarázás után aláírják.


Kelt: Kaposvár, 2015. augusztus 27.



Kaposvár Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Megrendelő
képviselésében
Ellenjegyzem:



KAVIZ
Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft.
21.



Vállalkozó
képviselésében

