

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről a

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

(7400 Kaposvár, Kossuth tér 1. képviseli: Szita Károly polgármester és Molnár György gazdasági igazgató pénzügyi ellenjegyző) címe: H-7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.

bankszámlaszáma:11743002-15398006

adószám: 15731591-2-14

mint megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő”),

másrészről a(z)

Opti-Cost Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Székhely: 7400 Kaposvár Teleki u. 8. 3.emelet 25.

Cégjegyzékszám: 14-09-306943

Adószám: 13768173-2-14

Képviseli: Nagy Tamás ügyvezető

mint Vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**, együttesen mint: **Felek**, önállóan a másik nélkül: **Fél**)

között az alulírott helyen és időpontban a következő feltételekkel:

1. PREAMBULUM

A Felek rögzítik, hogy Megrendelő a 2015. május 15. napján kelt ajánlattételi felhívásával közbeszerzési eljárást indított „**Vállalkozási szerződés Kaposváron térfigyelő rendszer kivitelezési munkáira**” tárgyban. Megrendelő a Közbeszerzési Eljárás eredményét 2015. június 22. napján kihirdette azzal, hogy a Közbeszerzési Eljárás nyertese a Vállalkozó. A lefolytatott Közbeszerzési Eljárás során a Megrendelő a Vállalkozó ajánlatát nyilvánította nyertesnek, Felek a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: **Kbt.**) rendelkezéseinek megfelelően 2015. július 21.-én vállalkozási szerződést (a továbbiakban „**Vállalkozási Szerződés**”) kötöttek.


II. A szerződésmódosítás indoka:

1. A teljesítési határidőre vonatkozó körülmények.

A Kaposváron kiépítésre kerülő térfigyelő rendszer működtetésének elengedhetetlen része a villamos hálózatba történő bekötésének az E. On Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. részéről történő elvégzése. A villamos hálózat működtetője a várt bekötési időszakot meghaladóan csak 2015. szeptember 30-ig tudja a rendkívüli nyári leterhelés miatt vállalni a felszerelt OCSD dobozok villamos hálózatba történő bekötését.

A térfigyelő rendszer működése az áram hálózat bekötésére figyelemmel csak 2015. szeptember 30.-ra biztosítható.

Vállalkozó a közbeszerzési eljárás lezárás követően azonnal megrendelte a kivitelezéshez szükséges antennák szállítását. A szállító Youncta Zrt. 2015. július 31.-én jelezte, hogy az előzetesen számított augusztus 15.-i szállítási határidőt nem tudja vállalni, mert a rendkívüli extrém meleg miatt az üzemet időszakosan le kellett állítani. A szállító a vis major helyzetre hivatkozva a szállítási határidőt csak szeptember 15.



nappal tudta vállalni. Az antennák leszállításának változó időpontja a teljesítési határidőt befolyásolja.

Fentiekre való tekintettel Felek közös megegyezéssel a Vállalkozási Szerződés szerinti teljesítési határidő módosítását tartják indokoltnak.

2. A felek a képviselők személyének változását egymás értesítése alapján tudomásul veszik, és a szerződésben a személyeket érintően módosítják.

III. A szerződésmódosítás tárgya

1. A szerződő felek a Vállalkozási Szerződés 5.2 pontját közös megegyezéssel és egyhangúlag az alábbiak szerint módosítják.

„5.2 Felek megállapodnak, hogy jelen Vállalkozónak a Szerződésben rögzített feladatokat a jelen Szerződés aláírásától 2015. szeptember 30. napjáig kell teljesítenie.”

2. A szerződő felek a Vállalkozási Szerződés 14.4 pontjában a Megrendelőre és a Vállalkozóra vonatkozó részeket közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják.

„14.4.. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés teljesítésével kapcsolatban

a) *Megrendelő kapcsolattartója, megbízottja:*

*név: Tóth István városi főmérnök
cím: 7400 Kaposvár Kossuth tér 1..
tel/fax: 82/501-589; 82/501-520.
e-mail: v.fomernoktitk@kaposvar.hu*

b) *Vállalkozó kapcsolattartója, megbízottja:*

*név: Tóth Gábor
cím: 7636 Pécs, Fagyöngy u. 8. 3/10
tel/fax: 20-5394303; 82/320-511 fax: 82/510-322
e-mail: titkarsag@opticos.hu; gabor.toth48@gmail.com „*

IV. Egyéb rendelkezések

A Vállalkozási Szerződés 7.3 pontja szerint a teljesítési biztosítéknak a sikeres műszaki átadás-átvétellel igazolt teljesítés időpontjáig kell érvényben lennie. A Vállalkozási Szerződés módosítása érinti a teljesítés időpontját, ezért a teljesítési biztosítéknak a módosított időpontot figyelembe véve kell érvényben lennie.

Felek rögzítik, hogy a Vállalkozási Szerződés módosításának oka a szerződéskötést követően a szerződéskötéskor előre nem látható okból merült fel.



A módosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a Vállalkozási Szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét, vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna.



A módosítás a Vállalkozási Szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg.


A Vállalkozási Szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest új elemre nem terjeszti ki. A szerződés módosítása a Kbt. 132. §-ban foglaltaknak megfelel, nem ütközik a Kbt. 132. § (1) bekezdése szerinti tilalmakba.

Szerződő felek a Vállalkozási Szerződés fentiekkel nem érintett egyéb részeit továbbra is változatlanul irányadónak tekintik.

Jelen módosító szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt kellő megfontolás és megmagyarázás után aláírják.

Kelt: Kaposvár, 2015. augusztus 18.


Kaposvár Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Megrendelő
képviselésében
Ellenjegyzem:



Opti-Cost Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.
Vállalkozó
képviselésében

OPTI-COST
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
7400 Kaposvár, Teleki u. 8. 3/25.
Adószám: 13768173-2-14
OTP Bank Nyrt.
11743002-20199995