

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött az alulírott napon és helyen egyrészről

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

cím: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.

képviseli: Szita Károly polgármester

pénzügyi ellenjegyző: Molnár György gazdasági igazgató

Nyilvántartási szám (PIR azonosító): 731597

bankszámlaszáma: 11743002-15398006

adószám: 15731591-2-14

képviseli: Szita Károly polgármester

mint megrendelő („Megrendelő”), és

másrészről

Pharos 95 Sportpályaépítő Kft.

székhely: 2336 Dunavarsány, 510-es Fő út 26.

céggjegyzékszám: 13-09-070997

adószám: 12073601-2-13

kivitelezői nyilvántartási szám: 34A26329

bankszámlaszám: 11400040-27013101-70292142 NHB Bank

képviseli: Végh Gábor ügyvezető

mint vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó”)

ELIOS INNOVATÍV Zrt.

székhely: 1053 Budapest, Magyar utca 36.

céggjegyzékszám: 01-10-046445

adószám: 14869497-2-41

kivitelezői nyilvántartási szám: 34A42600

bankszámlaszám: &H Bank Zrt. 10404027-00027724-00000006

képviseli: Hauberl Gergely László igazgatósági tag és Szloszjár Gábor igazgatósági tag

mint vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó”)

(a Megrendelő és a Vállalkozó a továbbiakban együttesen: „Felek”, külön-külön: „Fél”) között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:

Előzmények:

A Megrendelő, mint ajánlatkérő 2016. június 01. napján „*Nemzeti Stadion Fejlesztési Program keretében Kaposvári labdarúgó sportlétesítmény rekonstrukciós munkáinak megvalósítása*” tárgyban (a továbbiakban: „Beruházás”) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) Harmadik Része alapján hirdetményrel induló nyílt közbeszerzési eljárást indított (a továbbiakban: „Közbeszerzési Eljárás”).

Felek a vállalkozási szerződést („Vállalkozási Szerződés”) 2016. szeptember hó 07. napján kötötték meg egymással. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosításra a Kbt. 141.§ (4) bekezdésének c) pontját alkalmazzák.

A fentiek alapján a Vállalkozási Szerződést Felek, a jelen okiratban leírt indokokra tekintettel, az alábbiak szerint módosítják.

1. A szerződésmódosítás jogszerűsége:

A Felek megvizsgálták a Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pontját, amely kimondja, hogy a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket a Megrendelő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, a módosítás nem változtatja meg a Vállalkozási Szerződés általános jellegét és az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.

Felek megállapítják, hogy a Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pontja szerinti feltételek a jelen szerződésmódosítás tekintetében fennállnak.

2. A szerződésmódosítás indoklása:

2.1. A Vállalkozó a helyszínen megvizsgálta a rendelkezésre bocsátott tervekben kijelölt oszlop helyeket. Ennek során megállapítást nyert, hogy az É-NY-i oszlopot kis mértékben előre kell hozni, mivel a tervezett pozícióban az épülő tető árnyékot vet a pályára. A vizsgálat alapján, geodéta bevonásával kitzúzte a végleges oszlophelyeket. Vállalkozó rögzíti, hogy az É-NY-i oszlopokhoz, az É-K-i oszlop pozíciója is változik.

2.2. A Felek megállapítják, hogy a tető kiépítése miatti árnyékolást sem a Megrendelő, sem a Vállalkozó még a legnagyobb gondossággal eljárva sem láthatta előre, ahhoz a kivitelezés megkezdésekor szükséges, részletes vizsgálatok világítottak rá, ezért a módosítás nem ütközik a Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pont ca) alpontjába.

2.3. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozási Szerződés teljesítési határidejét kívánják módosítani, figyelemmel arra, hogy az oszlopok áthelyezése tervmódosítást tesz szükségessé, amely miatt a tényleges kivitelezés is csak később kezdhető meg.

2.4. A Vállalkozási Szerződés teljesítési határidejének módosítása, nem változtatja meg a Vállalkozási Szerződés eredeti jellegét, ezért a módosítás nem ütközik a Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pont cb) alpontjába. A módosítás a Vállalkozói díj módosítását nem teszi szükségessé, ezért az a Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pont cc) alpontját sem érinti.

2.5. A szerződés módosítás tartalma:

A fentiek előrebocsátását követően a Felek, a 2016. szeptember hó 07. napján megkötött Vállalkozási Szerződést a Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pontjára tekintettel, közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják (*a módosítás vastag dőlt betűvel jelölve*):

„9.1.2. *Felek rögzítik, hogy a teljesítés határideje: 250 (kettőszázötven) naptári nap. A teljesítési határidőt a munkaterület átadás-átvételét követő naptól kell számolni. A műszaki átadás-átvételi eljárás a teljesítési határidőbe beleszámít.*

A Felek a jelen pontban foglaltak szerint a kötbérterhes teljesítési (rész)határidőket a Vállalkozó nyertes ajánlatában meghatározott ütemterv szerint a fizetési mérföldkövekhez igazodóan az alábbiak szerint határozzák meg:

- a) *a Sportlétesítmény kivitelezésének 25 (huszonöt) százalékos készültségi foka: **2016. december 15.;***
- b) *a Sportlétesítmény kivitelezésének 35 (harmincöt) százalékos készültségi foka: **2017. január 12.;***
- c) *a Sportlétesítmény kivitelezésének 45 (negyvenöt) százalékos készültségi foka: **2017. február 02.;***
- d) *a Sportlétesítmény kivitelezésének 55 (ötvenöt) százalékos készültségi foka: **2017. február 23.;***
- e) *a Sportlétesítmény kivitelezésének 65 (hatvanöt) százalékos készültségi foka:*

2017. március 23.;

f) a Sportlétesítmény kivitelezésének 75 (hetvenöt) százalékos készültségi foka:

2017. április 13.;

g) a Sportlétesítmény kivitelezésének 100 %-os készültségi foka: 2017. május 15.;

3. Egyéb rendelkezések

3.1. Vállalkozó jelen okirat aláírásával kijelenti, hogy az abban foglalt szerződésmódosítás számára semmilyen többletköltséget nem okozott, így azzal kapcsolatban semmilyen jogcímen nincs díj-, költség-, vagy bármilyen egyéb követelése, igénye.

3.2. A Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosítás felülírja a Feleknek a jelen szerződésmódosítás tárgykörébe tartozó korábbi nyilatkozatait, és a Feleknek a szerződésmódosítás tárgyába tartozó teljes megállapodását tartalmazza. A Vállalkozási Szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanok maradnak.

3.3. Jelen szerződésmódosítás 6 db egymással szó szerint megegyező példányban készült, amelynek 4 db eredeti példánya a Megrendelőt és 2 eredeti példánya a Vállalkozót illeti meg.


3.4. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosítás mindkét fél által történő aláírás napján lép hatályba.

Jelen szerződésmódosítást Felek elolvasás és értelmezés után, mint akarattal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Módosított projektterv


Kelt: Kaposvár, 2016. október 21.



Szita Károly
polgármester
Kaposvár Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Megrendelő



Pénzügyi ellenjegyzés:


Kelt: Kaposvár, 2016. október 21.



Végh Gábor
ügyvezető
PHAROS '95 Sportpályaépítő Kft.
Vállalkozó

PHAROS '95 KFT
2336 Dunavarsány
510-es főút
Adósz.: 12073601-2-13



Hauberl Gergely László és Szloszjár
Gábor
igazgatósági tag
ELIOS Innovatív Energetikai Zrt.
Vállalkozó

ELIOS Innovatív Energetikai Zrt.
1053 Budapest, Magyar utca 36.
Adósz.: 14869497-2-41
Céj.sz.: 01-10-046445 [03]

Pénzügyi ütemezés									
TELJESÍTÉSEK					Számlát kibocsátó konzorciumi tagszervezet				
Számla neve	Kiállítás dátuma	Készült ég	Teljesít és (%)	Számla nettó összege	Pharos95 Kft.		Elios Zrt.		
					%	HUF	%	HUF	
Előleg-számla	2016.09.07.	5,00%	0,00%	24 273 825 Ft	66,00%	16 020 724 Ft	34,00%	8 253 101 Ft	
1. rész-számla (számlázható)	2016.12.15.	25,00%	25,00%	121 369 125 Ft	66,00%	80 103 623 Ft	34,00%	41 265 502 Ft	
Előleg levonása után (kifizetendő)		—	—	97 095 300 Ft	—	64 082 899 Ft	—	33 012 401 Ft	
2. rész-számla	2017.01.12.	35,00%	10,00%	48 547 650 Ft	66,00%	32 041 449 Ft	34,00%	16 506 201 Ft	
3. rész-számla	2017.02.02.	45,00%	10,00%	48 547 650 Ft	66,00%	32 041 449 Ft	34,00%	16 506 201 Ft	
4. rész-számla	2017.02.23.	55,00%	10,00%	48 547 650 Ft	66,00%	32 041 449 Ft	34,00%	16 506 201 Ft	
5. rész-számla	2017.03.23.	65,00%	10,00%	48 547 650 Ft	66,00%	32 041 449 Ft	34,00%	16 506 201 Ft	
6. rész-számla	2017.04.13.	75,00%	10,00%	48 547 650 Ft	66,00%	32 041 449 Ft	34,00%	16 506 201 Ft	
Végyszámla	2017.05.15.	100,00%	25,00%	121 369 125 Ft	66,00%	80 103 623 Ft	34,00%	41 265 502 Ft	
Összesen	—	—	100%	485 476 500 Ft	—	320 414 491 Ft	—	165 062 009 Ft	

Az előleg az 1. rész-számlából kerül levonásra!