

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS II. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről a

### **Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata**

cím: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.

képviseli: Szita Károly polgármester

pénzügyi ellenjegyző: Balogh Bea gazdasági igazgató

Nyilvántartási szám (PIR azonosító): 731597

bankszámlaszáma: 11743002-15398006

adószám: 15731591-2-14

másrészről a

másrészről a

Konzorcium vezető tag:

### **ZÁÉV Építőipari Zrt.**

Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Millennium köz 1.

Cégjegyzékszám: 20-10-040034

Adószáma: 10738885-2-20

Fizetési számla száma: MKB Bank Zrt. 10300002-26000842-00003285

KSH száma: 10738885-4120-114-20

Képviseli: Peresztegi Imre vezérigazgató

mint Vállalkozó

Konzorcium tag:

### **FÉSZ Építő Zrt.**

Székhely: 9400 Sopron, Ipar krt. 13.

Cégjegyzékszám: 08-10-001549

Adószáma: 11121426-2-08

Fizetési számla száma: 10700426-26362801-51100005

KSH száma: 111214264120-114-08

Képviseli: Kassai Zoltán vezérigazgató és Khaut András Ferenc igazgatósági tag

mint Vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó”, együttesen mint: „Felek”, önállóan a másik nélkül: „Fél”)

között az alulírott helyen és időpontban a következő feltételekkel:

### **1. Preambulum**

Felek rögzítik, hogy a Megrendelő, mint ajánlatkérő **2016. június 18. napján „Vállalkozási szerződés kivitelezési feladatok ellátására multifunkcionális sportcsarnok építése tekintetében”** elnevezéssel uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárást indított (a

továbbiakban: „Közbeszerzési Eljárás”) a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) második részében foglaltak szerint.

A Közbeszerzési Eljárás vonatkozásában a legjobb ár-érték arányú érvényes ajánlatot a Vállalkozó nyújtotta be, amelynek következtében a Közbeszerzési Eljárás nyerteseként a Megrendelő a Vállalkozót hirdette ki **2016. szeptember 15.** napján, melyet követően a Felek a szerződést 2016. október 19.-én megkötötték, valamint 2018. április 23. napján módosították.

## 2. Indoklás

Az eredeti tervek szerint a meglévő térvilágítás csak felújítva lett volna, az atlétikai öltöző és kazánház villamos energia ellátása, mint meglévő adottság szerepelt. A tervezés során nem volt lehetőség a folyamatosan használatban lévő térburkolatok feltárását elvégezni. Csak a kivitelezés közben a térburkolások és műtárgyak elbontását követően lehetett megvizsgálni a földkábelek és a térvilágítási oszlopok földalatti állapotát.

A felülvizsgálatok során megállítást nyert, hogy a térvilágítási és az öltözőt- kazánházat ellátó földkábelek elöregedtek. A kötések átmeneti ellenállása a vezető anyagának elöregedése miatt megnőtt, ami miatt ezeken a pontokon a kábel fokozottan melegszik és ez megnöveli a tűzveszély- és a meghibásodás kockázatát. A kábelek szabvány által előírt minimális 70 cm-es földtakarás sincs meg több helyen, mely a terveken lévő terep megvalósítását követően sem biztosítható. Az oszlopok földben lévő részei is elöregedtek, a beton málik, a betonvas elkorrodálódott, cserélni kell a térvilágítási oszlopokat. Az oszlopokon lévő lámpatestek már nem kompatibilisek az oszlopokkal ezért azok cseréje is szükséges, ami az üzembiztonsági szempontok miatt is indokolt.

A térvilágításra és az atlétikai öltöző, kazánház villamos energia ellátására vonatkozó pótmunka összege nettó 19.185.741 Ft

## 3. A szerződésmódosítás tárgya

### 3.1. A Szerződés 7.2 pontja a következők szerint módosul:

„7.2. Felek a Közbeszerzési Eljárás vonatkozásában benyújtott ajánlat tartalmának megfelelően Vállalkozói Díjat az alábbi egyösszegű átalányárban határozzák meg:

**nettó 4 670 170 282,-** (azaz négy milliárd-hatszázhetvenmillió-százhetvenezer-kettőszáznyolcvankettő) Ft +Áfa

**amelyből**

**nettó 175 080 000,- (azaz százhetvenötmillió-nyolcvanezer) Ft + ÁFA, a tervezési feladatok ellenértéke és**

**nettó 4 495 090 282,- (azaz négy milliárd-négy száz kilencvenöt millió-kilencvenezer-kettő száznyolcvankettő) Ft + Áfa a kivitelezési feladatok ellenértéke**

(a továbbiakban együttesen: „**Vállalkozói Díj**”)


#### 4. Egyéb rendelkezések

- 4.1. Szerződő felek a korábbi Szerződéses megállapodásukat egyebekben módosítani nem kívánják. Jelen módosító szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt kellő megfontolás és megmagyarázás után aláírják.

Kelt: Kaposvár, 2018. december 18.

  
Kaposvár Megyei Jogú Város  
Önkormányzata  
Szita Károly  
polgármester  
Megbízó

Kelt: Kaposvár, 2018. december 18.

  
Pénzügyi Ellenjegyző  
gazdasági igazgató

Kelt: Zalaegerszeg, 2018. 12. 20.

ZÁÉV Építőipari Zrt. 0.  
8900 Zalaegerszeg  
Millennium köz 1.

  
ZÁÉV Építőipari Zrt.  
Vállalkozó

Kelt: Sopron, 2018. 12. 28.

FESZ  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
9400 Sopron, Igar krt. 13.  
Adószám: 1121426-2-08  
8.

Fertődi Építő és Szolgáltató Zrt.  
Vállalkozó

1. The first part of the document  
is a list of the names of the  
members of the committee.

Address: 14151-1500-00  
8900 23rd Ave. N.E.  
Seattle, WA 98148  
Phone: (206) 462-7000

