

## Vállalkozási szerződés módosítása

Amely létrejött egyrészről

### **Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata**

Székhely: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.

Képviseli: Szita Károly polgármester

Adószám:15731591-2-14

mint Megrendelő

– a továbbiakban: **Megrendelő** – másrészről a

### **SZEMECO Építőipari és Kereskedelmi Kft.**

székhely: 7400 Kaposvár, Baross Gábor u. 18.

Cg. száma: 14-09-300872

adószáma: 11227405-2-14

számlavezető pénzügyi intézmény neve: OTP Bank Nyrt.

bankszámlaszáma: 11794008-21212079-00000000

képviseli: Nagy György ügyvezető, mint vállalkozó – a továbbiakban **Vállalkozó** –

együttesen szerződő felek (a továbbiakban: Felek) között a mai napon az alábbi feltételekkel:

### PREAMBULUM

Felek megállapítják, hogy Megrendelő 2017. február 3. napján a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdés szerinti közbeszerzési eljárást indított **„Kaposvár, Ezredév utcai orvosi rendelők felújítása vállalkozási szerződés keretében”** tárgyban építési beruházás megvalósítása iránt. Az eljárás nyertese a SZEMECO SZAKIPARI Kft. Vállalkozó lett, azonban a felek elfogadták, és jelen szerződésmódosításban rögzítik, hogy a Vállalkozó értesítése szerint az új cégnév: **a SZEMECO Építőipari és Kereskedelmi Kft.**

A szerződést a „TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00002, „Az Ezredév utcai orvosi rendelő épületének infrastrukturális fejlesztése” elnevezésű projekt keretében támogatásból valósítják meg. Felek a szerződést 2017. május 10. napján írták alá.

### 2. Indoklás

A munkaterület megközelítése kizárólag az Ezredév utca felől lehetséges. 2017. május 25. és szeptember 20. között az Ezredév utcában távhő vezeték építése zajlott. A vezeték nyomvonala az utca olyan hosszszelvényében haladt, ami megakadályozta a teherforgalmat, az építő- és segédanyagok beszállítását, az építési- és bontási hulladékok kiszállítását.

A tárgyi beruházás megvalósítására kötött vállalkozási szerződés aláírásának időpontjában nem volt ismert a másik beruházás, így a kivitelezés ütemezése során azt nem lehetett figyelembe venni. A távhő vezeték építési munkáiról, annak helyszíni megkezdésével értesült mind a Vállalkozó mind pedig a

Megrendelő, így előre nem lehetett rá felkészülni, nem volt lehetőség az útfelbontást megelőzően és annak időtartama alatt az építőanyag beszállításra, a bontási hulladék elszállítására.

Az akadályoztatás kihatott minden kivitelező szakág munkájára és időütemezésére. Ez az akadályozó tényező összességében jelentős, mintegy 2 hónap késedelmet okozott és a további munkafolyamatok előrehaladását és megkezdését is akadályozta.

A Vállalkozó a fenti felmerült akadály megszűnését követő időszakra tudta csak átütemezni a kivitelezési munkákat. Az eredeti ütemezés akadályoztatása miatt az erőforrások átszervezése vált szükségessé. Az anyagbeszállítások ütemezésében is változás történt, így a beszállítóknál az építőipar leterheltsége miatt a Vállalkozó felé vállalt építőanyag gyártási-szállítási ütemezés változtatására (hátra sorolásra) kényszerültek, ami az anyagbeszerzésben szintén több hetes csúszást eredményezett.

A részletezett probléma a szerződés műszaki tartalmának megvalósításában olyan mértékű késedelmet okozott, mely ellehetetlenítette a Vállalkozó szerződés szerinti befejezési határidejének teljesítését.

A fenti, mind a Megrendelő, mind a Vállalkozó számára előre nem látható körülmény a Vállalkozó teljesítését jelentős mértékben akadályozta, mely végső soron a kivitelezési időtartam, ezzel a kivitelezési határidő módosítását teszi szükségessé.

A mindkét Fél számára előre nem látható, a Vállalkozó teljesítését akadályozó fenti körülmény elhárítása összességében mintegy 2 hónap késedelmet okozott a Vállalkozó teljesítésében, ezért a Szerződés befejezési határidejét 2018. augusztus 31. napjára szükséges módosítani.

### 3. A szerződésmódosítás tárgya

3.1. A szerződő felek a vállalkozási szerződés 4.2. pontjának a második bekezdését a határidőre vonatkozóan alábbiak szerint módosítják:

„4.2. A kivitelezésre vonatkozó végső teljesítési határidő: 2018. augusztus 31.”

### 4. Egyéb rendelkezések

A szerződésmódosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, és a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre. A módosítás az ellenérték növekedését nem eredményezi.

A fentiek szerint a szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141.§ (4) c) pontjának.

A szerződésmódosítás azon napon lép hatályba, mely időpontban a Vállalkozó az általa nyújtott teljesítési biztosítéknak a rendelkezésre állási időszakát, az előleg visszafizetési biztosíték rendelkezésre állási időszakát, valamint a biztosítási szerződéshez kapcsolódó fedezetigazolás rendelkezésre állási időszakát a megváltozott teljesítési határidőre vonatkozóan módosítja, és a módosított biztosítékokat Megrendelőnek átadja.


Szerződő felek a korábbi Szerződéses megállapodásukat egyebekben módosítani nem kívánják. Jelen módosító szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt kellő megfontolás és megmagyarázás után aláírják.

Kaposvár, 2018. június 30.

**SZEMECO**  
Építőipari és Kereskedelmi Kft.  
7400 Kaposvár, Baross Gábor u. 18. .  
Adószám: 11227405-2-14  
Rankszla.szám: 11794008-21212055



.....  
Szita Károly polgármester  
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata  
Megrendelő



.....  
Nagy György ügyvezető  
SZEMECO Építőipari és Kereskedelmi Kft.  
Vállalkozó

  
.....  
Bencze Beáta  
pénzügyi ellenjegyző

