

Vállalkozási szerződés II. sz. módosítása

Amely létrejött egyrészről

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Székhely: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.

Képviseli: Szita Károly polgármester

Adószám:15731591-2-14

mint Megrendelő

– a továbbiakban: **Megrendelő** – másrészről a

SZEMECO Építőipari és Kereskedelmi Kft.

székhely: 7400 Kaposvár, Baross Gábor u. 18.

Cg. száma: 14-09-300872

adószáma: 11227405-2-14

számlavezető pénzügyi intézmény neve: OTP Bank Nyrt.

bankszámlaszáma: 11794008-21212079-00000000

képviseli: Nagy György ügyvezető, mint vállalkozó – a továbbiakban **Vállalkozó** –

együttesen szerződő felek (a továbbiakban: Felek) között a mai napon az alábbi feltételekkel:

PREAMBULUM


Felek megállapítják, hogy Megrendelő 2017. február 3. napján a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdés szerinti közbeszerzési eljárást indított „Kaposvár, Ezredév utcai orvosi rendelők felújítása vállalkozási szerződés keretében” tárgyban építési beruházás megvalósítása iránt. Az eljárás nyertese a SZEMECO SZAKIPARI Kft. Vállalkozó lett, azonban a felek elfogadták, és jelen szerződésmódosításban rögzítik, hogy a Vállalkozó értesítése szerint az új cégnév: a **SZEMECO Építőipari és Kereskedelmi Kft.**

A szerződést a „TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00002, „Az Ezredév utcai orvosi rendelő épületének infrastrukturális fejlesztése” elnevezésű projekt keretében támogatásból valósítják meg. Felek a szerződést 2017. május 10. napján írták alá, majd 2018.június 30-án módosították.

2. Indoklás

A Vállalkozó a kivitelezési munkálatok során 2018. augusztus 15-vel megkezdte az épületegyüttes szennyvíz elvezető rendszerének módosított nyomvonalon történő kiépítését. A behajtó út beton pályaszerkezete felbontásra került és megkezdődött a munkaárok kiépítése. Ezen munkarész kivitelezése során a Vállalkozó 2018. 08. 21. nappal az utcai épület és a szomszédos épület közötti szakaszon, a szennyvíz elvezető rendszer nyomvonalában előre nem jelzett, feltáratlan felszín alatti műtárgyba ütközött.

A műtárgy feltárása megtörtént és kiderült, hogy egy aknáról van szó, melynek funkciója ismeretlen. Az előre nem látható akadályról a Vállalkozó az építési naplóban értesítette a műszaki ellenőrt. Ezzel egy időben megkezdődött az akna funkciójának feltérképezése.



Az előre nem látható fizikai akadály nem csak önmagában az akadály megszüntetésének végrehajtásával akadályozza a kivitelezési munkákat, hanem az elhelyezkedésére való tekintettel akadályt jelent az építési anyagok beszállításának, az utcai épület érintett homlokzati szigeteléséhez szükséges állványrendszer kiépítésének, valamint az udvari burkolatok kialakításának. Ilyen módon nem csak a szennyvízelvezető hálózat, hanem a felsorolt munkarészek tekintetében is akadályozó tényező.

A fenti, mind a Megrendelő, mind a Vállalkozó számára előre nem látható körülmény a Vállalkozó teljesítését jelentős mértékben akadályozza, mely végső soron a kivitelezési időtartam, ezzel a kivitelezési határidő módosítását teszi szükségessé.

A mindkét Fél számára előre nem látható, a Vállalkozó teljesítését akadályozó fenti körülmény elhárítása összességében mintegy 30 nap késedelmet okoz a Vállalkozó teljesítésében, ezért a Szerződés befejezési határidejét 2018. szeptember 30. napjára szükséges módosítani.

3. A szerződésmódosítás tárgya

3.1. A szerződő felek a vállalkozási szerződés 4.2. pontjának a második bekezdését a határidőre vonatkozóan alábbiak szerint módosítják:

„4.2. A kivitelezésre vonatkozó végső teljesítési határidő: 2018. szeptember 30.”

4. Egyéb rendelkezések

A szerződésmódosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, és a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre. A módosítás az ellenérték növekedését nem eredményezi.

A fentiek szerint a szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141.§ (4) c) pontjának.

A szerződésmódosítás azon napon lép hatályba, mely időpontban a Vállalkozó az általa nyújtott teljesítési biztosítéknak a rendelkezésre állási időszakát, az előleg visszafizetési biztosíték rendelkezésre állási időszakát, valamint a biztosítási szerződéshez kapcsolódó fedezetigazolás rendelkezésre állási időszakát a megváltozott teljesítési határidőre vonatkozóan módosítja, és a módosított biztosítékokat Megrendelőnek átadja.


Szerződő felek a korábbi Szerződéses megállapodásukat egyebekben módosítani nem kívánják. Jelen módosító szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt kellő megfontolás és megmagyarázás után aláírják.

Kaposvár, 2018. augusztus 31.


.....
Szita Károly polgármester
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Megrendelő



.....
pénzügyi ellenjegyző


.....
Nagy György ügyvezető
SZEMECO Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Vállalkozó

SZEMECO
Építőipari és Kereskedelmi Kft.
7400 Kaposvár, Baross Gábor utca 18.
Adószám: 11227405-2-14

