

## Vállalkozási szerződés III. sz. módosítása

Amely létrejött egyrészről

### **Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata**

Székhely: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.

Képviseli: Szita Károly polgármester

Adószám: 15731591-2-14

mint Megrendelő

– a továbbiakban: **Megrendelő** – másrészről a

### **SZEMECO Építőipari és Kereskedelmi Kft.**

székhely: 7400 Kaposvár, Baross Gábor u. 18.

Cg. száma: 14-09-300872

adószáma: 11227405-2-14

számlavezető pénzügyi intézmény neve: OTP Bank Nyrt.

bankszámlaszáma: 11794008-21212079-00000000

képviseli: Nagy György ügyvezető, mint vállalkozó – a továbbiakban **Vállalkozó** –

együttesen szerződő felek (a továbbiakban: Felek) között a mai napon az alábbi feltételekkel:

### **PREAMBULUM**

Felek megállapítják, hogy Megrendelő 2017. február 3. napján a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdés szerinti közbeszerzési eljárást indított „**Kaposvár, Ezredév utcai orvosi rendelő felújítása vállalkozási szerződés keretében**” tárgyban építési beruházás megvalósítása iránt. Az eljárás nyertese a SZEMECO SZAKIPARI Kft. Vállalkozó lett, azonban a felek elfogadták, és jelen szerződésmódosításban rögzítik, hogy a Vállalkozó értesítése szerint az új cégnév: a **SZEMECO Építőipari és Kereskedelmi Kft.**

A szerződést a „TOP-6.6.1-15-KA1-2016-00002, „Az Ezredév utcai orvosi rendelő épületének infrastrukturális fejlesztése” elnevezésű projekt keretében támogatásból valósítják meg. Felek a szerződést 2017. május 10. napján írták alá, majd 2018. június 30-án és 2018. augusztus 31-én módosították.

### **2. Indoklás**

A kivitelezés részeként valósul meg az erősáramú hálózat fejlesztése és felújítása is, melynek során új mérőórák és új, teljesítménybővített villamos betáplálás kiépítésére kerül sor, illetve a szolgáltató vezeték-hálózatának fejlesztése is szükséges. A munkaterület átvételét követően a kiviteli terv villamos tervfejezetében írtaknak megfelelően a teljesítménybővítéssel kapcsolatban az egymásra épülő folyamatok zavartalan végrehajtása érdekében a tervező és az áramszolgáltató képviselője bevonásával egyeztetések történtek, mely egyeztetéseket követően került sor a teljesítménybővítésre vonatkozó igénybejelentés benyújtására. Az igénybejelentést megelőzte továbbá az áramszolgáltatóval történt, a mérési helyek kialakítására vonatkozó egyeztetés valamint a terv felülvizsgálata is. Az egyeztetések

elhúzódása minden esetben az áramszolgáltató alábbi, hosszúra nyúló ügyintézési gyakorlatából adódott. Az igénybejelentést követően szolgáltató megküldte ajánlatát, melynek elfogadását és visszaküldését követően a csatlakozási szerződés is kiküldésre került. Ennek aláírása után került sor a csatlakozási díj megfizetésére. Ezt követően az E-ON, mint szolgáltató 2018. szeptember 13.-án kelt levelében értesítette az érintetteket a munkaterület átvételéről, melynek időpontja 2018. szeptember 20. volt. Érintettek - közöttük a műszaki ellenőr is - a szolgáltató munkaterület átadás-átvételi eljárásán kapott tájékoztatást, hogy a környezet lakosainak kiértesítése után az E-ON a teljesítménybővítés kivitelezését 2018. október 25.-i munkakezdéssel és 26.-i átadással végzi el.

Az akadályoztatás továbbra is fennáll, megszüntetéséig önmagában is időben hátráltatja a kivitelezési munkát, illetve akadályt jelent az utcai épület déli homlokzat szigetelése illetve az árammérő órák környezetében és annak helyiségeiben elvégzendő szakipari munkák építése munkáinak határidőre történő megvalósításában.

Vállalkozó a Vállalkozási Szerződés szerint gondoskodik a felferült akadályok elhárításáról, azonban a korábban részletezett problémák megoldása az áramszolgáltató felelősségi körébe tartoznak és a szerződés műszaki tartalmának megvalósításában olyan mértékű késedelmet okozott, mely ellehetlenítette a Vállalkozó szerződés szerinti befejezési határidejének teljesítését. A mindkét fél számára előre nem látható, a Vállalkozó teljesítését akadályozó körülmények elhárítása összességében 30 nap késedelmet okoz a Vállalkozó teljesítésében.

### 3. A szerződésmódosítás tárgya

3.1. A szerződő felek a vállalkozási szerződés 4.2. pontjának a második bekezdését a határidőre vonatkozóan alábbiak szerint módosítják:

*„4.2. A kivitelezésre vonatkozó végső teljesítési határidő: 2018. október 30.”*

### 4. Egyéb rendelkezések

A szerződésmódosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, és a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre. A módosítás az ellenérték növekedését nem eredményezi.

A fentiek szerint a szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141.§ (4) c) pontjának.


A szerződésmódosítás azon napon lép hatályba, mely időpontban a Vállalkozó az általa nyújtott teljesítési biztosítéknak a rendelkezésre állási időszakát, az előleg visszafizetési biztosíték rendelkezésre állási időszakát, valamint a biztosítási szerződéshez kapcsolódó fedezetigazolás rendelkezésre állási időszakát a megváltozott teljesítési határidőre vonatkozóan módosítja, és a módosított biztosítékokat Megrendelőnek átadja.

*[Handwritten signature]*

Szerződő felek a korábbi Szerződéses megállapodásukat egyebekben módosítani nem kívánják. Jelen módosító szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt kellő megfontolás és megmagyarázás után aláírják.



Kaposvár, 2018. szeptember 30.

Kaposvár, 2018.




.....  
Szita Károly polgármester  
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata  
Megrendelő

Kaposvár, 2018. szeptember



.....  
pénzügyi ellenjegyző



.....  
Nagy György ügyvezető  
SZEMECO Építőipari és Kereskedelmi Kft.  
Vállalkozó  
SZEMECO  
Építőipari és Kereskedelmi Kft.  
7400 Kaposvár, Széchenyi Csabai utca 18.  
Adószám: 11227465-2-14

