

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. sz. módosítása

amely létrejött egyrészről a

### **Kaposvári Sportközpont és Sportiskola**

Székhely: 7400 Kaposvár, Arany János u. 97.  
Törzskönyvi azonosító: 398358  
Adószáma: 15398350-2-14  
Fizetési számla száma: 11743002-15398350.  
Képviseli: Dér Tamás Igazgató  
E-mail: info@kapos-sport.hu  
mint megrendelő (továbbiakban: „**Megrendelő**”),

másrészről a(z)

### **SZEMECO SZAKIPARI Kft.**

székhely: 7400 Kaposvár, Baross Gábor u. 18.  
Cg. száma: 14-09-300872  
adószáma: 11227405-2-14  
számlavezető: OTP Bank Nyrt.  
bankszámlaszáma: 11794008-21212079-00000000  
képviseli: Nagy György, ügyvezető, mint vállalkozó

mint Vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”, együttesen mint: „**Felek**”, önállóan a másik nélkül: „**Fél**”)

között az alulírott helyen és időpontban a következő feltételekkel:

### **Preambulum**

Felek rögzítik, hogy a Megrendelő, mint ajánlatkérő 2017. február 9. napján „**Kaposvári Sportcsarnok körcsarnok épületének építészeti és energetikai korszerűsítése**” elnevezéssel közbeszerzési eljárást indított (a továbbiakban: „**Közbeszerzési Eljárás**”) a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: „**Kbt.**”) 115. § (1) bekezdés szerinti feltétel fennállása alapján.

A Közbeszerzési Eljárás vonatkozásában a legjobb ár-érték arányú érvényes ajánlatot a Vállalkozó nyújtotta be, amelynek következtében a Közbeszerzési Eljárás nyerteseként a Megrendelő a Vállalkozóval szerződést köt 2017. április 25. napján.

### **A szerződésmódosítás tárgya**

A Megrendelő a közbeszerzési eljárásban az összegezést 2017. március 28-án küldte meg az ajánlattevők részére, mely alapján a Vállalkozó és a Megrendelő felvették egymással a

kapcsolatot a szerződéskötés előkészítése érdekében. Figyelemmel a szerződés 13.2.1. pontjára a Vállalkozó kérte a Megrendelőt, hogy a műszaki ütemterv megfelelő elkészítéséhez a szükséges adatokat, információkat adja meg. E körben Felek előzetesen egyeztették a munkavégzés feltételeit. Ennek során a Megrendelő tájékoztatta a Vállalkozót a tárgyi létesítmény kivitelezés alatti rögzített programjáról, melyek a következők:

- 2017. 04. 30-i hétvégén megrendezésre kerülő sportesemények;
- 2017. 05. 06-i és 2017. 05. 26-i dátummal megrendezésre kerülő koncertek;
- 2017. 07. 2-7-e közt megrendezésre kerülő kézilabda torna;

A Megrendelő tájékoztatta a Vállalkozót, hogy a 2017. 04. 30-i hétvégén rendezett sportesemények, valamint a 2017. 05. 06-i és 2017. 05. 26-i koncertek zavartalan lebonyolítása érdekében a tárgyi munkák épületen belüli, valamint azzal összefüggésben lévő külső munkarészeinek végrehajtása csak a 2017. 05. 26-i koncertet követően lehetséges. Mindezek alapján tehát Megrendelő a Vállalkozó részére teljes munkaterületet 2017.05.27-én tud adni.

A Vállalkozó előtt a fenti információk az ajánlattételt megelőzően nem voltak ismertek, így ezen információk birtokában a kivitelezési munkák ütemezésének módosítása vált szükségessé. Ennek bemutatására a Vállalkozó új kivitelezési ütemtervet ad át a Megrendelőnek 2017.05.27-ig.

A fentiek alapján a Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerint a tárgyi eljárásban megkötött Vállalkozási Szerződés 5.1. pont szerinti befejezési határidőt 2017. augusztus 30-i napban határozzák meg.

Megállapítható tehát, hogy a szerződésmódosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, figyelemmel arra, hogy a szerződéskötést megelőzően, a közbeszerzési eljárás ajánlattételi szakaszának lezárását követően vált előtte ismertté, hogy a rendezvények jellege, gyakorisága, valamint a rendezvényszervezők igényei a kivitelezési munkákat oly mértékben akadályozhatják, amely adott esetben a teljesítés ütemezésére is kihatással lehet. Az akadályozás mértékét és a kivitelezés ezen körülmények miatti átütemezésének pontos feltételeit, mértékét a Megrendelő csak a Vállalkozóval történt szerződésmegkötéshez szükséges előzetes egyeztetések során ismerte meg, ekkor vált ismertté mind a Megrendelő, mind pedig a Vállalkozó számára ismertté a teljesítési határidő módosításának szükségessége.


A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, tekintettel arra, hogy a közbeszerzési eljárásban kiadott szerződéses feltételek a véghatáridő kivételével továbbra is teljeskörűen irányadóak, és ellenérték növekedésére a szerződésmódosítás keretében nem kerül sor.

Jelen szerződésmódosítást a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Kelt: Kaposvár, 2017. április 25.

  
  
**Kaposvári Sportközpont és Sportiskola**

Dér Tamás  
igazgató  
- Megrendelő -

  
**SZEMECO Szakipari Kft.**  
7400 Kaposvár, Dózsa György u. 18.  
Adószám: 11227405-2-14  
**SZEMECO SZAKIPARI Kft.**  
Vállalkozó

