

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. sz. módosítása

amely létrejött egyrészről a

Kaposvári Sportközpont és Sportiskola

Székhely: 7400 Kaposvár, Arany János u. 97.
 Törzskönyvi azonosító: 398358
 Adószáma: 15398350-2-14
 Fizetési számla száma: 11743002-15398350.
 Képviseli: Dér Tamás Igazgató
 E-mail: info@kapos-sport.hu
 mint megrendelő (továbbiakban: „**Megrendelő**”),

másrészről a(z)

SZEMECO SZAKIPARI Kft.

székhely: 7400 Kaposvár, Baross Gábor u. 18.
 Cg. száma: 14-09-300872
 adószáma: 11227405-2-14
 számlavezető: OTP Bank Nyrt.
 bankszámlaszáma: 11794008-21212079-00000000
 képviseli: Nagy György, ügyvezető, mint vállalkozó

mint Vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”, együttesen mint: „**Felek**”, önállóan a másik nélkül: „**Fél**”)

között az alulírott helyen és időpontban a következő feltételekkel:

Preambulum

Felek rögzítik, hogy a Megrendelő, mint ajánlatkérő 2017. február 9. napján „**Kaposvári Sportcsarnok körcsarnok épületének építészeti és energetikai korszerűsítése**” elnevezéssel közbeszerzési eljárást indított (a továbbiakban: „**Közbeszerzési Eljárás**”) a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: „**Kbt.**”) 115. § (1) bekezdés szerinti feltétel fennállása alapján.

A Közbeszerzési Eljárás vonatkozásában a legjobb ár-érték arányú érvényes ajánlatot a Vállalkozó nyújtotta be, amelynek következtében a Közbeszerzési Eljárás nyerteseként a Megrendelő a Vállalkozóval szerződést kötött 2017. április 25. napján.

A szerződésmódosítás indoklása

A Kaposvári Sportcsarnok körcsarnok épületének építészeti és energetikai korszerűsítése kapcsán a mellékelt kimutatás szerint pótmunkák szükségesek, illetve a kivitelezés során a

szomszédos beruházáshoz fizikailag is kapcsolódó építési tételek a technológiai kapcsolatok miatt elmaradó tételeket eredményeztek. (1. sz melléklet)

A pótmunkák és az elmaradó tételek összességében nem változtatják meg a szerződés díjtételét.

Építéstechnológiai szempontok alapján a pótmunkák jelentős része a tetőszerkezet korszerűsítését érinti, amely szerkezet kivitelezése építéstechnológiai és építésszervezési szempontok alapján a beruházás kritikus útvonala, így jelentős élő munka többletet igényelnek.

A mennyiségi csökkenések az ütemezés szűk keresztmetszeten kívüli területeken realizálódnak, melyek élő munka igénye a pótmunkákhoz mérten csekély.

Figyelembe véve fenti tényeket, a pótmunkák és az elmaradó tételek kivitelezési időigényéből mérleget vonva, a befejezési határidőnek 2017. szeptember 14-re történő módosítása indokolt.

A szerződésmódosítás tárgya

A szerződés teljesítési határidejére vonatkozó 5.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

„5. A teljesítés határideje

5.1. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó a Szerződésben rögzített kivitelezési feladatokat 2017. szeptember 14. napjáig köteles maradéktalanul teljesíteni.”

Egyéb rendelkezések

A szerződésmódosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, és a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre. A módosítás az ellenérték növekedését nem eredményezi.

A fentiek szerint a szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141.§ (4) c) pontjának.

Jelen szerződésmódosítást a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Kelt: Kaposvár, 2017. augusztus 29.



Kaposvári Sportközpont és Sportiskola

Dér Tamás
igazgató
- Megrendelő -



SZEMECO Szakipari Kft.
Kaposvár, Baross G. u. 18.
7405-2-14

SZEMECO SZAKIPARI Kft.
Vállalkozó