

Vállalkozási szerződés 1. sz. módosítása,

mely a TOP-6.1.5-15-KA1-2016-00002 kódszámú, Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Kaposvár, Közép-észak-nyugati iparterület közvetlen gyűjtőutak és bekötőút gazdaságélénkítő infrastruktúra fejlesztése (Kanizsai u., Jutai út, Vásártéri út, Iparterületi bekötőút) projekt kivitelezési feladatainak ellátására vonatkozik

amely létrejött egyrészről a

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Székhelye: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.

Adószám: 15731591-2-14

Nyilvántartási szám (PIR azonosító): 731597

Bankszámlaszám: 11743002-15398006

képviseli: Szita Károly polgármester

pénzügyi ellenjegyző: Balogh Beáta gazdasági igazgató

Telefon: +36 82 501-501

Fax: +36 82 501 586

valamint

Konzorcium vezető tagja:

SZEMECO SZAKIPARI Kft.

székhely: 7400 Kaposvár, Baross Gábor u. 18.

Cg. száma: 14-09-300872

adószáma: 11227405-2-14

számlavezető pénzügyi intézmény neve: OTP Bank Nyrt.

bankszámlaszáma: 11794008-21212079-00000000

képviseli: Nagy György, ügyvezető, mint vállalkozó

Konzorcium tagja:

GEOHIDROTERV Mérnökgeológiai, Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kft.

székhely: 1089 Budapest, Bíró Lajos u. 51.

Cg. száma: 01-09-071926

adószáma: 10499449-2-42

számlavezető pénzügyi intézmény neve: OTP Bank Nyrt.

bankszámlaszáma: 11794008-20539821-00000000

képviseli: Bernhardt László ügyvezető és Szabó Péter Imre cégvezető (együttesen)

mint vállalkozó, a továbbiakban: Vállalkozó¹

között az alulírott helyen és időpontban a következő feltételekkel:

1. Preambulum

- 1.1. Megrendelő, mint Ajánlatkérő, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 113.§ (1) bekezdés szerinti eljárást indított meg, mely tekintetében Megrendelő a

¹ Nyertes Ajánlattevő vagy Közös Ajánlattétel esetén Konzorcium Vezető

közbeszerzési eljárás eredményét 2017. február 27. napján kihirdette azzal, hogy a közbeszerzési eljárás nyertese a Vállalkozó. Mivel a lefolytatott közbeszerzési eljárás során a Megrendelő a Vállalkozó ajánlatát fogadta el, ennek megfelelően a felek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 131. § (1) és (6) bekezdése értelmében **2017 április 25. napján** Szerződést kötöttek.

2. A szerződésmódosítás indoka

- 2.1. A vállalkozó kivitelezőnek a közbeszerzési kiírásban és az ajánlatában nem szereplő előre nem tervezett munkát kellett végeznie a következő okokból kifolyólag:

Közműépítés során a tervezett szennyvíz vezeték nyomvonalon elektromos kábelek helyezkedtek el, amelyek az E:ON szakági helyszínrajzán nem szerepeltek. Ebből kifolyólag a nyomvonalat módosítani kellett, az új nyomvonal a padka helyett a járdába került. A nyomvonal módosítás miatt a járda bontása vált szükségessé.

A közműépítés során az ivóvíz vezeték mélysége nem az üzemeltető által megadott szinten helyezkedett el, ezért annak kiváltása vált szükségessé.

A SÁÉV telepi bekötő út közmű építése során a visszatöltésre alkalmatlan talaj került kitermelésre, amelyet hulladéklerakóra kellett szállítani.

A Kanizsai úton a szennyvízbekötés kivitelezésekor Vállalkozónak burkolatbontást kellett végeznie, és az tapasztalta, hogy a Két Testvér Pizzéria előtti szakaszon a burkolat alapja nem megfelelő, néhol hiányos, ezért a burkolat felújítási munkák megkezdése előtt külön, előre nem tervezett beton megtámasztás vált szükségessé.

- 2.2. A fent részletezett munkák többletköltsége nettó 17 869 414 Ft, így az alapszerződés 3.1. pontja módosul, mely szerint a szerződéses ár: nettó 164 167 489 Ft.
- 2.3. A Felek megállapodnak abban, hogy teljesítési biztosíték és a jóteljesítési biztosíték összege a szerződésben meghatározott, változatlan százalékok szerinti mérték alapján, a vállalkozási díj összegének változásával szintén emelkedik.
- 2.4. Vállalkozó vállalja a teljesítési biztosíték megemelkedett összegszerű kiegészítését a szerződésmódosítás aláírását követő 20 napon belül.

3. A szerződésmódosítás tárgya

- 3.1. **A Szerződés 3.1 pontjának első bekezdése a következők szerint módosul:**

„3.1. A Szerződés egyösszegű (átalányáros) típusú. A Szerződéses Ár nettó 164 167 489 forint,+ ÁFA azaz nettó százhatvannégymillió-százhatvanhétézer-négyszáznolcvankilenc forint+ ÁFA, amelynek alapja az Egyösszegű Ajánlati Ár és a felek által elfogadott pótmunkák ellenértéke, és amely a Szerződés Elfogadott Végösszegének tartalékkeret nélküli része. A Szerződés Elfogadott Végösszege: 164 167 489 forint,+ ÁFA azaz nettó százhatvannégymillió-százhatvanhétézer-négyszáznolcvankilenc forint, amelyből tartalékkeretnek (feltételes összegnek) minősül 0,- azaz nulla forint.”

4. Egyéb rendelkezések

- 4.1. A Felek a szerződést a Kbt. 141. § (2) bekezdés b) pontja alapján módosítják, figyelemmel arra, hogy a módosítás az építési beruházás eredeti szerződés értékének 15%-át nem haladja meg, és a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, az illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
- 4.2. Szerződő felek a korábbi Szerződéses megállapodásukat egyebekben módosítani nem kívánják. Jelen módosító szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt kellő megfontolás és megmagyarázás után aláírják.
A szerződésmódosítás azon a napon lép hatályba, mely időpontban a Vállalkozó az általa nyújtott teljesítési biztosíték összegét a vállalkozói díj megváltozott összegére tekintettel módosítja és Megrendelő részére rendelkezésre bocsátja.


Kaposvár, 2018. április 23.

SZEMECO Szakipari Kft.
7400 Kaposvár, Baross Gábor u. 18.
Adószám: 11227405-2-14


.....
Szita Károly polgármester
Kaposvár Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Megrendelő


.....
SZEMECO SZAKIPARI Kft.
Vállalkozó

GEOHIDROTERV Kft.
1089 Bp., Bíró Lajos u. 51.
Adószám: 10499449-2-42


.....
GEOHIDROTERV Mérnökgeológiai,
Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kft.
Vállalkozó


.....
ellenjegyző