

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött egyrészről

**Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata**

Székhely: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.

Adószám: 15731591-2-14

Nyilvántartási szám (PIR azonosító): 731597

Bankszámlaszám: 11743002-15398006

Képviseli: Szita Károly, polgármester

Pénzügyi ellenjegyző: Balogh Beáta, gazdasági igazgató  
mint **Megrendelő** (a továbbiakban: Megrendelő),

valamint a

**SZEMECO-Szakipari Kft. ÉPÍTŐIPARI ÉS KERESKEDELMI KFT.**

Székhelye: 7400 Kaposvár, Baross Gábor u. 18.

Telefon: +36 82 510 036

Telefax: +36 82 512 609

E-mail: szemeco@szemeco.hu

Cégjegyzékszám: 14-09-300872

Bankszámlaszáma: 11794008-21212079-00000000

Adószám: 11227405-2-14

Kivitelezői nyilvántartási szám: 27A03367

Statisztikai számjel: 11227405-4333-113-14

Képviseli: Nagy György ügyvezető

Telefon: +36 82 510 036

Telefax: +36 82 512 609

E-mail: szemeco@szemeco.hu

Kapcsolattartó: Nagy György ügyvezető

mint **Vállalkozó** (a továbbiakban: Vállalkozó),

együttesen szerződő felek (a továbbiakban: Felek) között a mai napon az alábbi feltételekkel:

### 1. Preambulum

Felek megállapítják, hogy Megrendelő 2017. július 31. napján a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdés szerinti közbeszerzési eljárást indított „Vállalkozási szerződés a Deseda turisztikai fejlesztésének kivitelezési munkáira (TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00002)” tárgyú projekt kivitelezési feladatainak ellátására” tárgyban építési beruházás megvalósítása iránt. Az eljárás nyertese a(z) **2. rész Deseda strand infrastruktúrájának fejlesztése** vonatkozásában Vállalkozó, mint ajánlattevő lett. Felek a jelen vállalkozási szerződést a közbeszerzési eljárásban a Megrendelő, mint ajánlatkérő ajánlattételi felhívása és közbeszerzési dokumentációja, valamint a Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő ajánlata szerint kötötték meg 2017. december 1. napján. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződést a TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00002 számú, „Kínálat-és szolgáltatásbővítő turisztikai fejlesztések a Desedán” elnevezésű projekt keretében, támogatásból valósítják meg.

*Balogh Beáta*

## 2. Indoklás

A szerződés aláírásakor előre nem látható események miatt az alábbi elvégzendő pótmunkák váltak szükségessé:

A Deseda strandon több fejlesztési elem megvalósítására kerül sor. A fejlesztés részeként megvalósuló új építésű vizesblokk épület tömbalapjainak tervezett helyén a földkiemelés során 2018. március 23-én két db olyan közművezeték (egy ivóvíz, egy szennyvíz vezeték) került feltárásra, amelyek nyomvonala keresztezi az alaptestek helyeit, kiváltásuk elkerülhetetlen volt. Ezek funkciója korábban nem volt ismeretes sem a Megrendelő, sem a Vállalkozó, sem a Tervező előtt, feltérképezésük nem volt lehetséges. Az új alaptestek földmunkái során sikerült beazonosítani a két vezetéket, amelyek egy közelben megvalósult beruházás részei, de nyomvonaluk jelentősen eltér azok korábban tervezett és vélt helyétől, keresztezik a munkaterületet. Vállalkozó jelezte a közműkiváltási igényét a közmű szolgáltató és üzemeltető KAVÍZ Kft. részére. A szolgáltató visszaigazolása alapján a tárgyi közművezetékek kiváltása előreláthatóan 2018. május 23-25-én kerül elvégzésre. Ezeknek a vezetékeknek a funkcionális felderítése és kiváltása a kivitelezés során jelentős időkieséssel járt és a további munkafolyamatok megkezdését nagymértékben akadályozta. Az előre nem látható akadály elhárítása jelentős, 60 nap időkiesést okozott Vállalkozó részére.

A Vállalkozó a Vállalkozási Szerződés szerint gondoskodott a felmerült akadályok elhárításáról, azonban a korábban részletezett problémák megoldása – tervezői, műszaki ellenőri, megrendelői, valamint a szolgáltatóval történt egyeztetések és az egyeztetések eredményeképpen a jóváhagyások, kivitelezés és technológiai szünet – a szerződés műszaki tartalmának megvalósításában olyan mértékű késedelmet okozott, mely ellehetetlenítette a Vállalkozó szerződés szerinti befejezési határidejének teljesítését. A mindkét fél számára előre nem látható, a Vállalkozó teljesítését akadályozó körülmények elhárítása összességében 60 nap késedelmet okozott a Vállalkozó teljesítésében.

## 3. A szerződésmódosítás tárgya

A szerződő felek a vállalkozási szerződés 4.2. pontját a határidőre vonatkozóan alábbiak szerint módosítják:

- „4.2 *A munka megkezdésének időpontja: a szerződéskötést követő munkanap, a szerződés 2.22. pontjára figyelemmel.*  
*A kivitelezésre vonatkozó végső teljesítési határidő: 2018. július 30.*”

## 4. Egyéb rendelkezések

A szerződésmódosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, és a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre.

A fentiek szerint a szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141.§ (4) c) pontjának.


A szerződésmódosítás azon napon lép hatályba, mely időpontban a Vállalkozó az általa nyújtott teljesítési biztosítéknak a rendelkezésre állási időszakát a megváltozott teljesítési határidőre vonatkozóan módosítja, és a módosított biztosítékot Megrendelőnek átadja.

Szerződő felek a korábbi Szerződéses megállapodásukat egyebekben módosítani nem kívánják. Jelen módosító szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt kellő megfontolás és megmagyarázás után aláírják.

Kaposvár, 2018. május 31.




Szita Károly polgármester  
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata  
Megrendelő



SZEMECO SZAKIPARI KFT. ÉPÍTŐIPARI ÉS  
Vállalkozó KERESKEDELMI KFT.



  
ellenjegyző

**SZEMECO**  
Építőipari és Kereskedelmi Kft.  
7400 Kaposvár, Baross Gábor u. 18. .  
Adószám: 11227405-2-14  
Bankszála.szám: 11794008-21212055

7400 Kaposvár, Baross Gábor u. 18. .  
Adószám: 11227405-2-14  
Bankszála.szám: 11794008-21212055

