

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött egyrészről

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Székhely: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.

Adószám: 15731591-2-14

Nyilvántartási szám (PIR azonosító): 731597

Bankszámlaszám: 11743002-15398006

Képviseli: Szita Károly, polgármester

Pénzügyi ellenjegyző: Balogh Beáta, gazdasági igazgató

mint **Megrendelő** (a továbbiakban: Megrendelő),

valamint a

SZEMECO Építőipari és Kereskedelmi Kft.

Székhelye: 7400 Kaposvár, Baross Gábor u. 18.

Telefon: +36 82 510 036

Telefax: +36 82 512 609

E-mail: szemeco@szemeco.hu

Cégjegyzékszám: 14-09-300872

Bankszámlaszáma: 11794008-21212079-00000000

Adószám: 11227405-2-14

Kivitelezői nyilvántartási szám: 27A03367

Statisztikai számjel: 11227405-4333-113-14

Képviseli: Nagy György ügyvezető

Telefon: +36 82 510 036

Telefax: +36 82 512 609

E-mail: szemeco@szemeco.hu

Kapcsolattartó: Nagy György ügyvezető

mint **Vállalkozó** (a továbbiakban: Vállalkozó),

együttesen szerződő felek (a továbbiakban: Felek) között a mai napon az alábbi feltételekkel:

1. Preambulum

Felek megállapítják, hogy Megrendelő 2017. július 31. napján a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdés szerinti közbeszerzési eljárást indított „**Vállalkozási szerződés a Deseda turisztikai fejlesztésének kivitelezési munkáira (TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00002)**” tárgyú projekt kivitelezési feladatainak ellátására” tárgyban építési beruházás megvalósítása iránt. Az eljárás nyertese a(z) **3. rész Horgász turizmus fejlesztése** vonatkozásában Vállalkozó, mint ajánlattevő lett. Felek a jelen vállalkozási szerződést a közbeszerzési eljárásban a Megrendelő, mint ajánlatkérő ajánlattételi felhívása és közbeszerzési dokumentációja, valamint a Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő ajánlata szerint kötötték meg 2017. december 1. napján. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződést a TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00002 számú, „Kínálat-és szolgáltatásbővítő turisztikai fejlesztések a Desedán” elnevezésű projekt keretében, támogatásból valósítják meg.

2. Indoklás

A szerződés aláírásakor előre nem látható események miatt az alábbi elvégzendő pótmunkák váltak szükségessé:

A fejlesztés egyik legfőbb részeként kerül megvalósításra egy tematikus játszótér több speciális játszótéri játékkal. 2018. február 06-án lezajlott a munkaterület átadás-átvételi eljárás, ezt követően

Balogh Beáta

Nagy György

megtörtént a játszótér helyszínének a terv szerinti kitűzése, majd a terület előkészítése az alapozási munkák elvégzéséhez. Az alaptettek földmunkája során 2018. február 12-én derült ki, hogy a játszótér helyszíne olyan rézsús domborzati helyre került, hogy annak megvalósítása az ott tapasztalt helyszíni körülmények miatt nem lehetséges. A telepítési helyszínen löszös, nem állékony a talaj, melyre a játszótéri eszközök alapozása biztonsággal nem készíthető el, így az Építető, a Műszaki ellenőr, a Tervező és a Kivitelező az előre nem látható helyszíni körülmény miatt a játszótér elhelyezésének a módosítása mellett döntött. A Felek törekedtek a játszótéri eszközök darabszámának, típusának, valamint a játszótér tematikájának, kialakításának eredeti terv szerinti megtartása mellett új, minden körülményt kielégítő helyszínt keresni. Az új, az eredeti tervek szerinti játszótér megépítésre alkalmas helyszín kijelölése 2018. március 13-án megtörtént, a Tervező a terveket az új helyszín ismeretében módosította, melyek 2018. március 28-ra készültek el. Az előre nem látható talajviszonyok miatti építési helyszín módosítása a Vállalkozó számára 45 nap késedelmet okozott.

Mivel a módosított terv szerinti játszótér helyszíne érintette a korábban kiépítésre került horgászok által használt szervizutat, így a szervizút nyomvonalának áthelyezésére volt szükség Vállalkozó által. A szervizút nyomvonalának áthelyezése miatt a Vállalkozó szerződött munkái további 15 nap késedelmet szenvedtek.

A fentiek miatt a Vállalkozó szerződött munkái jelentős késedelmet szenvedtek, a szerződés műszaki tartalmának megvalósításában az előre nem látható talajviszonyok miatti építési helyszín módosítása valamint a szervizút nyomvonalának áthelyezése összesen olyan mértékű késedelmet okozott, mely ellehetetlenítette a Vállalkozó szerződés szerinti befejezési határidejének teljesítését. A mindkét fél számára előre nem látható, a Vállalkozó teljesítését akadályozó körülmények elhárítása összességében 45+15 nap, az az összesen 60 nap késedelmet okozott a Vállalkozó teljesítésében ezért a szerződött teljesítési határidő módosítása válik szükségessé.

3. A szerződésmódosítás tárgya

A szerződő felek a vállalkozási szerződés 4.2. pontját a határidőre vonatkozóan alábbiak szerint módosítják:

- „4.2 *A munka megkezdésének időpontja: a szerződéskötést követő munkanap, a szerződés 2.22. pontjára figyelemmel.*
A kivitelezésre vonatkozó végső teljesítési határidő: 2018. július 30.”

4. Egyéb rendelkezések

A szerződésmódosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, és a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre.

A fentiek szerint a szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141.§ (4) c) pontjának.

A szerződésmódosítás azon napon lép hatályba, mely időpontban a Vállalkozó az általa nyújtott teljesítési biztosítéknak a rendelkezésre állási időszakát a megváltozott teljesítési határidőre vonatkozóan módosítja, és a módosított biztosítékot Megrendelőnek átadja.


Szerződő felek a korábbi Szerződéses megállapodásukat egyebekben módosítani nem kívánják. Jelen módosító szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt kellő megfontolás és megmagyarázás után aláírják.


Kaposvár, 2018. május 31.



Szita Károly polgármester
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Megrendelő




ellenjegyző



SZEMECO SZAKIPARI Kft.
Vállalkozó

SZEMECO
Építőipari és Kereskedelmi Kft.
7400 Kaposvár, Baross Gábor u. 18.
Adószám: 11227405-2-14
Bankszála.szám: 11794008-21212055

szita károly

