

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről a

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Székhely: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.
Adószám: 15731591-2-14
Nyilvántartási szám (PIR azonosító): 731597
Bankszámlaszám: 11743002-15398006
Képviseli: Szita Károly, polgármester
Pénzügyi ellenjegyző: Balogh Beáta, gazdasági igazgató

mint megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**”),

másrészről az

Anyaépület Konzorcium

amely konzorcium konzorcium vezető tagja a:

SZEMECO SZAKIPARI Kft.

Székhely: 7400 Kaposvár, Baross Gábor u.18.
Cégjegyzékszám: 14-09-300872
Adószáma: 11227405-2-14
Fizetési számla száma: 11794008-21212079-00000000
KSH száma: 11227405-4333-113-14
Képviseli: Nagy György ügyvezető

mint konzorciumvezető (a továbbiakban: „**Konzorciumvezető**”) és további konzorciumi tagja a:

Lepes Kft.

Székhely: 6000 Kecskemét, Csongrádi utca 6.
Cégjegyzékszám: 03-09-126470
Adószáma: 24399050-2-03
Fizetési számla száma: 10300002-10669229-49020013
KSH száma: 24399050-4120-113-03
Képviseli: Csorba János ügyvezető igazgató

mint konzorciumi tag (a továbbiakban: „**Konzorciumi Tag**”) és vállalkozók (a Konzorciumvezető és a Konzorciumi Tag továbbiakban együttesen: „**Vállalkozó**”, Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együttesen mint: „**Felek**”, önállóan a másik nélkül: „**Fél**”)

között az alulírott helyen és időpontban a következő feltételekkel:

1. Preambulum

- 1.1. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő, mint ajánlatkérő 2017. június 28. napján „**Vállalkozási szerződés a Kaposvár Kórház déli tömb területén lévő egykori anyaépület informatikai képzőközpontként történő hasznosítására, engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció elkészítése, az egykori anyaépület rekonstrukciójának kivitelezése**” elnevezéssel közbeszerzési eljárást (a továbbiakban: „**Közbeszerzési Eljárás**”) indított.
- 1.2. A Közbeszerzési Eljárást megindító felhívás az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2017. június 30. napján HL 2017/S 123-248532 szám alatt, illetve a Közbeszerzési Értesítő 2017/111. lapszámában 2017. július 3. napján KÉ 8634/2017. szám alatt jelent meg.
- 1.3. A Közbeszerzési Eljárás vonatkozásában legjobb ár-érték arányú érvényes ajánlatot a Vállalkozó nyújtotta be, amelynek következtében a Közbeszerzési Eljárás nyerteseként a Megrendelő a Vállalkozót hirdette ki 2017. december 17. napján.
- 1.4. A Közbeszerzési Eljárás eredményeként Felek a vállalkozási szerződést (a továbbiakban: „**Vállalkozási Szerződés**”) 2017. december 6. napján kötötték meg.

2. Indoklás

- 2.1. A vonatkozó Vállalkozási Szerződés tárgyát képezi az építési tevékenységen kívül a beruházáshoz kapcsolódó engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció elkészítése is.

A Vállalkozó a szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítését a szerződéskötést követően megkezdte.

Az engedélyezési tervdokumentáció részeként el kell készíteni az épület szerkezeti elemeire vonatkozó statikai terveket. Ezekhez megtörténtek az elsődleges statikai feltárások.

- 2.2. A feltárásokat követően, a tartószerkezeti tervező olyan, új információkhoz jutott a földémszerkezettel kapcsolatban, melyek számítással történt ellenőrzését követően megállapította, hogy a tervezetthez képest további részletes feltárások váltak szükségessé.

A feltárásokat követően lehet az engedélyezési tervdokumentáció elkészítéséhez szükséges szerkezet megerősítési terveket biztosítani.

- 2.3. A feltárás és az engedélyezési tervdokumentáció elkészítésének többlet időigénye miatt indokolt mind az engedélyezési, mind a kivitelezési tervdokumentáció szállítási határidejének 60 nappal történő hosszabbítása.

A tervek elkészítésének időtöbblete egyben megalapozza a kivitelezési határidő módosítását, 60 nappal történő meghosszabbítását.

3. A szerződésmódosítás tárgya

- 3.1. Szerződő Felek a jelen szerződésmódosítás 2. pontjában kifejtettekre való tekintettel a **Vállalkozási Szerződés 5.1.** pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

*5.1 A jelen szerződésben foglalt valamennyi feladat ellátásának véghatárideje: **2018. október 31.***

- 3.2. Szerződő Felek a jelen szerződésmódosítás 2. pontjában kifejtettekre való tekintettel a **Vállalkozási Szerződés 5.2.** pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

*5.2 Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó a Szerződésben rögzített engedélyezési tervdokumentáció elkészítésével járó feladatokat a jelen Szerződés hatálybalépésétől számított **4 hónapon belül**, köteles maradéktalanul teljesíteni (amennyiben az utolsó nap munkaszüneti napra esik úgy az azt követő munkanap).*

- 3.3. Szerződő Felek a jelen szerződésmódosítás 2. pontjában kifejtettekre való tekintettel a **Vállalkozási Szerződés 5.3.** pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

*5.3 Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó a Szerződésben rögzített kivitelezési tervdokumentáció elkészítésével járó feladatokat a jelen Szerződés hatálybalépésétől számított **5 hónapon belül**, köteles maradéktalanul teljesíteni (amennyiben az utolsó nap munkaszüneti napra esik úgy az azt követő munkanap).*

- 3.4. Szerződő Felek a jelen szerződésmódosítás 2. pontjában kifejtettekre való tekintettel a **Vállalkozási Szerződés 5.4.** pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

*5.4 Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó a Szerződésben rögzített kivitelezési feladatokat **2018. október 31. napjáig**, köteles maradéktalanul teljesíteni.*

4. Egyéb rendelkezések

- 4.1. A szerződésmódosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, és a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, továbbá a módosítás az ellenérték növekedését nem eredményezi.

A fentiek szerint a szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141.§ (4) c) pontjának.

- 4.2. A szerződésmódosítás azon napon lép hatályba, mely időpontban a Vállalkozó az általa nyújtott teljesítési biztosítéknak, biztosítási szerződésnek a rendelkezésre állási időszakát a megváltozott teljesítési határidőre vonatkozóan módosítja, és a módosított biztosítéket és kötvényt a Megrendelőnek átadja. A Vállalkozónak az előlegbiztosíték rendelkezésre állási időszakát a megváltozott teljesítési határidőre vonatkozóan módosítania szükséges.

4.3. Szerződő felek a korábbi Szerződéses megállapodásukat egyebekben módosítani nem kívánják. Jelen módosító szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt kellő megfontolás és megmagyarázás után aláírják.

Kelt: Kaposvár, 2018.02.06......

Kelt: Kaposvár, 2018.02.06......

M. L.

Kaposvár Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Szita Károly
polgármester
Megrendelő

**SZEMECO
Szakipari Kft.**
7400 Kaposvár, Baross G. u. 18.
Adószám: 11227405-2-14

SZEMECO Szakipari Kft.

Nagy György
ügyvezető
Konzorciumvezető
Vállalkozó

Kelt: Kaposvár, 2018.02.06......

Kelt: Kaposvár, 2018.02.06......

Balogh Beáta

Kaposvár Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Balogh Beáta
pénzügyi ellenjegyző



LECPES KFT. (1)
6000 Kecskemét, Csongrádi u. 6.
Cgisz.: 03-09-126470
Adószám: 24399050-2-03
Bsz.: 10306002-10669279-4902013

Lecpes Kft.

Csorba János
ügyvezető igazgató
Konzorciumi Tag
Vállalkozó