

31035
2019 AUG 02. H
Kaposvár helyi önkormányzat

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA III.

amely létrejött egyrészről a

1. melléklet
Sz. sz. sz.

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Székhely: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.
Adószám: 15731591-2-14
Nyilvántartási szám (PIR azonosító): 731597
Bankszámlaszám: 11743002-15398006
Képviseli: Szita Károly, polgármester
Pénzügyi ellenjegyző: Balogh Beáta, gazdasági igazgató

mint megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**”),

másrészről a konzorcium vezető tagja

SZEMECO Építőipari és Kereskedelmi Kft.

Székhely: 7400 Kaposvár, Baross Gábor u.18.
Cégjegyzékszáma: 14-09-300872
Adószáma: 11227405-2-14
Fizetési számla száma: 11794008-21212079-00000000
KSH száma: 11227405-4333-113-14
Képviseli: Nagy György ügyvezető

valamint a Konzorcium tagja

Horváth Építőmester Zrt.

Székhely: 6000 Kecskemét, Csongrádi utca 6.
Cégjegyzékszáma: 03-10-100434
Adószáma: 23037108-2-03
Fizetési számla száma: 10300002-10669232-49020017
Képviseli: Gulya Balázs

mint Vállalkozók, (a továbbiakban „**Vállalkozó**”, Megrendelő és Vállalkozó továbbiakban együttesen mint: „**Felek**”, önállóan a másik nélkül: „**Fél**”)

között az alulírott helyen és időpontban a következő feltételekkel:

1. Preambulum

Felek rögzítik, hogy a Megrendelő, mint ajánlatkérő **2017. június 20.** napján „**TOP-6.3.2 Vállalkozási szerződés a Kaposvár egykori Kórház déli tömbrekonstrukciója, kulturális és környezettudatos fejlesztését célzó munkákra az engedélyezési és kivitelezési tervek elkészítésével együtt**” elnevezéssel közbeszerzési eljárást indított (a továbbiakban: „**Közbeszerzési Eljárás**”) a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: „**Kbt.**”).

A Közbeszerzési Eljárás vonatkozásában legjobb ár-érték arányú érvényes ajánlatot a Vállalkozó nyújtotta be, amelynek következtében Megrendelő a Közbeszerzési Eljárás nyerteseként a Vállalkozót hirdette ki **2017. november 21.** napján. A Vállalkozási szerződés **2018.01.09.-én** jött létre, melyet a felek **2018. november 20.-án** és **2019 március 18.-án** módosítottak.

2. Indoklás

2.1. Felek jelen szerződésmódosítás aláírásával a Vállalkozási Szerződést az alábbi indokok alapján módosítják:

A környezetalakítási terv megvalósításához szükséges a telken belül lévő az EON Hungária Zrt. tulajdonát képező trafó állomás áthelyezése. Már 2018 első negyedévében Megrendelő kérte a közszolgáltatótól a trafó épület áthelyezését, azonban a többszöri kérés ellenére az EON csak 2019 március 5.-én írta alá a munkákra vonatkozó megállapodást. A trafó áthelyezésének a közműszolgáltató által vállalt határideje 2019. harmadik negyedév.

A trafó áthelyezését követően a Kápolna épület elektromos ellátásához kapcsolódó mérőhelyek tervmódosítása szükséges. A trafó áthelyezésével, valamint az erősáramú vezeték kiépítésével a mérőhely kialakításával kapcsolatos változások késleltetik a környezetalakításban tervezett építési munkákat, az út és a park építését, és a környezetalakítást.

A trafó és a mérőhely közti kábel kiépítését az E-ON szolgáltató végzi el, amelyek földmunkái és létesítési feladatai után építhető az út, valamint a kertalakítási munkák jelentős része.

Az egyik fél számára sem előre látható akadályoztatás befolyásolja az építési munkák befejezését.

A Kápolna épületének a módosított építési engedéllyel érintett területén építési tevékenységet csak a módosított építési engedély jogerőre emelkedését követően lehet végezni, a módosított építési engedély 2019. május 8.-án emelkedett jogerőre, mely időponttal a 2. számú szerződésmódosításban rögzített akadály elhárult.

A tényleges kivitelezési munka elvégzéséhez a trafó állomás műszaki átadását követően 20 napos munkavégzés szükséges.

A fenti munkák elvégzése többlet vállalkozói díjat nem tartalmaz.

3. A szerződésmódosítás tárgya

3.1. Szerződő Felek a jelen szerződésmódosítás indoklásában kifejtettekre való tekintettel a Vállalkozási Szerződés 5.1. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

„5.1. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó a Szerződésben rögzített feladatokat -az akadály elhárításával- a Trafó állomás műszaki átadását követő 20. napig köteles maradéktalanul teljesíteni. (amennyiben az utolsó nap munkaszüneti napra esik úgy az azt követő munkanap).”

4. Egyéb rendelkezések


4.1. Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, és a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, továbbá a módosítás nem eredményezi az ellenérték növekedését.


A fentiek szerint a szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141.§ (4) c) pontjának.

- 4.2. Jelen szerződésmódosítás azon napon lép hatályba, mely időpontban a Vállalkozó az általa nyújtott teljesítési biztosítéknak, valamint biztosítási szerződésnek a rendelkezésre állási időszakát a megváltozott teljesítési határidőre vonatkozóan módosítja, és a módosított biztosítékot és kötvényt a Megrendelőnek átadja. A Vállalkozónak az előlegbiztosíték rendelkezésre állási időszakát a megváltozott teljesítési határidőre vonatkozóan módosítania szükséges.
- 4.3. Szerződő felek a korábbi Szerződéses megállapodásukat egyebekben módosítani nem kívánják. Jelen módosító szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt kellő megfontolás és megmagyarázás után aláírják.

Kelt: Kaposvár, 2019. július 23.

Kelt: Kaposvár, 2019. 07. 23.



Kaposvár Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Szita Károly
polgármester
Megrendelő



SZEMECO
Építőipari és Kereskedelmi Kft.
7400 Kaposvár, Baross Gábor u. 18.
Adószám: 1227405-2-13
SZEMECO Szakipari Kft.

Nagy György
ügyvezető
Konzorciumvezető
Vállalkozó

Kelt: Kaposvár, 2019. július 23.

Kelt: Kaposvár, 2019. 07. 23.


Kaposvár Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Balogh Beáta
pénzügyi ellenjegyző


HORVÁTH ÉPÍTŐMESTER Zrt.
6000 Kecskemét, Csongrádi u. 6.
Cégsz.: 03-10-100434
Irsz.: 10300002-10669232-49020017
Adószám: 23037108-2-03
-15-

~~Horvát~~
HORVÁTH ÉPÍTŐMESTER ZRT.
GULLA BALÁZS
~~Csorba János~~
ügyvezető igazgató
Konzorciumi Tag
Vállalkozó

