

15859-6/2018/MAV

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről a

### **Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata**

Székhely: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.  
Adószáma: 15731591-2-14  
Fizetési számla száma: 11743002-15398006  
Képviseli: Szita Károly polgármester  
Pénzügyi ellenjegyző: Balogh Beáta, gazdasági igazgató

### **MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

Székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60  
Cégjegyzékszám: 01-10-042272  
Adószáma: 10856417-2-44  
Fizetési számla száma: 10200971-21508668-00000000  
Képviseli: Pál László stratégiai vezérigazgató-helyettes  
Tulik Károly infrastruktúra fejlesztési igazgató

mint megrendelők (továbbiakban együttesen: „**Megrendelő**”),


másrészről a(z)

### **Szemeco Kft.**

Székhely: 7400 Kaposvár, Baross Gábor u.18.  
Cégjegyzékszám: 14-09-300872  
Adószáma: 11227405-2-14  
Fizetési számla száma: 11794008-21212079-00000000  
KSH száma: 11227405-4333-113-14  
Képviseli: Nagy György ügyvezető

### **Swarco Traffic Hungária Kft.**

Székhely: 1103 Budapest Gyömrői út 150.  
Cégjegyzékszám: 01-09-070703  
Adószáma: 10429257-2-42  
Fizetési számla száma: 12001008-00110440-00100003  
KSH száma: 10429257-2790-113-01  
Képviseli: Laufer Tamás ügyvezető és Száva Zoltán forg.techn.igazgató



WTF



**Termini Rail Kft.**

Székhely: 2040 Budaörs Árok utca 10. B ép. fszt.2.  
Cégjegyzékszám: 13-09112424  
Adószám: 13927352-2-13  
Fizetési számla száma: 12023132-01366811-00100001  
KSH száma: 13927352-4212-113-13  
Képviseli: Siket Zoltán ügyvezető  
mint Vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó”, együttesen mint: „Felek”, önállóan a másik nélkül: „Fél”)

között az alulírott helyen és időpontban a következő feltételekkel:

**Preambulum**

Felek rögzítik, hogy a Megrendelő, mint ajánlatkérő **2018. január 18.** napján „**Vállalkozási szerződés Kaposvár túskevári csomópontjának közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztésének megvalósítására II.**” elnevezéssel közbeszerzési eljárást indított (a továbbiakban: „**Közbeszerzési Eljárás**”) a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: „**Kbt.**”) 112. § (1) bekezdés b) pontjában rögzített feltétel fennállása alapján.

A Közbeszerzési Eljárás vonatkozásában legjobb ár-érték arányú érvényes ajánlatot a Vállalkozó nyújtotta be, amelynek következtében a Közbeszerzési Eljárás nyerteseként a Megrendelő a Vállalkozót hirdette ki **2018. április 24.** napján.

Felek a vállalkozási szerződést a közbeszerzési eljárásban a Megrendelő, mint ajánlatkérő ajánlattételi felhívása és közbeszerzési dokumentációja, valamint a Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő ajánlata szerint kötötték meg **2018. június 21.** napján.

**Indoklás**

A vállalkozó a kivitelezést ütemterv szerint végzi.

Az útépitési munkák során Vállalkozó jelezte, hogy a Magyar Telekom Nyrt. üzemeltetésében lévő akna található a nyomvonalban. Az üzemeltető kérte az akna megerősítését a vele történt egyeztetés során.

A megerősítéshez statikai terv volt szükséges. A terv elkészítése és az akna megerősítése többlet munkaidőt igényel, a kivitelezési határidő módosítását teszi szükségessé.

A Túskevári csomópontban a csapadékcatorna építésével összefüggésben a gázvezeték feltárása közben Vállalkozó talált egy vasgerendát. A vasgerenda környezetének kiásása után egy alatta lévő azonosítatlan vezeték került kibontásra. Az ismeretlen vezeték azonosítását el kell végezni, amennyiben használat alatt van, a kiváltásáról gondoskodni kell. A kábel akadályozza a csapadékcatorna továbbépítését. Ezzel egy időben a gázvezeték feltárása során három vezetékből álló ismeretlen funkciójú vezeték köteg azonosítása is szükségessé

4 2  
WB



vált, ennek elvégzése és az azonosítás eredménye is befolyásolja a kivitelezési határidőt a többlettevékenység miatt.

Az akadályoztatás fennáll, az akadályozó közmű vizsgálata és az akadályoztatás megszüntetése önmagában is időben hátráltatja a kivitelezési munkát, illetve akadályt jelent a csapadékcsatorna és az útépítési munkálatoknál.

A csapadékcsatorna építése során a Vállalkozó jelezte, hogy a meglévő NA800-as vezetékre építendő akna és a MÁV terület határa közötti terv szerint megmaradó csőszakasz olyan rossz állapotú, hogy annak cseréje feltétlenül szükséges, mert ennek hiányában nem biztosítható a csapadék elvezetése. A töredezett szakaszra történő rákötéssel a rendeltetésszerű használat nem biztosítható.

A rossz csővezeték kibontása, az új beton csővezeték gyártása, szállítása és beépítése jelentős többlet időszükséglettel jár.

Vállalkozó a Vállalkozási Szerződés szerint gondoskodik a felmerült akadályok elhárításáról, azonban a korábban részletezett problémák megoldása a szerződés műszaki tartalmának megvalósításában olyan mértékű késedelmet okozott, mely ellehetetlenítette a Vállalkozó szerződés szerinti befejezési határidejének teljesítését. A mindkét fél számára előre nem látható, a Vállalkozó teljesítését akadályozó körülmények elhárítása összességében 30 nap késedelmet okoz a Vállalkozó teljesítésében.

### **A szerződésmódosítás tárgya**

A szerződő felek a vállalkozási szerződés 5.1. pontját a határidőre vonatkozóan alábbiak szerint módosítják:

„5.1. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó a Szerződésben rögzített feladatokat **2018. október 30. napjáig** köteles maradéktalanul teljesíteni (amennyiben az utolsó nap munkaszüneti napra esik úgy az azt követő munkanap).”


### **Egyéb rendelkezések**

A szerződésmódosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, és a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre.

A fentiek szerint a szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141.§ (4) c) pontjának.

A szerződésmódosítás azon napon lép hatályba, mely időpontban a Vállalkozó az általa nyújtott teljesítési biztosítéknak a rendelkezésre állási időszakát a megváltozott teljesítési határidőre vonatkozóan módosítja, és a módosított biztosítékot Megrendelőnek átadja.

h 3 J  
v-JB



Szerződő felek a korábbi Szerződéses megállapodásukat egyebekben módosítani nem kívánják. Jelen módosító szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt kellő megfontolás és megmagyarázás után aláírják.

Kaposvár, 2018. szeptember 26.

Kelt:

**SZEMECCO**  
Építőipari és Kereskedelmi Kft.  
7400 Kaposvár, Baross Gábor u. 18. .  
Adószám: 11227405-2-14  
Bankszála.szám: 11794008-21212055

**Szemeco Kft.**  
Vállalkozó

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata  
- Megrendelő -



*Baross Gábor*  
.....  
pénzügyi ellenjegyző

Kelt:

**SWARCO TRAFFIC HUNGARIA KFT.**

**Swarco Traffic Hungária Kft.**  
- Vállalkozó -

Kelt:

**MÁV Magyar Államvasutak**  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
- Megrendelő -

Kelt:

**Termini Rail Kft.**

**Vállalkozó -**  
TERMINI-RAIL Építő és Szolgáltató Kft.  
2040 Budaörs, Árok u. 10 B ép fszt 2  
Céj. sz.: 13-09-112424  
Adószám: 13927352-2-13  
Raiffeisen: 12023132-01366811-00100000

