

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS I. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről a

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Székhely: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.

Képviseli: Szita Károly, polgármester

Pénzügyi ellenjegyző: Balogh Beáta gazdasági igazgató

Adószám: 15731591-2-14

Bankszámlaszám: 10039007-00336200-00000048

Nyilvántartási szám (PIR azonosító): 731597Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
mint megrendelő (továbbiakban: „**Megrendelő**”),

másrészről a(z)

SZEMECO Építőipari és Kereskedelmi Kft.

Székhely: 7400 Kaposvár, Baross Gábor u.18.

Cégjegyzékszám: 14-09-300872

Adószáma: 11227405-2-14

Fizetési számla száma: 11794008-21212079-00000000

KSH száma: 11227405-4333-113-14

Képviseli: Nagy György ügyvezető

mint Vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”, együttesen mint: „**Felek**”, önállóan a másik nélkül: „**Fél**”)


között az alulírott helyen és időpontban a következő feltételekkel:

1. Preambulum

- 1.1. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő, mint ajánlatkérő 2018. február 12. napján „**Vállalkozási szerződés Kaposvár történelmi városmagjának fenntartható és gazdaságélénkítő szempontú fejlesztéséhez kapcsolódó önkormányzati tulajdonú üzlethelyiségek felújítására**” elnevezéssel hirdetménnyel induló nemzeti nyílt közbeszerzési eljárást indított (a továbbiakban: „**Közbeszerzési Eljárás**”) a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: „**Kbt.**”) 112. § (1) bekezdés b) pontjában rögzített feltétel fennállása alapján.
- 1.2. A Közbeszerzési Eljárás 2. része vonatkozásában a legjobb ár-érték arányú érvényes ajánlatot a Vállalkozó nyújtotta be, amelynek következtében a Közbeszerzési Eljárás 2. része nyerteseként a Megrendelő a Vállalkozót hirdette ki 2018. június 19. napján, majd a szerződést a felek 2018. július 27. napján aláírták.

2. A szerződésmódosítás indoka

A közbeszerzési ajánlattételi felhívás II.2.4) pontja szerint az egyik elvégzendő feladat a Kaposvár, Ady Endre u. 5. és a Kaposvár, Kossuth tér 5. szám alatti üzletek



fűtőkorszerűsítése. Az erre vonatkozó műszaki dokumentáció szerint a beépítendő új gázkazán füstgázvezetésének kiépítése a meglévő kéménykürtön keresztül.

Az ajánlattételi dokumentáció szerint nyertes ajánlattevő feladata továbbá a teljesítés során szükséges, a teljesítéshez és a kivitelezéshez kapcsolódó engedélyek beszerzése és a közüzemi szolgáltatókkal történő ügyintézés is.

Kivitelező ennek megfelelően a fűtőkorszerűsítési munkák megkezdése előtt a kéményeket kéményseprő szolgáltatóval megvizsgálta. A helyszíni vizsgálat során a szolgáltató megállapította, hogy a kéményekben elhúzás található és a tervezett kazánok bekötésére csak méretezéssel bizonyított megfelelőségű füstgázvezető rendszer esetén lehetséges. Az egyes vizsgálatok megállapításai után kivitelező az építési naplóban jelezte a problémát.

Kivitelező árajánlatot kért a méretezésre vonatkozó terv elkészítésére szaktervezőtől. Az ajánlat(ok) szerint a terv elkészítési határideje 60 nap. Ezen terv szerinti bélelési és építési munkák elvégzését követően lehetséges majd a gépészeti és egyéb szakipari munkák befejezése, melyek munkaigénye 30 nap.

A terv elkészítése és ezt követően a gépészeti munkák befejezése többlet munkaidőt igényel, a kivitelezési határidő módosítását teszi szükségessé. A mindkét fél számára előre nem látható, a Vállalkozó teljesítését akadályozó körülmények elhárítása összességében 90 nap késedelmet okoz.

3. A Szerződés módosítása

- 3.1. A szerződő felek a vállalkozási szerződés 5.1. pontját a határidőre vonatkozóan alábbiak szerint módosítják:


„5.1. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó a Szerződésben rögzített feladatokat a jelen Szerződés hatálybalépésétől számított 8 hónapos időtartam utolsó napjáig köteles maradéktalanul teljesíteni (amennyiben az utolsó nap munkaszüneti napra esik úgy az azt követő munkanap).”

- 3.2. A szerződő felek a vállalkozási szerződést 2.8. ponttal kiegészítik.

„2.8. A teljesítésre vonatkozó 2.1-2.7 pontok feladat meghatározása kiegészül az alábbiakkal:

A Kossuth tér 5. és Ady Endre utca 5-7. ingatlanok bérleményeiben lévő kémények elhúzására vonatkozó, a kéményseprő szolgáltatóval egyeztetett füstgázvezető rendszer terveinek elkészítése méretezéssel együtt.”

4. Záró rendelkezések



- 4.1. Felek a Szerződést a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján kerül módosításra a következő együttes feltételek fennállása miatt:
- a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
 - a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
 - az ellenérték növekedésére nem kerül sor.
- 4.2. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Szerződésnek jelen szerződésmódosítás által nem érintett egyéb részei továbbra is változatlanul irányadóak.
- 4.3. Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésmódosítás azon a napon lép hatályba, mely időpontban a Vállalkozó az általa nyújtott teljesítési biztosítéknak a rendelkezésre állási időszakát a megváltozott teljesítési határidőre vonatkozóan módosítja, és a módosított biztosítékot Megrendelőnek átadja, valamint a Vállalkozó a biztosítási kötvényének a rendelkezésre állási időszakát a megváltozott teljesítési határidőre vonatkozóan módosítja, és a módosított biztosítási kötvényt a Megrendelőnek átadja.
- 4.4. Vállalkozó az általa nyújtott előleg biztosítéknak a rendelkezésre állási időszakát a megváltozott teljesítési határidőre vonatkozóan köteles módosítani.
- 4.5. Jelen szerződésmódosítást a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és közös értelmezés után helybenhagyólag aláírták.

Kelt: Kaposvár, 2019. március 15.

Kelt: Kaposvár, 2019. március 13.

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata.
Szita Károly,
Polgármester
- Megrendelő -

SZEMECO Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Nagy György,
Ügyvezető
- Vállalkozó -

SZEMECO
Építőipari és Kereskedelmi Kft.
7400 Kaposvár, Baross Gábor u. 18.
Adószám: 11227405-2-14
Bankszála.szám: 11794008-21212055

Kelt: 2019. március

.....
Balogh Beáta
pénzügyi ellenjegyző



