

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről a

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Székhely: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.

Képviseli: Szita Károly, polgármester

Pénzügyi ellenjegyző: Balogh Beáta gazdasági igazgató

Adószám: 15731591-2-14

Bankszámlaszám: 11743002-15398006

mint megrendelő (továbbiakban: „Megrendelő”),

másrészről a(z)

KAVIZ – MADRICON Konzorcium (székhelye: 7400 Kaposvár, Áchim A. u. 2.).

másrészről a Konzorcium vezető tagja

KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft.

Székhely: 7400 Kaposvár, Áchim András utca 2.

Cégjegyzékszám: 14-09-308615

Adószáma: 14518452-2-14

Fizetési számla száma: OTP Bank 11743002-20190426

Képviseli: Genczler István ügyvezető

valamint a Konzorcium tagja

MADRICON Szolgáltató Kft.

Székhely: 6750 Algyő, Rákóczi telep 60.

Cégjegyzékszám: 06-09-019374

Adószáma: 24124223-2-06

Fizetési számla száma: MKB Bank 10300002-10668314-49020013

Képviseli: Mazzag György ügyvezető

mint Vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó”, együttesen mint: „Felek”, önállóan a másik nélkül: „Fél”)

között az alulírott helyen és időpontban a következő feltételekkel:

1. Preambulum

- 1.1. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő, mint ajánlatkérő 2018. június 15. napján „Víztermelő kutak felújítása” elnevezéssel közbeszerzési eljárást indított (a továbbiakban: „Közbeszerzési Eljárás”) a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) 115. § -ában rögzített feltétel fennállása alapján.
- 1.2. A Közbeszerzési Eljárás vonatkozásában a legjobb ár-érték arányú érvényes ajánlatot a Vállalkozó nyújtotta be, amelynek következtében a Közbeszerzési Eljárás nyerteseként a Megrendelő a Vállalkozót hirdette ki 2018. augusztus 14. napján,
- 1.3. Fentieket követően Felek aláírták a vonatkozó vállalkozási szerződést 2018. október 10. napján (a továbbiakban: „Vállalkozási Szerződés”).

2. Indoklás

- 2.1. A villamos tervező 2018. augusztus 30. napján, majd 2018. október 23.-án is tett igénybejelentést árammérő felszerelésére, melyre csak 2019. február 11-én sikerült a

szerződést megkötni. A szerződés alapján az E.ON Zrt. 2019. február 12.-ére vállalta az árammérő felszerelését és az elektromos áram vételezésének időpontját, amely csak 2019. március 14.-ére valósult meg. Az első igénybejelentéstől 166 nap (a szerződéskötéstől számítva 155 nap) telt el a KAVÍZ Kft. önhibáján kívül, a munkálatokat csak az akadály elhárulása után lesz lehetőségük végezni.

- 2.2. Az akadályok elhárításának időpontját figyelembe véve a felek 45 napos teljesítési határidő hosszabbítást tartanak indokoltnak.

3. A szerződésmódosítás tárgya

- 3.1. Szerződő Felek a jelen szerződésmódosítás indoklásában kifejtettekre való tekintettel a Vállalkozási Szerződés 5.1. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

„5.1. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó a Szerződésben rögzített feladatokat a jelen Szerződés hatálybalépésétől számított 215 napon belül köteles maradéktalanul teljesíteni (amennyiben az utolsó nap munkaszüneti napra esik úgy az azt követő első munkanap).”

4. Egyéb rendelkezések

- 4.1. A szerződésmódosítás nem változtatja meg a Vállalkozási Szerződés általános jellegét, és a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre. A módosítás az ellenérték növekedését nem eredményezi. A fentiek szerint a szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141.§ (4) c) pontjának.
- 4.2. A szerződésmódosítás azon napon lép hatályba, mely időpontban a Vállalkozó az általa nyújtott teljesítési biztosítéknak, biztosítási szerződésnek a rendelkezésre állási időszakát a megváltozott teljesítési határidőre vonatkozóan módosítja, és a módosított biztosítékot és kötvényt a Megrendelőnek átadja.
- 4.3. Szerződő Felek a korábbi Vállalkozási Szerződéses megállapodásukat egyebekben módosítani nem kívánják.
- 4.4. Jelen módosító szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt kellő megfontolás és megmagyarázás után aláírják.

Kelt: Kaposvár, 2019. március 29



Szita Károly
polgármester

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata.
- Megrendelő -



Pénzügyi Ellenjegyző



Genczler István
ügyvezető

KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft.
- Vállalkozó -

MADRICON Kft.
6756 Ágycs, Ágycsi telep 60.
címjegyző: 06-09-019374
Kaposvár, 7414 228-2 06
MIB 1030002-1000014-09020013

MADRICON Szolgáltató Kft.
- Vállalkozó -

Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft.
21.