

2019.11.15.

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Cím: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.
Képviselő: Szita Károly polgármester
Nyilvántartási szám (PIR azonosító): 731597
Adószám: 15731591-2-14
Bankszámlaszám: 11743002-15398006-13090001
mint megrendelő (továbbiakban: „**Megrendelő**”),

másrészről a(z)

Wolfbau Team Építőipari és Kereskedelmi Kft.

Székhely: 7630 Pécs, Kisbalogány dűlő 5.
Cégjegyzékszám: 02-09-071186
Adószáma: 11540445-2-02
Fizetési számla száma: 11731001-20656500
KSH száma: 11540445-4221-113-02
Képviseli: Farkas Zoltán, ügyvezető
mint Vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”, együttesen mint: „**Felek**”, önállóan a másik nélkül: „**Fél**”)

között az alulírott helyen és időpontban a következő feltételekkel:

1. Preambulum

- 1.1. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő, mint ajánlatkérő 2018. július 17. napján „**Guba Sándor utcai szennyvíz kiváltás**” elnevezéssel közbeszerzési eljárást indított (a továbbiakban: „**Közbeszerzési Eljárás**”) a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: „**Kbt.**”) 115. § -ában rögzített feltétel fennállása alapján.
- 1.2. A Közbeszerzési Eljárás vonatkozásában a legjobb ár-érték arányú érvényes ajánlatot Vállalkozó nyújtotta be, amelynek következtében Megrendelő a Közbeszerzési Eljárás nyerteseként a Vállalkozót hirdette ki 2018. október 30. napján.
- 1.3. Fentieket követően Felek aláírták a vonatkozó vállalkozási szerződést 2018. december 3. napján (a továbbiakban: „**Vállalkozási Szerződés**”).

2. Indoklás

- 2.1. Vállalkozó 2019. március 11-én Megrendelő felé jelezte, valamint az építési naplóba bejegyezte, hogy a D-0-0-B szakasz terv szerinti kivitelezésére vonatkozóan akadály keletkezett.

- 2.2. A D-0-0-B szakasz nyomvonalára érinti a Kaposvári Onkológiai Központot. A Kaposvári Egyetem, - mint a Kaposvári Onkológiai Központ korábbi tulajdonosa - előzőleg megadta a hozzájárulását a csatorna kivitelezéséhez.

A Kaposvári Onkológiai Központnál a tervezői egyeztetések óta tulajdonosváltás történt, és az új tulajdonos, a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház a terv szerinti kivitelezéshez az orvosi eszközeinek megóvása miatt nem járul hozzá.

- 2.3. Az akadály elhárításához tervmódosítás szükséges, a D-0-0-B szakasz nyomvonalát az Onkológiai Központ telke helyett a Magyar Közút Nonprofit Zrt. tulajdonában álló ingatlanon lehet elhelyezni.
- 2.4. A változott nyomvonalhoz módosított tervet szükséges készíteni. A kivitelezés folytatásához szükséges a módosított terv Magyar Közút Nonprofit Zrt. általi elfogadása, valamint tulajdonosként való hozzájárulása. Az akadály a módosított terv elfogadásával és a tulajdonosi hozzájárulás megadásával hárul el.
- 2.5. Az akadály közlésétől (2019. március 11.) a szerződés eredeti határidejéig (2019. május 2.) hátralévő napok száma 52 nap, így a vállalkozási szerződés határidejét az akadály elhárításának időpontjától számított 52 nappal szükséges módosítani.

3. A szerződésmódosítás tárgya

- 3.1. Szerződő Felek a jelen szerződésmódosítás indoklásában kifejtettekre való tekintettel a Vállalkozási Szerződés 5.1. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

„5.1. „Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó a Szerződésben rögzített feladatokat 2019. július 1. napig köteles maradéktalanul teljesíteni amennyiben a szerződésmódosításban rögzített akadály 2019. május 10.-ig elhárul. Amennyiben az akadályt 2019. május 10. után lehet elhárítani, Vállalkozó a Szerződésben rögzített feladatokat az akadály elhárítását követő 52. napig köteles maradéktalanul teljesíteni. (amennyiben az utolsó nap munkaszüneti napra esik úgy az azt követő munkanap).”


4. Egyéb rendelkezések

- 4.1. Felek rögzítik, hogy a szerződésmódosítás nem változtatja meg a Vállalkozási Szerződés általános jellegét, és a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre. A módosítás nem eredményezi az ellenérték növekedését. A fentiek szerint a szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141.§ (4) c) pontjának.
- 4.2. Jelen szerződésmódosítás azon napon lép hatályba, amely időpontban a Vállalkozó az általa nyújtott teljesítési biztosítéknak, valamint biztosítási szerződésnek a rendelkezésre állási időszakát a megváltozott teljesítési határidőre vonatkozóan módosítja, és a módosított biztosítékokat és kötvényt a Megrendelőnek átadja.

- 4.3. Szerződő Felek a korábbi Vállalkozási Szerződéses megállapodásukat egyebekben módosítani nem kívánják.
- 4.4. Jelen módosító szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt kellő megfontolás és megmagyarázás után aláírják.


Kelt: Kaposvár, 2019. május 2.

Kelt: Kaposvár 2019. május 2.


Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Szita Károly,
polgármester
- Megrendelő -




Balogh Beáta
Pénzügyi ellenjegyző


WOLFBAU TEAM KFT

630 Pécs, Kiszalokány dűlő 5
Adószám: 11540445-2-02
Cg. 02 - 09 - 071186

Farkas Zoltán,
ügyvezető
- Vállalkozó -