

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről a

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Cím: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.
Képviselő: Szita Károly polgármester
Nyilvántartási szám (PIR azonosító): 731597
Adószám: 15731591-2-14
Bankszámlaszám: 11743002-15398006
mint megrendelő (továbbiakban: „**Megrendelő**”),

másrészről a(z)

INVESTMENT Mérnöki és Fővállalkozó Kft.

Székhely: 7400 Kaposvár, Kontrássy u. 1.
Cégjegyzékszám: 14-09-300257
Adószáma: 11221375-2-14
Fizetési számla száma: 14100110-35107960-71000001
KSH száma: 11221375-4110-113-14
Képviseli: Wagner Ernő ügyvezető
mint Vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”, együttesen mint: „**Felek**”, önállóan a másik nélkül: „**Fél**”)

között az alulírott helyen és időpontban a következő feltételekkel:

Preambulum

- 1.1. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő, mint ajánlatkérő 2018. október 8. napján „**Városháza homlokzat felújítás IV.**” elnevezéssel közbeszerzési eljárást indított (a továbbiakban: „**Közbeszerzési Eljárás**”) a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: „**Kbt.**”) 115. § -ában rögzített feltétel fennállása alapján.
- 1.2. A Közbeszerzési Eljárás vonatkozásában legjobb ár-érték arányú érvényes ajánlatot a Vállalkozó nyújtotta be, amelynek következtében a Közbeszerzési Eljárás nyerteseként a Megrendelő a Vállalkozót hirdette ki 2018. november 30. napján, a szerződés aláírásra került 2019. január 23. napján.

2. A szerződésmódosítás indoka

A szerződés aláírásakor előre nem látható események miatt a munkálatok alábbi átütemezése vált szükségessé.

Vállalkozó a szerződés aláírását követően megkezdte annak teljesítését a technológiai folyamatok betartása mellett.

Vállalkozó feladatai közé tartozik többek között a homlokzati állványzat elkészítése és a homlokzatközelítő helyreállítása, új nyílászárók beépítése.

A kivitelezési munka megkezdésével kapcsolatban a Megrendelő és a Vállalkozó több alkalommal személyesen is egyeztetett egymással, vállalkozó az I. ütemben részletezett új nyílászárók gyártását megkezdte, azonban a területen más vállalkozó tevékenységével összefüggően a munkaterület átadás-átvételére nem tudott sor kerülni, így az nem történt meg, ezért Vállalkozó 2019. május 20-án akadályt közölt, melyet 2019. augusztus 27-én megerősített.



A más vállalkozó érdekkörébe tartozóan a „Zöldváros, Környezetalkítás - Városháza belső udvar környezetalkítási munkái” elnevezésű projekt kapcsán a belső udvar víz és csapadék rendszerek kialakítása nem várt akadályba ütközött. A vezeték rendszereket a tervezettől eltérően más technológiai eljárással kellett kialakítani, így ezen rendszerek megfelelően történő befejezésére csak később kerülhetett sor.

Mivel a rendszerek kiépítésére később került sor, a munkákkal összefüggő más, egymásra épülő munkafolyamatok befejezése is később történt, (pl.: térburkolás, magas ágyások kialakítása és burkolása) mely akadályozta a másik vállalkozót a kivitelezés tervezett ütemű megvalósításában.

Ennek következtében az udvar belső felújítását végző vállalkozó teljesítési határideje meghosszabbodott.

A munkaterületet érintő másik vállalkozás által alkalmazott más technológiai eljárás a tervezettől eltérően megakadályozta Vállalkozó állványozását, így erre a területre vonatkozóan nem lehetett biztosítani a munkaterületet.

Mivel a más vállalkozó munkájával összefüggően a munkaterület átadására nem volt lehetőség, az jelentős késedelemmel jár és a további munkafolyamatok megkezdését és előrehaladását is akadályozza, a kivitelezésben felmerült akadály a szerződés műszaki tartalmának megvalósításában olyan mértékű késedelmet okoz, mely ellehetetleníti a szerződés szerinti befejezési határidő teljesítését.

A mindkét fél számára előre nem látató, a Vállalkozó teljesítését akadályozó körülményre tekintettel Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a szerződésben rögzített feladatokat 2020. május 31-ig köteles maradéktalanul elvégezni.

3. A szerződésmódosítás tárgya

- 3.1. Szerződő Felek a jelen szerződésmódosítás indoklásában kifejtettekre való tekintettel a **Vállalkozási Szerződés 5.1.** pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:
- „5.1. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó a Szerződésben rögzített feladatokat **2020. május 31. napig** köteles maradéktalanul teljesíteni (amennyiben az utolsó nap munkaszüneti napra esik úgy az azt követő munkanap).”*


4. Egyéb rendelkezések

- 4.1. Felek rögzítik, hogy a szerződésmódosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, és a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre.
- A fentiek szerint a szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141.§ (4) c) pontjának.
- 4.2. Vállalkozó köteles az általa nyújtott teljesítési biztosítékot, illetve biztosítási szerződést a megváltozott teljesítési határidőt figyelembe véve módosítani, továbbá a módosított biztosítékot és kötvényt a Megrendelőnek átadni.

4.3. Szerződő felek a korábbi Szerződéses megállapodásukat egyebekben módosítani nem kívánják. Jelen módosító szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt kellő megfontolás és megmagyarázás után aláírják.

Kelt: Kaposvár, 2019. szeptember 20.

Kelt: Kaposvár, 2019. szeptember 26.


Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Szita Károly
polgármester
- Megrendelő -




Kelt: Kaposvár, 2019. szeptember 20.


INVESTMENT Mérnöki és Fővállalkozó Kft.

Wagner Ernő
ügyvezető,
- Vállalkozó -

INVESTMENT
mérnöki és fővállalkozó kft
7400 Kaposvár, Kontrassy u. 1.
Cégj.szám: 14-09-300257
Adószám: 11221375-2-14


Balogh Beáta
pénzügyi ellenjegyző

