

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2.sz. MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről a

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Cím: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.
Képviselő: Szita Károly polgármester
Nyilvántartási szám (PIR azonosító): 731597
Adószám: 15731591-2-14
Bankszámlaszám: 11743002-15398006
mint megrendelő (továbbiakban: „**Megrendelő**”),

másrészről a(z)

INVESTMENT Mérnöki és Fővállalkozó Kft.

Székhely: 7400 Kaposvár, Kontrássy u. 1.
Cégjegyzékszám: 14-09-300257
Adószáma: 11221375-2-14
Fizetési számla száma: 14100110-35107960-71000001
KSH száma: 11221375-4110-113-14
Képviseli: Wagner Ernő ügyvezető
mint Vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”, együttesen mint: „**Felek**”, önállóan a másik nélkül: „**Fél**”) között az alulírott helyen és időpontban a következő feltételekkel:

Preambulum

- 1.1. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő, mint ajánlatkérő 2018. október 8. napján „**Városháza homlokzat felújítás IV.**” elnevezéssel közbeszerzési eljárást indított (a továbbiakban: „**Közbeszerzési Eljárás**”) a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: „**Kbt.**”) 115. § -ában rögzített feltétel fennállása alapján.
- 1.2. A Közbeszerzési Eljárás vonatkozásában legjobb ár-érték arányú érvényes ajánlatot a Vállalkozó nyújtotta be, amelynek következtében a Közbeszerzési Eljárás nyerteseként a Megrendelő a Vállalkozót hirdette ki 2018. november 30. napján, a szerződés aláírásra került 2019. január 23. napján, majd módosításra került 2019. szeptember 24. napján.

2. A szerződésmódosítás indoka

Magyarország Kormánya a 40/2020. (III.11.) Kormányrendelettel 2020. március 11-től veszélyhelyzetet hirdetett, mely hatással volt a tárgyi kivitelezési munka teljesítésére is.

A nyílászárók beépítésével megbízott alvállalkozó értesítette Vállalkozót, hogy a veszélyhelyzet okozta körülmények miatt nem tudja határidőben leszállítani a beépítendő nyílászárókat, jelezte akadályoztatását. Az alvállalkozó közlése szerint a megrendelt anyagok, elsősorban az üvegezés és nyílászáró vasalat szállítása terén merültek fel nehézségek, a beszállítók a már korábban leadott megrendeléseket nem tudják határidőben teljesíteni.

A mindkét fél számára előre nem látató, a Vállalkozó teljesítését akadályozó körülményre tekintettel Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a szerződésben rögzített feladatokat 2020. június 30-ig köteles maradéktalanul elvégezni.

3. A szerződésmódosítás tárgya

- 3.1. Szerződő Felek a jelen szerződésmódosítás indoklásában kifejtettekre való tekintettel a **Vállalkozási Szerződés 5.1.** pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:
„5.1. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó a Szerződésben rögzített feladatokat **2020. június 30. napig** köteles maradéktalanul teljesíteni (amennyiben az utolsó nap munkaszüneti napra esik úgy az azt követő munkanap).”

4. Egyéb rendelkezések

- 4.1. Felek rögzítik, hogy a szerződésmódosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, és a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre.
A fentiek szerint a szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141.§ (4) c) pontjának.
- 4.2. Vállalkozó köteles az általa nyújtott teljesítési biztosítékot, illetve biztosítási szerződést a megváltozott teljesítési határidőt figyelembe véve módosítani, továbbá a módosított biztosítékot és kötvényt a Megrendelőnek átadni.
- 4.3. Szerződő felek a korábbi Szerződéses megállapodásukat egyebekben módosítani nem kívánják. Jelen módosító szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt kellő megfontolás és megmagyarázás után aláírják.

Kelt: Kaposvár, 2020. május 22.

Kelt: Kaposvár, 2020. május 25.



Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata


Szita Károly
polgármester
- Megrendelő -



Pénzügyi ellenjegyzés



Balogh Beáta
pénzügyi ellenjegyző



INVESTMENT Mérnöki és Fővállalkozó Kft.

Wagner Ernő
ügyvezető,
- Vállalkozó -

INVESTMENT

mérnöki és fővállalkozó kft
7400 Kaposvár, Kontrassz u. 1.
Cégj.szám: 14-09-300257
Adószám: 11221375-2-14