

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.

képviseli: Szita Károly, polgármester

adószám: 15731591-2-14

nyilvántartási szám (törzsszám): 15731591

bankszámlaszám: 10039007-00336200-00000316

mint Vevő,

másrészről a

Patkós Gábor egyéni vállalkozó

székhelye: 2767 Tápiógyörgye, Táncsics Mihály u. 41.

képviseli: Patkós Gábor

adószám: 52355301-2-33

nyilvántartási szám: 5032537

bankszámlaszám: 11742025-29901106

mint Eladó,

a továbbiakban együttesen: Szerződő Felek között a Kbt. 131. §-a alapján, az alábbiak szerint.

1. Preambulum

Vevő, mint ajánlatkérő, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) harmadik része szerinti, a Kbt. 113. § (1) bekezdésében foglaltak alapján lefolytatásra kerülő nyílt közbeszerzési eljárást indított, az „Adásvételi szerződés a „TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00002” azonosító számú projekt keretében a Deseda-tavi túrakenu útvonal állomásain kihelyezésre kerülő táblaszerkezetek, valamint a túrakenu útvonal használatához kapcsolódó vízi sporteszközök és egyéb eszközök szállítási feladatainak ellátására” tárgyában. Vevő a 2019.01.23. napján megküldött írásbeli összegezésben Eladót hirdette ki az eljárás 1. részének nyerteseként, és a szerződést a felek 2018. február 14 napon aláírták.

2. Indoklás

A 4. számú állomás (Kaposfüredi kilátó - Messzelátó tanya elnevezésű), és az 5. számú állomás (Répási-félsziget - Vidra tanya elnevezésű) táblaszerkezetek helyszíni munkavégzését Vállalkozó a földmunkákkal kezdte meg. Vállalkozó olyan építési törmelékkel kevert anyagú, eltérő minőségi osztályú talajjal rendelkező területen kezdte meg munkáját, mely esetében nem láthatta, így nem is kalkulálhatta



előre, hogy a helyszíni munkavégzés többlet munkaidőt igényel. Vállalkozó az akadályozó körülményről értesítette a Megrendelő képviselőjét, egyben kérte a helyszín felülvizsgálatát. Megrendelő a helyszín megvizsgálását követően tájékoztatta a Vállalkozót, hogy a táblaszerkezetek elhelyezését a tűrakenu állomás helyzetére tekintettel a megbeszéltek szerinti tervezett helyen és kialakítással kell megvalósítani.

Vállalkozó tájékoztatta Megrendelő képviselőjét, hogy a helyszínek feltárása időigénye jelentős, mintegy 21 nap. Az egyes helyszíneken a feltárásokból adódó törmelék elszállítása valamint a környezet rendezése további 15 nap időkieséssel jár és ez hatással van a befejezési határidőre.

A fenti, mind a Megrendelő, mind a Vállalkozó számára előre nem látható körülmények a Vállalkozó teljesítését jelentős mértékben akadályozzák, mely végső soron a táblaszerkezetek elhelyezésének időpontját befolyásolják. A táblaszerkezetek kihelyezésének akadályoztatása a szerződéses határidő módosítását teszi szükségessé.

A Vállalkozó teljesítését akadályozó körülmények elhárítása összességében 36 nap késedelmet okoz a Vállalkozó teljesítésében, ezért a Szerződés befejezési határidejét 2019. május 6. napjára szükséges módosítani.

3. A szerződésmódosítás tárgya

Szerződő Felek a jelen szerződésmódosítás indoklásában kifejtettekre való tekintettel a Vállalkozási Szerződés III. 2. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

„2. Eladó az eszközöket 2019. május 6. napjáig az alábbiak szerint köteles Vevő részére átadni.”

4. Egyéb rendelkezések

A szerződésmódosítás nem változtatja meg a Vállalkozási Szerződés általános jellegét, és a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre. A módosítás az ellenérték növekedését nem eredményezi. A fentiek szerint a szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141.§ (4) c) pontjának.

Szerződő Felek a korábbi Vállalkozási Szerződéses megállapodásukat egyebekben módosítani nem kívánják.

Jelen módosító szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt kellő megfontolás és megmagyarázás után aláírják.

Kaposvár, 2019. év március hó 31. napján


Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Szita Karoly
polgármester
- Vevő -
Pénzügyi ellenjegyzés:


Balogh Beáta





Patkós Gábor
egyéni vállalkozó

- Eladó -
Patkós Gábor
2707 Tápliggyőgye, Táncaics M. u. 41.
Asz.: 62366301 - 2 - 33
Sz.sz.: 11742025 - 29901106
Nyilv.tart.sz.: 5032537

