

Vállalkozási szerződés 2. számú módosítása

Amely létrejött egyrészről az

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Székhely: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.
Képviseli: Szita Károly polgármester
Pénzügyi ellenjegyző: Balogh Beáta gazdaági igazgató
Adószáma: 15731591-2-14
Bankszámlaszám: 11743002-15398006
mint Megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**”), másrészről a(z)

"GEIGER-UTÉP" Útépitő Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 7400 Kaposvár, Guba Sándor utca 71.
Cégjegyzékszám: 14-09-301174
Adószáma: 11230218-2-14
Fizetési számla száma: Budapest Bank Zrt. 1013214-05556025-00000000
KSH száma: 11230218-4211-113-14
Képviseli: Faludy Marianna ügyvezető
mint vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”, együttesen mint: „**Felek**”, önállóan a másik nélkül: „**Fél**”)

között az alulírott napon és helyen az alábbi tartalommal.

1. Preambulum

- 1.1. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő, mint ajánlatkérő 2019. július 30. napján „**Arany-Hegyi-Hunyadi csomópont**” elnevezéssel közbeszerzési eljárást indított (a továbbiakban: „**Közbeszerzési Eljárás**”) a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: „**Kbt.**”) 115. § -ában rögzített feltétel fennállása alapján.
- 1.2. A Közbeszerzési Eljárás vonatkozásában a legjobb ár-érték arányú érvényes ajánlatot a Vállalkozó nyújtotta be, amelynek következtében a Közbeszerzési Eljárás nyerteseként a Megrendelő a Vállalkozót hirdette ki 2019. október 2. napján.
- 1.3. Felek rögzítik, hogy „**Arany-Hegyi-Hunyadi csomópont**” tárgyban 2019. október 11. napján vállalkozási szerződést kötöttek egymással (a továbbiakban: „**Szerződés**”), melyet módosítottak 2019. október 31. napon.

2. A szerződésmódosítás indoka

- 2.1. Felek jelen szerződésmódosítás aláírásával a Szerződést az alábbi indokok alapján módosítják:

A kivitelező víznyelő áthelyezése és az aszfalt lemarása során jelezte, hogy a Hegyi utca elején az utca északi oldalán az útszegély alapozása nem megfelelő, a csomópont átépítése során ez a szegély már nem tudja megfelelően biztosítani az út lezárását, megtámasztását és az újonnan kialakuló földrészű megtámasztását

Az aszfalt terítése előtt 16 fm hosszon a régi szegélyt el kell bontani és új, megfelelően megtámasztott és magasságú szegélyt kell készíteni. A földrészű és a szegély közötti megtámasztást pedig egy többfunkciós, széles, szilárd burkolatú padka biztosítja. A földrészűt – megfelelő tömörséggel, lejtéssel - újra ki kell alakítani. A pótmunkák többletköltsége nettó 767.840 Ft, időben a vállalt határidő tartható annak módosítása nem szükséges.

3. A Szerződés módosítása

- 3.1. A jelen szerződésmódosítás 2. pontjában kifejtettek okán Felek a Szerződés 7.2 pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

„7.2. Felek a Közbiztosítási Eljárás vonatkozásában benyújtott ajánlat tartalmának, valamint a szükséges pótmunkák tartalmának megfelelően a Vállalkozói Díjat az alábbi egyösszegű átalányárban határozzák meg:

- 1. Az alapszerződésben meghatározott Vállalkozói Díj nettó 52 781 211,- (azaz ötvenkétfélmillió-hétszáznyolcvanegyezer-kettőszáztizenegy) Ft + ÁFA,*
- 2. A pótmunkák díja 767 840,- (azaz hétszázhatvanhétezer-nyolcszáznegyven) Ft + ÁFA,*
- 3. Az Összes Vállalkozói Díj: 53 549 051,- (azaz ötvenhárommillió-ötszáznegyvenkilencezer-ötvenegy) Ft + ÁFA (a továbbiakban: „Vállalkozói Díj”)*

4. Záró rendelkezések

- 4.1. Szerződő Felek rögzítik, hogy a szerződésmódosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, és a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, így a szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141.§ (4) c) pontjának.
- 4.2. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Szerződésnek jelen szerződésmódosítás által nem érintett egyéb részei továbbra is változatlanul irányadóak.

- 4.3. Vállalkozó köteles az általa nyújtott teljesítési biztosítékot, illetve biztosítási szerződést a megváltozott teljesítési határidőt és vállalkozási díjat figyelembe véve módosítani, továbbá a módosított biztosítékot és kötvényt a Megrendelőnek átadni.
- 4.4. Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésmódosítás azon a napon lép hatályba, amikor azt mindkét Fél érvényesen aláírta.
- 4.5. Jelen szerződésmódosítást a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és közös értelmezés után helybenhagyólag aláírták.
- 4.6. Jelen szerződésmódosítás két (4), egymással szó szerint megegyező, eredeti példányban készült, amelyből egy (3) példány a Megrendelőt, egy (1) példány a Vállalkozót illet.

Mellékletek:

Kelt: Kaposvár, 2020. április 16.



Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Szita Károly
polgármester
- Megrendelő



Kelt: 2020. április 16.



pénzügyi ellenjegyző

Kelt: Kaposvár, 2020. április 16.

Geiger UTÉP Kft.
7400 Kaposvár, Guba S. u. 71
Telefon: 82/ 422-125 (05.)
Adószám: 11230218-2-14
BIBI: 1010321-05556025-00000001



Geiger-UTÉP Útépítő Kft.
Faludy Marianna
ügyvezető
- Vállalkozó -