

## Vállalkozási szerződés 1. sz. módosítása

### a „Vízvezetési szolgalmi jogosultságok alapítása, módosítása Kaposváron” tárgyban

Amely létrejött egyrészről a (z)

#### **Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata**

Székhely: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.

Képviseli: Szita Károly, polgármester

Pénzügyi ellenjegyző: Balogh Beáta gazdasági igazgató

Adószám: 15731591-2-14

Bankszámlaszám: 11743002-15398006

mint megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**”), másrészről a (z)

#### **ALBA GEOTRADE Fővállalkozó, Tervező és Földmérő Zrt.**

Székhely: 8000 Székesfehérvár, Óvoda utca 2.

Képviselő: Fülöp Ferenc András, vezérigazgató

Adószám: 11455796-2-07

Cégjegyzékszám: 07-10-001201 Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11736006-20381817

mint vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”; A Megrendelő és a Vállalkozó a továbbiakban együttesen: „**Felek**”, önállóan: „**Fél**”)

között az alulírott napon és helyen az alábbi tartalommal.

### 1. Preambulum:

- 1.1. A Felek rögzítik, hogy Megrendelő, mint ajánlatkérő **2019. október 9.** napján a „**Vízvezetési szolgalmi jogosultságok alapítása, módosítása Kaposváron**” elnevezéssel közbeszerzési eljárást indított (a továbbiakban: „**Közbeszerzési Eljárás**”) a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CVLIII. törvény (a továbbiakban: „**Kbt.**”) 113. § -ában rögzített feltétel fennállása alapján.
- 1.2. A Közbeszerzési Eljárás vonatkozásában a legjobb ár-érték arányú érvényes ajánlatot a Vállalkozó nyújtotta be, amelynek következtében a Közbeszerzési Eljárás nyerteseként Megrendelő a Vállalkozót hirdette ki **2019. december 20.** napján.
- 1.3. Felek rögzítik, hogy 2020. január 15. napján vállalkozási szerződést kötöttek egymással (a továbbiakban: „**Szerződés**”).

## 2. A szerződésmódosítás indoka

2.1. Felek jelen szerződésmódosítás aláírásával a Szerződést az alábbi indokok alapján módosítják:

A változási vázrajzok záradékolásra történő benyújtása az illetékes Földhivatal felé március végére 100 %-os mértékben megtörtént, azonban a vállalkozótól független hatóságok eljárásában az alábbi változások és akadályok jelentkeztek:

A Vállalkozó beadott ajánlatában a záradékolási eljárás 25 napos ügyintézési határidejét vette figyelembe a hatályos jogszabályok szerint. A beadott ajánlati időpontot követően az ingatlan-nyilvántartást, valamint egyes közigazgatási hatósági eljárásokat érintő egyes törvények módosításáról szóló 2019. LXXXII. törvény 16. § a) pontja 2020. január 1. napjával hatályon kívül helyezte a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 1/A. alcímét, aminek következtében a vizsgálat és záradékolási eljárás 25 napos ügyintézési határideje helyett az az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 50. § (2) bekezdés c) pontja szerinti általános, 60 napos határidőt kell alkalmazni. A felek az ajánlatkérés és az ajánlat elkészítése során nem láthattak előre a fentiekben kifejtett ügyintézési határidő megnövekedését.

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020 (III.11.) számú kormányrendelettel 2020. március 11. napján 15 órától Magyarország területére veszélyhelyzet került kihirdetésre az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében, Magyarország egész területére kiterjedő hatállyal.

A veszélyhelyzet a hatósági ügyintézés módját és idejét is megváltoztatta, mely a vállalkozási határidő növekedését eredményezi.

A fenti indokok szerint a szerződésben rögzített 6 hónapos Teljesítési határidőt szükséges 3 hónappal meghosszabbítani.

## 3. A Szerződés módosítása

3.1. A jelen szerződésmódosítás 2. pontjában kifejtettek okán Felek a Szerződés 7.1 pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

*„7.1. A Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó a Feladatleírásban részletezett feladatait a jelen Szerződés hatálybalépését követő 9 hónap (a továbbiakban: „Teljesítési Határidő”) köteles teljesíteni.”*

## 4. Záró rendelkezések

4.1. Szerződő Felek rögzítik, hogy a szerződésmódosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, és a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, így a szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141. § (4) c) pontjának.

4.2. Vállalkozó az általa adott a Megrendelő számlájára utalt teljesítési biztosítékot a megváltozott

- 4.2. Vállalkozó az általa adott a Megrendelőszámlájára utalt teljesítési biztosítékot a megváltozott teljesítési határidőt figyelembe véve nyújtja.
- 4.3. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Szerződésnek jelen szerződésmódosítás által nem érintett egyéb részei továbbra is változatlanul irányadóak. A Felek az akadályelhárítással kapcsolatosan megállapítják, hogy a vállalkozói díj nem módosul.
- 4.4. Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésmódosítás azon a napon lép hatályba, amikor azt mindkét Fél érvényesen aláírta.
- 4.5. Jelen szerződésmódosítást a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és közös értelmezés után helybenhagyólag aláírták.
- 4.6. Jelen Szerződés 4, egymással szó szerint megegyező, eredeti példányban készült, amelyből 3 példány a Megrendelőt, 1 példány a Vállalkozót illet.

Kelt: Kaposvár, 2020. május 11.


Kelt: Kaposvár, 2020. május 11




Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Szita Károly,  
polgármester  
- Megrendelő -



  
pénzügyi ellenjegyző



ALBA GEOTRADE Fővállalkozó, Tervező és  
Földmérő Zrt.

Fülöp Ferenc András,  
vezérigazgató  
- Vállalkozó -

ALBA GEOTRADE  
Fővállalkozó, Tervező és  
Földmérő Zrt.  
3000 Székesfehérvár, Óvoda u. 2.  
Adószám: 11455796-2-07  
1.

Zeleniné Csicsely Katalin  
ALBA GEOTRADE ZRT.  
cégvezető

