

**Vállalkozási szerződés módosítása  
Gillice utca szennyvízcsatorna kiváltása  
tárgyban**

amely létrejött egyrészről a

**Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata**

Székhely: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.

Nyilvántartási szám (PIR): 731597

Adószáma: 15731591-2-14

Képviseli: Szita Károly polgármester

mint megrendelő (továbbiakban: „**Megrendelő**”),

másrészről a (z)

**Simonép Kereskedelmi és Építőipari Kft.**

Székhely: 9012 Győr Hegymester Utca 2

Cégjegyzékszám: 08-09-010791

Adószáma: 12939927-2-08

Fizetési számla száma: 12094318 - 00165003 - 00100000

KSH száma: 12939927-4221-113-08

Képviseli: Simon László ügyvezető

mint vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”, együttesen mint: „**Felek**”, önállóan a másik nélkül: „**Fél**”)

között az alulírott helyen és időpontban a következő feltételekkel:

**1. Preambulum**

- 1.1. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő, mint ajánlatkérő **2020. május 18.** napján „**Gillice utca szennyvízcsatorna kiváltása**” elnevezéssel közbeszerzési eljárást indított (a továbbiakban: „**Közbeszerzési Eljárás**”) a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: „**Kbt.**”) 115. § -ában rögzített feltétel fennállása alapján.
- 1.2. A Közbeszerzési Eljárás vonatkozásában legjobb ár-érték arányú érvényes ajánlatot a Vállalkozó nyújtotta be, amelynek következtében a Közbeszerzési Eljárás nyerteseként a Megrendelő a Vállalkozót hirdette ki **2020. július 2.** napján.
- 1.3. Felek rögzítik, hogy „**Gillice utca szennyvízcsatorna kiváltása**” tárgyban 2020. július 29. napján vállalkozási szerződést kötöttek egymással (továbbiakban: „**Szerződés**”).

## 2. A szerződésmódosítás indoka

2.1. 35200/2740-15/2019. ált. S.IX/289-CX vízikönyvi számú vízjogi létesítési engedéllyel rendelkező terveket a tervező a 2019. január 31. napján kelt Talajvizsgálati jelentés és Geotechnikai tervezési beszámoló szerint készítette, amely alapján a nyomóvezeték átvezetésének a kivitelezése történt.

A tervek szerint a Kivitelezőnek 3 db út alatti átvezetést kellett elkészítenie. Az S2-3-1-0 és S2-3-2-0 jelű átvezetéseknél nem merült fel probléma, azonban az S2-N-3-3 jelű nyomóvezeték átvezetésénél az acélcső sajtolás alakadt.

A helyszíni szemrevételezés során megállapításra került, hogy az út alatt, a sajtolási mélységben betontömbök találhatóak, melyek régen ezen a területen lévő építmények alapjai lehettek. A betontömbök elbontása nem volt lehetséges, csak új fúrással lehetett a feladatot megoldani.

Kivitelező egymás követően több alkalommal megpróbálta a sajtolást elvégezni, de a terv szerinti mélységben az akadály továbbra is fennállt. A sajtolási próbálkozások 2020.09.09., 2020.09.10, 2020.09.11. napján voltak. Ezek rögzítésre kerültek az építési naplóba.

Vállalkozó a véglegesen pár méterrel arrébb, és nagyobb mélységben elvégzett sajtolás miatt nettó **5 900 000 Ft többletköltséggel** tudja csak megvalósítani a tervezett átvezetést.

A 2020. szeptember 17. napján kelt műszaki ellenőri jelentés szerint a többlet műszaki mennyiségek reálisak, az egységárak megegyeznek az ajánlati dokumentációban szereplő egységárakkal.

2.2. A kivitelező az UNITEF-83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zrt. által készített 35200/2740-15/2019. ált. S.IX/289-CX vízikönyvi számú vízjogi létesítési engedéllyel rendelkező, 1984 munkaszámú terv alapján végzi a kivitelezést. A kivitelezés során 2020.09.29-én a Vállalkozó az S2-3-0-0 szakasz végén lévő csatlakozási pontnál akadályba ütközött, melyet az építési naplóban is jelzett. A tervezett üzembe helyezési pont feltárása során a meglévő vezetéken sérülések, perforálódások láthatóak, feltehetően a kénes szennyvíz miatt. Jelen állapotában ezen a ponton a vezeték nem alkalmas arra, hogy a vezetékátkötést el lehessen végezni.

Az átkötés biztonságos elvégzése érdekében ezen a szakaszon az élő vezeték saválló betonnal, illetve vasalással történő megerősítése szükséges, mely nettó **9 946 930 Ft többletköltséggel** valósítható meg. Az akadály elhárítása a kivitelezési időszak 14 nappal történő növekedését teszi szükségessé.

A 2020. október 01. napján kelt műszaki ellenőri jelentés szerint a jelen pont szerinti pótmunka:

- vonatkozásában meghatározott mennyiségek szükségesek és indokoltak a pótmunka tárgyának megvalósításához
- vonatkozásában megajánlott ellenérték megfelel a piacon szokásos árképzés alapján számított ellenértéknek

- megvalósítása okán biztosított többlet teljesítési határidő összhangban van azzal az időszükséglettel, amely a pótmunka tárgyának megvalósítása okán merül fel.

### 3. A Szerződés módosítása

- 3.1. A jelen szerződésmódosítás 2. pontjában kifejtettek okán Felek a Szerződés 5.1 pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

*„5.1. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó a Szerződésben rögzített feladatokat a jelen Szerződés hatálybalépését követő 79 napon belül (a továbbiakban: „Teljesítési Határidő”) köteles maradéktalanul teljesíteni (amennyiben az utolsó nap munkaszüneti napra esik úgy az azt követő első munkanap).”*

- 3.2. A jelen szerződésmódosítás 2. pontjában kifejtettek okán Felek a Szerződés 7.2 pontjának első bekezdését közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

*„7.2. Felek a Közbeszerzési Eljárás vonatkozásában benyújtott ajánlat tartalmának, valamint a szükséges pótmunkák tartalmának megfelelően a vállalkozói díjat az alábbi egyösszegű átalányárban határozzák meg:*

- 1. Az alapszerződésben meghatározott Vállalkozói Díj nettó 85 997 500 Ft (azaz Nyolcvanötmillió-kilencszázkilencvenhétézer-ötszáz forint) + ÁFA,**
  - 2. A pótmunkák díja nettó 15 846 930 Ft (azaz tizenötmillió – nyolcszáznegyvenhatezer-kilencszázharminc) Ft + ÁFA,**
- Az Összes Vállalkozói Díj: nettó 101 844 430 Ft (azaz százegymillió-nyolcszáznegyvennégyezer-négyszázharminc) Ft + ÁFA (a továbbiakban: „Vállalkozói Díj”)**

### 4. Záró rendelkezések

- 4.1. Felek a Szerződést a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján módosítják tekintettel arra, hogy:
- a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket a Megrendelő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
  - a módosítás nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét;
  - az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti Szerződés értékének 50%-át.
- 4.2. Vállalkozó köteles az általa nyújtott teljesítési biztosítékot a megváltozott vállalkozói díjat figyelembe véve módosítani.
- 4.3. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Szerződésnek jelen szerződésmódosítás által nem érintett egyéb részei továbbra is változatlanul irányadóak.
- 4.4. Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésmódosítás azon a napon lép hatályba, amikor azt mindkét Fél érvényesen aláírta.

- 4.5. Jelen szerződésmódosítást a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és közös értelmezés után helybenhagyólag aláírták.
- 4.6. Jelen szerződésmódosítás négy (4), egymással szó szerint megegyező, eredeti példányban készült, amelyből három (3) példány a Megrendelőt, egy (1) példány a Vállalkozót illet.

Mellékletek:

1. számú melléklet - Vállalkozó 2020.09.11. napján kelt akadályközlő levele
2. számú melléklet - Vállalkozó 2020.09.11. napján kelt többletköltség kimutatása
3. számú melléklet – Műszaki ellenőri nyilatkozat (2020. szeptember 17)
4. számú melléklet - Vállalkozó 2020.10.01. napján kelt többletköltség kimutatása
5. számú melléklet - Vállalkozó 2020.10.01. napján kelt akadályközlő levele
6. számú melléklet - Műszaki Ellenőri Nyilatkozat (2020. október 02.)

Kelt: Kaposvár, 2020. október 02.


Kelt: 2020. október 2.




Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Szita Károly  
polgármester  
- Megrendelő -



  
pénzügyi ellenjegyző



Simonép Kereskedelmi és Építőipari Kft.

Simon László  
ügyvezető  
- Vállalkozó -