

**Vállalkozási szerződés 1.sz. módosítása****Körcsarnok belsőépítészeti, épületgépészeti I/2. ütem****tárgyban**

amely létrejött egyrészről a

**Kaposvári Sportközpont és Sportiskola**

Székhely: 7400 Kaposvár, Arany János u. 97.

Törzskönyvi azonosító: 398358

Adószáma: 15398350-2-14

Fizetési számla száma: 11743002-15398350.

Képviseli: Fekete Ádám Igazgató

E-mail: [info@kapos-sport.hu](mailto:info@kapos-sport.hu)

mint megrendelő (továbbiakban: „**Megrendelő**”),

másrészről a (z)

**Benedek Generálkivitelező Kft.**

Székhely: 7400 Kaposvár, Ond vezér utca 1

Cégjegyzékszám : 14 09 315991

Adószáma: 23566611-2-14

Fizetési számla száma: 10300002-13122602-00014903

Képviseli: Benedek János ügyvezető

E-mail: [benedekgeneral@gmail.com](mailto:benedekgeneral@gmail.com)

mint Vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”, együttesen mint: „**Felek**”, önállóan a másik nélkül: „**Fél**”)

között az alulírott helyen és időpontban a következő feltételekkel:

**Preambulum**

- 1.1. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő, mint ajánlatkérő **2020. december 4.** napján „**Körcsarnok belsőépítészeti, épületgépészeti I/2. ütem**” elnevezéssel közbeszerzési eljárást indított (a továbbiakban: „**Közbeszerzési Eljárás**”) a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: „**Kbt.**”) 112. § (1) bekezdés b) pontban rögzített feltétel fennállása alapján.
- 1.2. A Közbeszerzési Eljárás vonatkozásában legjobb ár-érték arányú érvényes ajánlatot a Vállalkozó nyújtotta be, amelynek következtében a Közbeszerzési Eljárás nyerteseként a Megrendelő a Vállalkozót hirdette ki **2021.02.18. napján**.
- 1.3. Fentieket követően Felek aláírták a vonatkozó vállalkozási szerződést **2021. 03.19.** napján. (a továbbiakban: „**Vállalkozási Szerződés**”).

## 2. Indoklás

- 2.1. Felek jelen szerződésmódosítás aláírásával a Vállalkozási Szerződést az alábbi indokok alapján módosítják:

A beruházáshoz kapcsolódó lámpatestek beszerzése során 2021. április 1-én a forgalmazó cég jelezte a Vállalkozó részére, hogy a kiviteli tervekben megjelölt Philips Lighting által gyártott BY471P ECO320S/840 típusú lámpatestek gyártása és forgalmazása megszűnt, a típus már nem rendelhető. Erről a gyártó igazolást állított ki, amely jelen szerződésmódosítás 2. számú és a szerződéstől elválaszthatatlan részét képezi.

A termék kiváltására a Megrendelő – kiviteli tervek tervezőjével és a műszaki ellenőrrel történő egyeztetést követően – ugyanezen gyártó a BY481P LED350S/840 PSD típust, mint a BY471P ECO320S/840 termék második generációs változatát kéri beépíteni.

A Megrendelő által kért lámpatest több műszaki tartalmi elemre is hatással van. Egyrészt a lámpatest álmennyezetbe történő beépítéséhez az álmennyezet lakatos szerkezetét át kell alakítani, mivel a két lámpatest rögzítése eltérő. Másrészt az új lámpatestekhez tartozó vezérlés szükségessé teszi az elosztó szekrény áttervezését, átalakítását.

A lakatos szerkezetek átalakításának időigénye 5 nap, az elosztó szekrény áttervezése és beszerzése további 25 nap többletidőt vesz igényben. A többlet feladatokhoz kapcsolódó többlet költségigény 13.776.599 Ft + Áfa.

## 3. A szerződésmódosítás tárgya

- 3.1. Szerződő Felek a jelen szerződésmódosítás indoklásában kifejtettekre való tekintettel a Vállalkozási Szerződés 5.1. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

*„5.1. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó a Szerződésben rögzített feladatokat a jelen Szerződés hatálybalépésétől számított **4 hónapon** belül köteles maradéktalanul teljesíteni (amennyiben az utolsó nap munkaszüneti napra esik úgy az azt követő első munkanap).”*

- 3.2. Szerződő Felek a jelen szerződésmódosítás indoklásában kifejtettekre való tekintettel a Vállalkozási Szerződés 7.2 pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

*„7.2. Felek a Közbeszerzési Eljárás vonatkozásában benyújtott ajánlat tartalmának, valamint a szükséges pótmunkák tartalmának megfelelően a Vállalkozói Díjat az alábbi egyösszegű átalányárban határozzák meg:*

- 1. Az alapszerződésben meghatározott Vállalkozói Díj nettó 99 999 999,- (azaz kilencvenkilencmillió-kilencszázkilencvenkilencezer-kilencszázkilencvenkilenc) Ft + ÁFA, Ft,*
- 2. A szerződésmódosítás szerinti pótmunka díja 13.776.599,- (azaz tizenhárommillió-hétszázhetvenhatezer-ötszázkilencvenkilenc) Ft + ÁFA,*

*Az Összes Vállalkozói Díj: 113.776.598,- (azaz száztizenhárommillió-hétszázhetvenhatezer-ötszázkilencvennyolc) Ft + ÁFA (a továbbiakban: „Vállalkozói Díj”)*

#### 4. Egyéb rendelkezések

- 4.1. Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítás nem változtatja meg a Vállalkozási Szerződés általános jellegét, és a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre. A fentiek szerint a szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141.§ (4) c) pontjának.
- 4.2. Az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.
- 4.3. Vállalkozónak az általa nyújtott teljesítési biztosítéknak, valamint biztosítási szerződésnek a rendelkezésre állási időszakát a megváltozott teljesítési határidőre vonatkozóan módosítani kell.
- 4.4. Szerződő Felek a korábbi Vállalkozási Szerződéses megállapodásukat egyebekben módosítani nem kívánják.
- 4.5. Jelen módosító szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt kellő megfontolás és megmagyarázás után aláírják.



#### Melléklet:

1. számú melléklet: A módosított árazott költségvetés (digitális melléklet)
2. számú melléklet: Nyilatkozat a gyártótól a lámpatestekkel kapcsolatban

Kelt: Kaposvár, 2021. június 18.

  
  
  
**Kaposvári Sportközpont és Sportiskola**  
Fekete Ádám igazgató  
- Megrendelő -  
Pintér Andrea  
Pénzügyi ellenjegyző  


Kelt: Kaposvár, 2021. június 18.

  
  
**Benedek Generálkivitelező Kft.**  
Benedek János ügyvezető  
- Vállalkozó -