

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS II. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről

**Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata**

Székhely: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.

Nyilvántartási szám: 731597

Adószáma: 15731591-2-14

Fizetési számla száma: 11743002-15398006

Képviseli: Szita Károly polgármester

Pénzügyi ellenjegyző: Balogh Beáta gazdasági igazgató

mint megrendelő (továbbiakban: „Megrendelő”),

másrészről

a(z) **Opti-Cost Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (név)

(székhely: 7400 Kaposvár, Jutai út 30/b.; adószám: 13768173-2-14, pénzforgalmi

számlaszám: 11743002-20198895-00000000, cégjegyzékszám.: 14-09-306943; képviselő:

Nagy Tamás kivitelezői nyilvántartási azon.: 27A67212) mint vállalkozó,

- a továbbiakban: **Vállalkozó**-, a továbbiakban együtt: Felek -,  
között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

### 1. Preambulum

Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. tv. (továbbiakban: Kbt.) Harmadik része alapján nemzeti eljárásrend szerinti közbeszerzési eljárást (Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás) folytatott le „**Keleti Ipari Park Optikai hálózat kialakítása**” tárgyban.

Az eljárás nyertese Vállalkozó lett, akivel Megrendelő – a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően 2022. november 4. napon a szerződést megkötötte.

### 2. Indoklás

Az orosz-ukrán háború okozta nehéz és kiszámíthatatlan gazdasági helyzet, továbbá a globális ellátási láncokat érintő nehézségek miatt a szerződés sikeres teljesítéséhez szükséges anyagszállítások lelassultak.

Az optikai hálózat működéséhez és a tesztüzemek lefolytatásához elengedhetetlen Juniper hálózati berendezések szállítási ideje a szerződés szerint tervezett időben nem teljesülhet az alkatrész beszállítójának visszajelzése szerint.

Vállalkozó az alkatrészt a szerződés megkötését követően azonnal megrendelte, azonban a beszállító cég a fenti akadályok miatt az előzetes számítástól, és **az I. számú szerződés módosításban figyelembe vettektől eltérően csak 2023. március 2. nappal tudja az alkatrészt biztosítani.** Az I. számú szerződés módosítás megkötésének idejében a beszállító cég jelzése szerint a kulcsfontosságú alkatrész szállítási idejét még február hónap elejére lehetett tervezni.

Balogh Beáta 1

A kivitelezés során az EOV közmű térképen nem szereplő beton építménybe ütközött a kivitelező a 3657/104-3657/105 HRSZ területen (Vatner csarnok közelében), amely a nyomvonal módosítását tette szükségessé. Az építmény a tervek készítésének idején még nem volt a területen, így nem kerültek számításba a nyomvonal tervezésekor. Ebből kifolyólag nem várt költségek léptek fel a földmunkákat, illetve cső és kábelfelhasználást illetően.

A fenti, előre nem látható költségek fedezésére nettó **5 200 000 Ft pótmunka** elszámolhatósága indokolt.

Az alkatrész módosult szállítási határidejét, a telepítési időt és a pótmunkát is figyelembe véve a teljesítési határidő **2023. március 15. napra** határozható meg.

### 3. A szerződésmódosítás tárgya

3.1. Szerződő Felek a jelen szerződésmódosítás indoklásában kifejtettekre való tekintettel a Vállalkozási Szerződés **II. Vállalkozói díj és annak megfizetése fejezet 2. pontját** közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

**„ 2. A vállalkozó díj összege:**

*Az alapszerződésben meghatározott Vállalkozói Díj:*

**nettó 294 250 948 Ft + ÁFA, azaz nettó kétszázkilencvennégy millió-kétszázötvenezer-kilencszáznegyvennyolc Forint + ÁFA**

*A pótmunkák díja:*

**nettó 5 200 000 Ft + ÁFA, azaz nettó ötmillió-kettőszázezer Forint + ÁFA**

*Az Összes Vállalkozói Díj:*

**nettó 299 450 948 Ft + ÁFA, azaz nettó kétszázkilencvenkilencmillió-négyezerötvenezer-kilencszáznegyvennyolc Forint + ÁFA**

(a továbbiakban: „Vállalkozói Díj”)

3.2. Szerződő Felek a jelen szerződésmódosítás indoklásában kifejtettekre való tekintettel a Vállalkozási Szerződés **IV. Teljesítési határidő 1. pontját** közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

**„1. Szerződő felek megállapodnak, hogy Vállalkozó a szerződés szerinti feladatokat 2023. március 15. napig köteles teljeskörűen teljesíteni.”**

### 4. Egyéb rendelkezések

4.1. Felek a Szerződés a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján kerül módosításra a következő együttes feltételek fennállása miatt:

- a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
- a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
- az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.


4.2. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Szerződésnek jelen szerződésmódosítás által nem érintett egyéb részei továbbra is változatlanul irányadóak.


4.3. Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésmódosítás azon a napon lép hatályba, mely időpontban a Vállalkozó az általa nyújtott teljesítési biztosítéknak a rendelkezésre állási időszakát a teljesítési határidőre vonatkozóan módosítja, és a módosított biztosítékot Megrendelőnek átadja, valamint a Vállalkozó a biztosítási kötvényének a rendelkezésre állási időszakát a megváltozott teljesítési határidőre vonatkozóan módosítja, és a módosított biztosítási kötvényt a Megrendelőnek átadja. A jótállási biztosítékot a Vállalkozónak a módosított Vállalkozói díjnak megfelelően, az alapszerződés III. 4. pontja szerint kell nyújtania.


4.4. Jelen szerződésmódosítást a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és közös értelmezés után helybenhagyólag aláírták.

Kelt: Kaposvár, 2023. március 1.

Kelt: 2023. március 1.


  
**Kaposvár Megyei Jogú Város**  
**Önkormányzata**  
Szita Károly  
polgármester  
- Megrendelő -



  
**Opti-Cost Kereskedelmi és Szolgáltató**  
**Korlátolt Felelősségű Társaság**  
- Vállalkozó -

**OPTI-COST**  
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  
7400 Kaposvár, Jutai út 30/B  
Adószám: 13768173-2-14  
OTP Bank: 11743002-20198895

Kelt: Kaposvár, 2023. március 1.

  
Pénzügyi ellenjegyzés

